

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他 ()		解体工事の場合に記載 その他の場合は当該工 作物の構造を記載
工事の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他 ()		その他の場合は当該工 作物の種類を記載
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材		解体工事のみ場合は 記載しない
工作物に関する 調査の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他 ()	維持修繕工事又は解体 工事の場合は築造年を 記載
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 () 敷地境界との最短距離 約 _____ 3 m その他 (幹線道路(県道)上での工事、交通量多い)	周辺施設、近隣との近接 状況を記載
工作物に関する調査 の結果及び工事着手 前に実施する措置の 内容	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他 (現道における工事)	道路占用許可済 道路使用許可済
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____ 1.2 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 (現道上のため支障なし)	交通整理員の常駐
	特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事 のみ)	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	新築工事の場合は記載 不要 付着物の有無と名称、対 処方法を記載
	その他	安全施設(〇〇)の設置が必要	沿道住民に工事の内容 を広報、周知する 解体時に発生する有害 物質の有無と名称、対処 方法などを記載
工程ごとの作業 内容及び解体 方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業
	③基礎	基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業
⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他 () その他の場合の理由 ()		解体工事のみ記載 その他の場合は順序と 理由を記載
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)	_____ トン		解体工事のみ記載 特定建設資材だけでな く全ての資材の合計見 込み量を整数で記載
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ご との量の見込み(全工事)並び に特定建設資材が使用される 工作物の部分(新築・維持・修 繕工事のみ)及び特定建設資材 廃棄物の発生が見込まれる工 作物の部分() (注) 種類を選択しチェッ ク、廃棄物の発生見 込み量を整数で記載	種 類	量の見込み 使用する部分又は発生が見 込まれる部分(注)
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊		10 トン <input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊		230 トン <input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
	<input type="checkbox"/> 建設発生木材		_____ トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他			
備考			

□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。