添　付

島根原子力発電所１号機の廃止措置実績（平成２９年度）

１．廃止措置実績

計画：□　　実績：■

	主な作業	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	・新燃料の除染（７６体）（Ｈ２９．１０．２～）				
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染評価（Ｈ２９．８．９～） ・管理区域内建物，機器の表面汚染調査（Ｈ２９．７．２８～）				
汚染の除去	・除染範囲選定及び方法の検討（Ｈ２９．８．２８～）				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討（Ｈ２９．８．９～）				
記事	・施設定期検査Ｈ３０．１．１８～				

２．「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□　　実績：■

		H29 年度	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度
		2017	2018	2019	2020	2021
燃料搬出及び譲渡し						
	新燃料	新燃料の除染（76 体）				
	使用済燃料					
汚染状況の調査						
汚染の除去						
管理区域外の設備・機器の解体撤去						