実績データ①

技術名	リバイバル工法			
施工年度	平成27年度	特記事項		繊維補強モルタル吹付工 吹付厚 t=7cm，法面勾配 1:0.5 地山補強土工 SD345，D19，L=0.65m 中央部…2㎡/本 両端部…4㎡/本 空隙充填工　あり
発注機関（担当部署）	県央県土整備事務所			
工事名	国道375号（湯抱工区）防災安全交付金（法面修繕）工事			
施工箇所	邑智郡美郷町湯抱地内			
請負業者	株式会社オーサン	技術の問合せ先	会社名	テクノ工業株式会社
施工数量	繊維補強モルタル吹付工：1,149㎡		TEL	0852-37-2580
			E-mail	miyoshi@techno-k.jp

【施工状況】

施工前

施工後

実績データ②

<table>
<tr><td>技術名</td><td colspan="5">リバイバル工法</td></tr>
<tr><td>施工年度</td><td>平成27年度</td><td rowspan="4">特記事項</td><td colspan="3" rowspan="4">繊維補強モルタル吹付工
吹付厚 t=7cm，法面勾配 1:0.4
地山補強土工
SD345，D19，L=0.65m
打設ピッチ 2㎡/本
空隙充填工　なし</td></tr>
<tr><td>発注機関
（担当部署）</td><td>浜田県土整備事務所</td></tr>
<tr><td>工事名</td><td>国道261号　松川工区　防災安全交付金（災害防除）工事</td></tr>
<tr><td>施工箇所</td><td>江津市松川町八神地内</td></tr>
<tr><td>請負業者</td><td>イワミ工業株式会社</td><td rowspan="3">技術の問合せ先</td><td>会社名</td><td colspan="2">テクノ工業株式会社</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工数量</td><td rowspan="2">繊維補強モルタル吹付工：264㎡</td><td>TEL</td><td colspan="2">0852-37-2580</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">miyoshi@techno-k.jp</td></tr>
</table>

【施工状況】

施工前

施工後

実績データ③

<table>
<tr><td>技術名</td><td colspan="5">リバイバル工法</td></tr>
<tr><td>施工年度</td><td>平成28年度</td><td rowspan="4">特記事項</td><td colspan="3" rowspan="4">繊維補強モルタル吹付工
吹付厚 t=7cm，法面勾配 1:0.3～0.5
地山補強土工
SD345，D19，L=1.05m
打設ピッチ 2㎡/本
空隙充填工　あり</td></tr>
<tr><td>発注機関
（担当部署）</td><td>雲南県土整備事務所
仁多土木事業所</td></tr>
<tr><td>工事名</td><td>国道314号　横田1工区　防災安全交付金（災害防除）工事</td></tr>
<tr><td>施工箇所</td><td>仁多郡奥出雲町横田地内</td></tr>
<tr><td>請負業者</td><td>株式会社渡部特殊土木</td><td rowspan="3">技術の問合せ先</td><td>会社名</td><td colspan="2">テクノ工業株式会社</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工数量</td><td rowspan="2">繊維補強モルタル吹付工：466㎡</td><td>TEL</td><td colspan="2">0852-37-2580</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">miyoshi@techno-k.jp</td></tr>
</table>

【施工状況】

施工前

施工後