# 島根県橋梁長寿命化修繕計画

（令和８年度）

令和８年５月

島根県土木部道路維持課

目　　次

１．はじめに
（１）本計画の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
（２）対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
（３）計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

２．施設の現状
（１）県内の橋梁数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
（２）道路橋の年齢構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

３．メンテナンスサイクルの基本的な考え方
（１）定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
（２）診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
（３）措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
（４）記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6

４．老朽化対策の実施
（１）対策の優先度評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
（２）管理目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
（３）道路橋修繕方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9
（４）主な対策内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
（５）対策費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

５．今後の取り組み
（１）維持管理の更なる高度化、効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
（２）橋梁等の集約化撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

６．計画策定窓口等
（１）学識経験者等の専門知識を有する者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
（２）計画策定窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

別添
橋梁点検・修繕計画一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14～

## １．はじめに

### （１）本計画の位置付け

公共施設の長寿命化を図るため、国において平成２５年１１月２９日に「インフラ長寿命化基本計画」（以下、「基本計画」という。）が策定されました。

本県では、この基本計画に基づき平成２７年９月に「公共施設等総合管理基本方針」、令和７年３月に「第２期島根県公共施設等総合管理基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定しました。

さらに、本県土木部においては、公共土木施設（道路、河川など７分野１７施設）の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県公共土木施設長寿命化計画【第２期】」（以下、「長寿命化計画」という。）を策定したところです。

本計画は、長寿命化計画に基づき、道路橋および横断歩道橋における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付けます。





図１　インフラ長寿命化計画体系図

（２）対象施設

本計画の対象とする施設は、島根県が管理する道路法第２条第１項に規定する道路における橋長２．０ｍ以上の橋（以下「道路橋」という）とします。

（３）計画期間

本計画の期間は令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。ただし、道路橋の状態は経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとします。

## ２．施設の現状

（１）県内の橋梁数

島根県では、令和８年５月２９日現在、２，７８０橋の道路橋を管理しています。

**表２－１　　各県土整備事務所管内の道路橋数　（R8.5.29 現在）**

| 事務所 | 事業所 | 橋梁数 | 国道 | 県道 |
|---|---|---|---|---|
| 松江 | 松江 | ２９０ | ９９ | １９１ |
| | 広瀬 | １７９ | ３３ | １４６ |
| 雲南 | 雲南 | ２５９ | ４３ | ２１６ |
| | 仁多 | １６９ | ７２ | ９７ |
| 出雲 | 出雲 | ４４５ | １０３ | ３４２ |
| 県央 | 県央 | ３０３ | ６９ | ２３４ |
| | 大田 | １４９ | ６ | １４３ |
| 浜田 | 浜田 | ４２０ | ５６ | ３６４ |
| 益田 | 益田 | ２５９ | ９３ | １６６ |
| | 津和野 | １９３ | ３９ | １５４ |
| 隠岐 | 島後 | ７８ | ２２ | ５６ |
| | 島前 | ３６ | ４ | ３２ |
| 計 | | ２，７８０ | ６３９ | ２，１４１ |

**表２－２　島根県が管理する道路橋の路線別及び橋長別橋梁数**

| | | 補助国道 | 主要地方道 | 一般県道 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全管理道路橋数 | | ６３９ | １，００４ | １，１３７ | ２，７８０ |
| うち計画の対象数 | １５ｍ未満 | ３２８ | ４９９ | ７５１ | １，５７８ |
| | １５ｍ以上 | ３１１ | ５０５ | ３８６ | １，２０２ |

（２）道路橋の年齢構成

島根県が管理する道路橋２，７８０橋のうち、建設後５０年を超過する道路橋の占める割合は３７．３%ですが、２０年後には７２．５%となり、急速に道路橋の高齢化が進行します。

**図２－１　島根県が管理する道路橋の経過年数ごとの橋梁数**





図２－１　島根県が管理する道路橋の経過年数ごとの橋梁数

## ３．メンテナンスサイクルの基本的な考え方

道路橋の老朽化対策を確実に進めるため、点検→診断→措置→記録→（次回点検）のメンテナンスサイクルを構築します。

### （１）定期点検

#### １）点検の頻度

定期点検は５年に１回の頻度で実施することを基本とします。

#### ２）点検の方法

定期点検は、近接目視により行うことを基本とし、全ての部材に近接して部材の状態を評価します。

定期点検では、健全性の診断の根拠となる道路橋の現在の状態を、近接目視により把握するか、近接目視と同等の健全性の診断を行うことができると判断した方法により把握します。

近接目視とは肉眼により部材の変状等の状態を把握し、評価が行える距離まで接近して目視を行うことと定義します。

近接目視と同等の健全性の診断を行うことができると判断した方法とは、ドローンやロボット等による近接撮影画像などの点検支援技術のことと定義します。

また、必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査などを行います。

点検時にうき・はく離等があった場合は、道路利用者及び第三者被害が予測される橋梁においては、事故防止の観点から応急的に措置を実施した上で判定を行います。

### （２）診断

定期点検では、部材単位及び道路橋毎の「健全性の診断」を行います。

健全性の診断は「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」の４段階の区分で行います。

健全性の診断にあたっては、判定会を実施し、診断結果にバラツキが生じないようにします。

健全性の判定においては、専門家（(財)橋梁調査会、島根県コンクリート診断士会）からアドバイスを受け、健全性の診断の精度を高めます。

1）部材単位の健全性の診断

部材単位の健全性の診断は、表３－１の判定区分により行うことを基本とします。

**表３－１　部材単位の健全性判定区分**

| 健全性の区分 | | 状態 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 健全 | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 |
| Ⅱ | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
| Ⅲ | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
| Ⅳ | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

2）道路橋毎の健全性の診断

道路橋毎の健全性の診断は、表３－２の判定区分により行います。

道路橋単位の診断は、部材単位の健全性の診断結果を踏まえて、橋梁の主要な構造に着目し、道路橋毎で総合的に判断します。

**表３－２　道路橋の健全性判定区分**

| 健全性の区分 | | 状態 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 健全 | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 |
| Ⅱ | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
| Ⅲ | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
| Ⅳ | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

（３）措置

診断結果に基づき、道路橋の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講じます。

（４）記録

定期点検及び健全性の診断の結果、並びに措置の内容等を記録し、当該道路橋が利用されている期間中はこれを保存します。

## ４．老朽化対策の実施

### （１）対策の優先度評価

島根県が管理する道路橋には、大規模な橋梁から小規模な橋梁、幹線道路に架かる橋梁から生活道路に架かる橋梁まで多種多様な橋梁があります。

限られた予算でこれらを一斉に修繕していくことは困難であり、どの道路橋の修繕を優先的に行うか評価をする必要があります。

対策の優先度評価は、橋梁・路線の重要度と劣化リスクに基づいた道路橋の区分（表４－１）および健全性により行います。

点検・補修により健全性を変更した場合には、優先順位の見直しを行います。

**表４－１　道路橋の区分**

| 対策優先度 | | 劣化リスク（建設年次・橋長・橋種） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S60 年以前に建設 | | S60 年より後に建設 | | 溝橋（BOX） |
| | | 橋長 30m 以上 | 橋長 30m 未満 | 橋長 30m 以上 | 橋長 30m 未満 | |
| 橋梁・路線の重要度 | ・第三者被害の恐れあり（跨道橋、跨線橋、渡海橋 等）<br>・迂回路の無い路線<br>・孤立集落発生の恐れのある路線 | グループ 1 | グループ 2 | グループ 3 | グループ 4 | グループ 5 |
| | | (7) | (44) | (44) | (17) | (20) |
| | ・第 1 次緊急輸送道路 | グループ 6 | グループ 7 | グループ 8 | グループ 9 | グループ 10 |
| | | (74) | (165) | (77) | (97) | (105) |
| | ・第 2 次緊急輸送道路<br>・第 3 次緊急輸送道路 | グループ 11 | グループ 12 | グループ 13 | グループ 14 | グループ 15 |
| | | (43) | (180) | (101) | (148) | (88) |
| | ・その他（上記以外） | グループ 16 | グループ 17 | グループ 18 | グループ 19 | グループ 20 |
| | | (53) | (757) | (123) | (335) | (109) |

※特殊橋梁（吊橋、斜張橋、橋長 100n 以上の長大橋 等）159 橋は上記に含めず、別途管理する

※（ ）内の数字は対象橋梁数

対策の優先度の考え方は原則以下のとおりとします。

①定期点検の結果、健全性が低い順。

②健全性が同じ場合は、表４－１のグループ順。

（２）管理目標

管理目標は道路橋の区分毎に設定し、それに基づいて処置・対策（経過観察、予防保全対策、事後保全対策、大規模補強対策）を講じるものとします。（表４－２）

**表４－２　管理目標**

| 道路橋の状態 | 措置内容 | 道路橋の区分 | |
|---|---|---|---|
| | | グループ<br>１・２・３・４ | グループ<br>５ |
| 道路橋の機能に支障が生じていない状態（健全性Ⅰ） | 経過観察 | | |
| 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態（健全性Ⅱ） | 予防保全対策 | 原則Ⅲの解消後に実施 | |
| 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態（健全性Ⅲ） | 事後保全対策 | 点検後５年以内に実施 | |
| 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態（健全性Ⅳ） | 大規模補強対策 | 点検・診断後、緊急対応 | |

当面は健全性Ⅲの解消を優先的に実施し、その後は、健全性Ⅱの予防保全段階での管理を目指します。

健全性Ⅳの場合には、発見後ただちに通行止め等の緊急対応を行い、その後、修繕・架替え等の措置を講じます。

（３）道路橋修繕方針

１）点検、診断結果に基づく判定区分に応じて対策を講じます。

２）緊急対応の必要がある道路橋（健全性Ⅳ）は、直ちに通行規制並びに応急対策を行ったうえで、本対策を行います。

３）早期に措置を講じる必要のある道路橋（健全性Ⅲ）は、点検後５年以内に本対策を行います。

４）予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい道路橋（健全性Ⅱ）については、他工事との調整等により既定時期での実施が必要な場合を除き、原則Ⅲの解消後に実施します。

５）対策方法は変状の状況を十分に把握し、その範囲・規模については、対策を満足する範囲で経済性を考慮し決定します。

**表４－３　本対策の代表例**

| 部材 | 損傷例 | 本対策の代表例 |
|---|---|---|
| 鋼部材 | 腐食 | 再塗装工 |
| | 破断 | 当て板補強工 |
| コンクリート部材 | 鉄筋露出 | 断面修復工 |
| | ひび割れ | 表面被覆工<br>ひび割れ補修工（注入工、充填工） |
| 支承 | 機能障害 | 支承取替工 |
| | 機能障害、腐食 | 支承塗替工 |
| 橋面 | 床版ひび割れ | ひび割れ注入工<br>橋面防水工 |
| | 路面の凹凸 | 舗装打換工 |
| 伸縮装置 | 漏水、破損 | 伸縮装置取替工 |
| その他 | 洗掘 | 河床根固工 |

（４）主な対策内容

１）当て板補強工

激しい腐食による鋼部材の減厚が生じた箇所に対し、腐食箇所を取り囲むように当て板（添接版）を施すことにより鋼部材を補修する工法です。





**写真４－１　当て板工実施状況**

２）ひび割れ補修工

ひび割れ部分にエポキシ樹脂材、ポリマーセメントなどの補修材料を深部まで注入し、ひび割れ部を塞ぐ工法です。

ひび割れを塞ぐことにより、劣化因子（水分、塩化物など）の侵入を防止しコンクリートの耐久性を向上することができます。




**写真４－２　ひび割れ注入状況**

３）断面修復工

欠損した断面を下地処理後、コテ、ヘラなどによって断面修復材を塗り込んで断面を修復する工法です。

断面修復材料は、ポリマーセメントモルタルなどが用いられます。

大規模な断面欠損箇所に対しては、吹付工法を採用することもあります。



**写真４－３　断面修復状況**

（５）対策費用

個々の道路橋の健全性や区分を考慮した効率的な措置を行います。

前述の「（３）道路橋修繕方針」に基づいた措置を行い、各年度の対策費用を決定します。

## ５．今後の取り組み

### （１）維持管理の更なる高度化、効率化

コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS)」及び「点検支援技術性能カタログ」を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図ります。特に定期点検・補修設計については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン（案)」を参考にしながら新技術等の活用を検討します。

・ドローンやAI技術等を活用した施設点検の効率化

・点検情報をデータベース化して損傷の進行性を把握し、長期的な維持管理の高度化

・修繕（設計・工事）にあたり、新技術・新材料・新工法等で工程を短縮させ、品質及び施工性の向上

#### １―１）橋梁の点検支援技術１

直近の点検において従来技術（ロープアクセス）により点検を実施した３０橋について、新技術である「ドローン技術」等を活用します。従来技術（ロープアクセス）を活用した場合と比較して、点検人員等の削減及び安全性を向上させ、点検費用について５年間で約３００万円のコスト縮減を図ります。

#### １―２）橋梁の点検支援技術２

外部委託点検を行う橋梁のうち３０橋について、新技術である「点検を効率化できる技術（点検ロボット)」を活用して点検を実施します。単径間のコンクリート橋で橋梁点検車を用いて実施した場合と比較して、データ処理の効率化及び安全性を向上させ、点検費用について５年間で約４００万円のコスト縮減を図ります。

#### ２―１）橋梁の修繕工法

管理する橋梁のうち１橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を活用した修繕と比較して、塗膜剥離作業の効率化及び安全性を向上させ、５年間で約１００万円程度のコスト縮減を目指します。

#### ２―２）横断歩道橋の修繕工法

管理する横断歩道橋のうち１橋で新技術を活用した修繕を進め、従来技術を活用した修繕と比較して、塗膜剥離作業の効率化及び安全性を向上させ、５年間で約１００万円程度のコスト縮減を目指します。

（２）橋梁等の集約化・撤去

１―１）橋梁の検討方針

直近の点検結果および施設の利用状況や周辺道路の整備状況等を考慮の上、集約撤去箇所の検討をしていますが、いずれの施設も利用者があるため地元等との調整が難しく、現状集約・単純撤去は困難を極める状況です。

令和１１年までに１橋の「撤去＋迂回路整備」を検討し、定期点検に要する約３０万円のコスト縮減を図ります。また、今後３０年間で約６００万円の維持管理コスト縮減を目指します。

１―２）横断歩道橋の検討方針

老朽化等により現状のままでは継続利用が困難な横断歩道橋（健全度Ⅲ、Ⅳ）において、今後も同等以上の機能が必要な場合には「修繕」または「更新」を検討します。

管理する施設は小中学校の主要な通学路として使用されており、隣接する迂回路を通行した場合、交通安全上の課題があることから、集約化・撤去を行うことが困難である。統廃合により近隣の学校が廃校となる場合や、周辺環境の変化等により、歩行者がおらず機能が発揮されていない横断歩道橋については、地元住民や利用者と協議を行い「廃止」を検討します。

## ６．計画策定窓口等

（１）学識経験者等の専門知識を有する者

島根県道路施設長寿命化修繕計画策定検討会委員　８名

（２）計画策定窓口

〒690-8501　島根県松江市殿町８番地

島根県 土木部 道路維持課　TEL(0852)22-5194

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 無名橋 | （一）御津東生馬線 | 2008 | 3.4 | 15.6 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 昭和橋 | （一）本庄福富松江線 | 2017 | 10.8 | 29 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 新奥の堂橋 | （一）大野魚瀬恵曇線 | 2020 | 10.6 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 甲部橋歩道橋 | （国）４３１号 | 2021 | 16.7 | 2.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 馬見谷ボックス（旧馬見谷橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 2023 | 6.1 | | 01松江 | 松江市 | | R7 | I | － | | | | |
| 伊勢宮橋 | （一）海潮宍道線 | 2022 | 17.8 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 小林橋 | （一）海潮宍道線 | 2024 | 19.2 | 9.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 福橋 | （主）松江木次線 | 1900 | 7 | 5.1 | 01松江 | 松江市 | 無し | R7 | II | － | | | | |
| 草野橋歩道橋 | （国）４３１号 | 2025 | 12.5 | 2.1 | 01松江 | 松江市 | 1次 | | | | | | | |
| 草野橋 | （国）４３１号 | 1973 | 8.7 | 10.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 津ノ森ボックス | （国）４３１号 | 1975 | 2.8 | 9.4 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 中川ボックス（旧中川橋） | （国）４３１号 | 1951 | 4.8 | 12.3 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 中谷ﾎﾞｯｸｽ（旧中谷橋） | （国）４３１号 | 1951 | 3 | 11.05 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 町ﾎﾞｯｸｽ（旧町橋） | （国）４３１号 | 1973 | 4.1 | 9.05 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 東長江橋 | （国）４３１号 | 1967 | 8.8 | 7.3 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 打出ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 1967 | 8.5 | 7.2 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 東橋 | （国）４３１号 | 1963 | 4.5 | 8.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 茶屋前橋 | （国）４３１号 | 1964 | 40.5 | 6.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | ひび割れ補修、断面修復 | R4 | R7 | - | R11 |
| 茶屋前歩道橋 | （国）４３１号 | 1977 | 40.6 | 2.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 江尻橋 | （国）４３１号 | 1964 | 13.5 | 7.2 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 江尻歩道橋 | （国）４３１号 | 1977 | 14 | 2.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 浜佐蛇橋 | （国）４３１号 | 1965 | 6 | 9.55 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | ひび割れ補修、断面修復 | R4 | R7 | - | R11 |
| 千鳥橋 | （国）４３１号 | 1965 | 9.8 | 7.35 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 甲部橋 | （国）４３１号 | 1950 | 9.2 | 9.75 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 上三枚橋 | （国）４３１号 | 1960 | 2 | 15 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 学園橋 | （国）４３１号 | 1961 | 17.4 | 14.6 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 菅田橋 | （国）４３１号 | 1960 | 4.5 | 15.6 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 東奥谷橋 | （国）４３１号 | 1940 | 4 | 15.9 | 01松江 | 松江市 | 無 | R3 | III | 根固め、断面修復 | R3 | R4 | - | R8 |
| 楽山橋 | （国）４３１号 | 1986 | 64.02 | 22.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 中尾橋 | （国）４３１号 | 1992 | 44.6 | 22.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 邑生橋 | （一）本庄福富松江線 | 1939 | 7.5 | 8.25 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 長海橋 | （国）４３１号 | 1961 | 4.7 | 7 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 山田橋 | （国）４３１号 | 1956 | 4.2 | 11 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 万原橋 | （国）４３１号 | 1964 | 8 | 7.5 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | III | 断面修復 | R9予定 | R12予定 | 80,000 | R12 |
| 関谷橋 | （国）４３１号 | 1983 | 2 | 6.7 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | ひび割れ補修、断面修復 | R4 | R7 | - | R11 |
| 横田橋 | （国）４３１号 | 1956 | 3.5 | 6.5 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 伊屋谷橋 | （国）４３１号 | 1983 | 4.4 | 7.35 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 小中村谷橋 | （国）４３１号 | 1983 | 2.4 | 6.7 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 土地谷橋 | （国）４３１号 | 1983 | 4.9 | 11.25 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 六井橋 | （国）４３１号 | 1965 | 4.5 | 7.6 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | 断面修復 | R9予定 | R11予定 | 12,000 | R11 |
| 長島橋 | （国）４３１号 | 1967 | 5 | 13.3 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | 断面修復 | R9予定 | R11予定 | 21,000 | R11 |
| 境水道大橋 | （国）４３１号 | 1972 | 709.3 | 8.5 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | III | 当て板補修、水切り、ひび割れ補修 | R8予定 | R11予定 | 200,000 | R10 |
| 持田橋 | （国）４３１号 | 1992 | 16.6 | 22.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 落合橋 | （国）４３２号 | 1978 | 16.4 | 5.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| トウヤ橋 | （国）４３２号 | 1959 | 3.2 | 6.5 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 50,000 | R11 |
| オオタ橋 | （国）４３２号 | 1958 | 5.18 | 8.65 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 北田橋 | （主）松江島根線 | 1976 | 30.8 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大国橋 | （主）松江島根線 | 1982 | 10.248 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 北堀ﾎﾞｯｸｽ | （主）松江島根線 | 1980 | 3.8 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 城見橋 | （主）松江島根線 | 1982 | 9.16 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 北公園橋 | （主）松江島根線 | 1980 | 24.2 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新上追子橋 | （主）松江島根線 | 1981 | 19 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| くにびき大橋 | （主）松江島根線 | 1981 | 296 | 23 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | III | 再塗装・当て板補強 | R6 | R10予定 | 200,000 | R8 |
| 界橋 | （主）松江島根線 | 1980 | 27.8 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 福浦橋 | （主）境美保関線 | 1972 | 52 | 7.3 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | III | 再塗装、ひび割れ補修 | R3 | R8予定 | 150,000 | R11 |
| 海崎橋 | （主）境美保関線 | 1962 | 7 | 6 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 小倉橋 | （主）松江島根線 | 1979 | 6 | 10.55 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 石井橋 | （主）松江島根線 | 1979 | 15 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | III | ひび割れ注入工 | R7 | R10予定 | 100,000 | R11 |
| 将軍橋 | （主）松江島根線 | 1980 | 77 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 奥谷橋 | （主）松江島根線 | 1976 | 15 | 9.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | III | 支承補修 | R7 | R10予定 | 100,000 | R11 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 作橋 | （主）松江島根線 | 1936 | 28.5 | 16.5 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新大橋 | （主）松江島根線 | 1934 | 140.6 | 16.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | 架替予定 | - | R11 |
| 鍛冶橋(旧橋) | （主）松江島根線 | 1932 | 17.8 | 9.35 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | 落橋防止対策 | R9予定 | 架替予定 | - | R11 |
| 忌部橋 | （主）松江木次線 | 1966 | 23.4 | 10 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | III | 当て板補強、再塗装 | R5 | R8予定 | 80,000 | R8 |
| 千本橋 | （主）松江木次線 | 1982 | 14.94 | 11 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 中戸橋 | （主）松江木次線 | 1982 | 8.1 | 11 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 舟入橋 | （主）松江木次線 | 1982 | 13.2 | 12 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 花仙橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1970 | 26.3 | 12.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | III | グラウト注入工 | R8予定 | R9予定 | 300,000 | R12 |
| 大谷橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1978 | 33.8 | 9.4 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 中の廻橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1994 | 3.38 | 12.8 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 嫁島橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1995 | 43.8 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 北堀橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1939 | 28.9 | 9.6 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| ヘルン橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1988 | 9.24 | 12.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 西原橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1988 | 19.06 | 12.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| ｻｸﾜｹﾎﾞｯｸｽ（旧ｻｸﾜｹ橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 1956 | 3.8 | 18.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| ヤカミ橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1983 | 3.6 | 6.75 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 港橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1983 | 5.3 | 5.3 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | III | ひび割れ補修、断面修復 | R4 | R7 | - | R11 |
| 新大崎橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1973 | 9.7 | 10.3 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 新橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1960 | 5.6 | 4.9 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 松本橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1936 | 15 | 6.7 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | III | 鋼板取替 | R5 | R8予定 | 80,000 | R12 |
| 里路川橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1982 | 23.9 | 9.25 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新代官屋橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1980 | 15.7 | 9.25 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 小女良橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1986 | 58.5 | 9.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 小谷橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1987 | 60 | 9.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 出畑橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1978 | 12.2 | 9.55 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 新千酌橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1979 | 35 | 9.25 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | III | 断面補修、ひび割れ補修 | R5 | R5 | - | R10 |
| 神戸川橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1958 | 6.4 | 7.4 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 大谷川橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1962 | 6 | 6.5 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 七類橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1968 | 7.5 | 5.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 神戸川橋歩道橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1998 | 6.4 | 2 | 01松江 | 松江市 | | R3 | I | － | | | | R8 |
| 内谷橋 | （主）大東東出雲線 | 1994 | 13.9 | 9.95 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新矢谷橋 | （主）大東東出雲線 | 1985 | 10.43 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 桑並川橋 | （主）大東東出雲線 | 1979 | 19 | 22.8 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 岩坂橋 | （主）大東東出雲線 | 1982 | 25.3 | 9.75 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 川原橋 | （主）大東東出雲線 | 1979 | 10.4 | 8.03 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 以下谷橋 | （主）大東東出雲線 | 1981 | 11.7 | 9.3 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 荻田大橋 | （主）宍道インター線 | 2000 | 206 | 15.3 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 小佐々布橋 | （主）宍道インター線 | 2000 | 84.3 | 15 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 宍道インター橋 | （主）宍道インター線 | 1999 | 179 | 9 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 意宇橋 | （一）東出雲馬潟港線 | 1976 | 118 | 9.25 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | III | ボルト取替、ひび割れ補修 | R5 | R8予定 | 80,000 | R12 |
| 講武橋 | （一）御津東生馬線 | 1959 | 8.5 | 6.1 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山王橋 | （一）御津東生馬線 | 1996 | 8.2 | 16.51 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 諸喰橋 | （一）七類雲津長浜線 | 1989 | 5.55 | 5.65 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 交融橋 | （一）松江しんじ湖温泉停車場線 | 1957 | 15.7 | 11.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 手間跨線橋 | （一）馬潟港線 | 1975 | 61.17 | 9.75 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | III | 支承補修 | R9予定 | R10予定 | 100,000 | R11 |
| 八雲橋 | （一）八重垣神社線 | 1996 | 17 | 12.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | III | ひび割れ補修、断面修復 | R6 | R9予定 | 28,000 | R9 |
| シモサワ橋 | （一）八重垣神社線 | 1982 | 10.99 | 12.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| イトロ1号橋 | （一）八重垣神社八雲線 | 1998 | 12.9 | 7.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| イトロ2号橋 | （一）八重垣神社八雲線 | 1989 | 4.36 | 9.26 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 石仏橋 | （一）八重垣神社八雲線 | 1982 | 5.3 | 5.85 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 中組橋 | （一）八重垣神社八雲線 | 1982 | 3.9 | 5.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | III | 断面修復 | R3 | R5 | - | R9 |
| 中組2号橋 | （一）八重垣神社八雲線 | 1986 | 8.4 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R6 | R6 | - | R11 |
| 意宇川橋 | （一）八重垣神社八雲線 | 1976 | 32 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 谷口橋 | （一）八重垣神社八雲線 | 1976 | 7.3 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 波入大橋 | （一）大根島線 | 1981 | 72.53 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 弁天橋 | （一）大根島線 | 1981 | 53.56 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 遅江大橋 | （一）大根島線 | 1981 | 91 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 間津崎橋 | （一）大根島線 | 1978 | 13.04 | 9.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新川橋 | （一）本庄福富松江線 | 1976 | 4.05 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 百足橋 | （一）本庄福富松江線 | 1987 | 84.6 | 16.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 東京橋 | （一）母衣町雑賀町線 | 1953 | 16.2 | 33.7 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大橋 | （一）母衣町雑賀町線 | 1937 | 134 | 12 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | III | 再塗装、伸縮装置取替 | R3 | R9予定 | 400,000 | R11 |
| 天神橋 | （一）母衣町雑賀町線 | 1952 | 30.72 | 11.6 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 半原橋 | （一）浜乃木湯町線 | 1990 | 37.9 | 9.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 畦無橋歩道橋 | （一）玉造温泉停車場線 | 1978 | 26.1 | 2.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 宮の下橋 | （一）講武古江線 | 1981 | 4.2 | 9.1 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 宮の前橋 | （一）講武古江線 | 1981 | 3.78 | 9.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 佐太橋 | （一）講武古江線 | 1962 | 28.5 | 7 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 御鷹野橋 | （一）講武古江線 | 1970 | 14.9 | 7.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | III | 当て板補強、再塗装 | R6 | R9予定 | 28,000 | R9 |
| 佐太橋歩道橋 | （一）講武古江線 | 1983 | 29 | 2.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大野川橋 | （一）大野魚瀬恵曇線 | 1973 | 7.5 | 11.9 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R4 | III | 根固め工 | R6 | R9予定 | 27,000 | R9 |
| 上大野橋 | （一）大野魚瀬恵曇線 | 1973 | 19 | 9.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 公民館前橋 | （一）大野魚瀬恵曇線 | 1973 | 17.4 | 9.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 湊橋 | （一）大野魚瀬恵曇線 | 1983 | 40 | 10.75 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 天神橋 | （一）海潮宍道線 | 1963 | 7.6 | 9.25 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 太兵衛橋 | （一）宍道湖湖北自転車道線 | 1997 | 73 | 3.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | III | 再塗装 | R3 | R5 | - | R10 |
| 白鳥ﾎﾞｯｸｽ（旧白鳥橋） | （国）４３１号 | 2002 | 7 | 25 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 西嫁島高架橋 | （主）松江木次線 | 2002 | 391 | 17 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 米子橋 | （一）本庄福富松江線 | 2013 | 15 | 29 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 東廻池橋 | （一）浜乃木湯町線 | 2000 | 64 | 16 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 北台橋 | （主）大東東出雲線 | 1998 | 25.8 | 12 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 学園ﾎﾞｯｸｽ（旧6-1号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） | （国）４３１号 | 1993 | 3.6 | 22.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 森山橋 | （一）美保関八束松江線 | 2008 | 70.8 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 忌部橋側道橋 | （主）松江木次線 | 1996 | 34 | 3.3 | 01松江 | 松江市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 熊山橋 | （主）松江木次線 | 2003 | 12.2 | 13.74 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 本庄川橋 | （一）本庄福富松江線 | 1979 | 15.326 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新南川橋 | （一）本庄福富松江線 | 1979 | 14.04 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 本庄橋 | （国）４３１号 | 2001 | 17.3 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 清安寺ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2002 | 11.5 | 26 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 邑生連行橋 | （国）４３１号 | 2002 | 9.59 | 36.43 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 郡崎橋 | （一）宍道湖湖北自転車道線 | 1995 | 11.4 | 3.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大海崎橋 | （一）美保関八束松江線 | 1978 | 257.1 | 8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新安田大橋 | （国）４３２号 | 1995 | 34.5 | 17.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 要害橋 | （国）４３２号 | 2004 | 23 | 23.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 久道橋 | （主）大東東出雲線 | 1987 | 9.5 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 平地新橋 | （一）本庄福富松江線 | 1976 | 6.77 | 7.6 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 山崎橋2 | （国）４３１号 | 2004 | 5.28 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上本庄3号ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2001 | 4 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上本庄4号ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2001 | 6 | 26 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 上本庄1号ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2006 | 2.66 | 25 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 上本庄2号ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 1999 | 4.7 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| タキ橋 | （一）本庄福富松江線 | 1940 | 7.45 | 4.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 干拓橋(自転車道) | （一）宍道湖湖北自転車道線 | 1995 | 7.4 | 3.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 東深田ボックス | （主）松江鹿島美保関線 | 2006 | 3.24 | 13.3 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 金山ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2002 | 2.2 | 11.5 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 田口橋 | （国）４３１号 | 1968 | 2.3 | 8.25 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | III | 断面修復 | R9予定 | R9予定 | 6,000 | R11 |
| 日吉ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３２号 | 2004 | 3.48 | 21 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 邑生1号ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2003 | 2.4 | 25 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新名分橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 2005 | 29 | 12.5 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 久戸大橋 | （一）海潮宍道線 | 2005 | 43.2 | 12.28 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 岡本橋 | （国）４３１号 | 1998 | 8.996 | 19.05 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 秋鹿橋 | （国）４３１号 | 1999 | 15.239 | 15.25 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 山崎橋1 | （国）４３１号 | 2004 | 13.6 | 13 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大間橋 | （国）４３１号 | 1958 | 13.5 | 9.25 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 大間橋歩道橋 | （国）４３１号 | 2001 | 19 | 7.3 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 幸橋 | （国）４３１号 | 2002 | 25.005 | 32 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 上谷ﾎﾞｯｸｽ（旧山田橋） | （国）４３１号 | 2002 | 4 | 11 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 菅田新橋 | （国）４３１号 | 1972 | 9 | 25 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 神納橋 | （国）４３２号 | 2006 | 61.7 | 19.3 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 宇井ﾎﾞｯｸｽ | （国）４８５号 | 1965 | 2.6 | 7.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 奥谷橋歩道橋 | （主）松江島根線 | 2003 | 30.9 | 3.3 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 山居橋 | （主）松江木次線 | 1989 | 14.7 | 9.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 乃白橋 | （主）松江木次線 | 2004 | 42.5 | 14.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新忌部橋 | （主）松江木次線 | 2007 | 34.2 | 14.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 宍道湖大橋（旧橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 1971 | 309.895 | 12.4 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | III | 再塗装 | R5 | R5 | - | R10 |
| 宍道湖大橋（新橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 2002 | 310 | 12.85 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 生馬橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 2001 | 12.3 | 16.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 客尾ﾎﾞｯｸｽ（旧ツ橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 2003 | 2.56 | 18.4 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 西生馬ﾎﾞｯｸｽ | （主）松江鹿島美保関線 | 2003 | 2.9 | 20.5 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | III | ひび割れ補修 | R3 | R4 | - | R8 |
| 下佐陀下ﾎﾞｯｸｽ（旧下佐陀下橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 2006 | 6.3 | 24.1 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 下佐陀ﾎﾞｯｸｽ（旧下佐陀橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 2003 | 5.8 | 23.77 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上佐陀ﾎﾞｯｸｽ（旧上佐陀橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 2005 | 3.8 | 15.6 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 平成橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1993 | 5.983 | 11.45 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 田前ﾎﾞｯｸｽ | （主）松江鹿島美保関線 | 2005 | 7.7 | 18.3 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 明島大橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 2002 | 80 | 11 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 辻堂橋 | （一）御津東生馬線 | 1990 | 7.8 | 14.85 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 法田橋 | （一）七類雲津長浜線 | 1992 | 3.73 | 8.05 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 黒山橋 | （一）本庄福富松江線 | 1995 | 13.1 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新開橋 | （一）本庄福富松江線 | 1996 | 11.6 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 御崎谷ﾎﾞｯｸｽ | （一）本庄福富松江線 | 2003 | 3.8 | 16.7 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 東谷ﾎﾞｯｸｽ | （一）本庄福富松江線 | 2003 | 4.3 | 16.74 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 柳谷ﾎﾞｯｸｽ | （一）本庄福富松江線 | 2003 | 3.8 | 13.4 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 十二所神社前橋 | （一）本庄福富松江線 | 2006 | 22 | 12 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 盗人谷ﾎﾞｯｸｽ | （一）本庄福富松江線 | 2003 | 3.8 | 11.95 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大井ﾎﾞｯｸｽ | （一）本庄福富松江線 | 2003 | 3.04 | 14.9 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 棚小谷橋 | （一）講武古江線 | 1981 | 7.2 | 14.29 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 犬飼ﾎﾞｯｸｽ（旧犬飼橋） | （一）講武古江線 | 1981 | 4.6 | 13.75 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | III | ひび割れ注入工、断面修復工 | R5 | R8予定 | 60,000 | R12 |
| 間広ﾎﾞｯｸｽ | （一）講武古江線 | 1981 | 2.6 | 10.04 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 中井出橋 | （一）講武古江線 | 1987 | 6.6 | 9.98 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上講武橋 | （一）講武古江線 | 1990 | 15.06 | 11.34 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 中川橋 | （一）講武古江線 | 1991 | 11.8 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 若宮橋 | （一）講武古江線 | 1992 | 20.7 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 岩鼻橋 | （一）上意東揖屋線 | 2002 | 20.56 | 11 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 樋ノ口橋 | （一）上意東揖屋線 | 1994 | 10.91 | 11 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 川平橋 | （一）上意東揖屋線 | 1994 | 17.2 | 11 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 佐々布ﾎﾞｯｸｽ（旧1号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） | （一）出雲空港宍道線 | 2001 | 5 | 35.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 町橋 自転車道橋 | （一）宍道湖湖北自転車道線 | 1973 | 10.506 | 3.4 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 谷ノ奥橋 | （一）講武古江線 | 1981 | 2.3 | 12.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 西深田ボックス | （主）松江鹿島美保関線 | 2006 | 2.5 | 17.3 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 真の谷橋 | （一）浜乃木湯町線 | 2005 | 21.2 | 13 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 面白谷橋 | （一）浜乃木湯町線 | 2005 | 21.76 | 13 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 万原橋 | （国）４３１号 | 1982 | 40 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 湯戸排水路ボックスカルバート | （主）松江鹿島美保関線 | 2007 | 6.2 | 14.3 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 湯戸排水路歩道橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 2007 | 9 | 3.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 女良橋 | （一）七類雲津長浜線 | 2003 | 6.6 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 黒田ﾎﾞｯｸｽ（旧3号橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 1989 | 4.6 | 15.7 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| ｸﾓﾂﾎﾞｯｸｽ（旧ｸﾓﾂ） | （一）七類雲津長浜線 | 2002 | 2.9 | 6.7 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 郷戸ﾎﾞｯｸｽ（旧橋橋） | （一）本庄福富松江線 | 2010 | 2.32 | 20 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 本庄橋 | （一）本庄福富松江線 | 1968 | 3.4 | 9.4 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 日吉橋 | （主）松江島根線 | 1969 | 5.5 | 9.5 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 西川橋 | （一）海潮宍道線 | 1961 | 3.35 | 11.4 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 川本橋 | （一）上意東揖屋線 | 1985 | 4.7 | 8.4 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 神田橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1959 | 3.2 | 10.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 峰谷ボックス | （主）松江鹿島美保関線 | 2007 | 2.66 | 13.6 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 手角橋 | （国）４３１号 | 1968 | 2.4 | 12.2 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 錦浦３号橋 | （一）揖屋停車場線 | 1969 | 4.7 | 6.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新山越橋 | （国）４３２号 | 2008 | 15.9 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 一矢ボックス | （主）松江鹿島美保関線 | 2011 | 3.2 | 13.66 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 朝酌川橋梁（縁結び大橋） | （国）４８５号 | 2010 | 237.5 | 13.86 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 大橋川橋梁（縁結び大橋） | （国）４８５号 | 2010 | 372 | 13.86 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 東津田第１高架橋 | （国）４８５号 | 2011 | 123 | 10.46 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 東津田第２高架橋 | （国）４８５号 | 2010 | 100 | 10.21 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 東津田第３高架橋 | （国）４８５号 | 2011 | 134 | 10.21 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 東津田第４高架橋 | （国）４８５号 | 2011 | 218 | 26.12 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 東津田第５高架橋 | （国）４８５号 | 2011 | 202 | 10.22 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 東津田OFFランプ橋 | （国）４８５号 | 2011 | 95 | 6.39 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 東津田ONランプ橋 | （国）４８５号 | 2011 | 92 | 6.39 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 東津田第６高架橋 | （国）４８５号 | 2011 | 297 | 10.22 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 東津田第７高架橋 | （国）４８５号 | 2010 | 146 | 19.03 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 東津田第８高架橋 | （国）４８５号 | 2010 | 134 | 20.91 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 東津田第９高架橋 | （国）４８５号 | 2010 | 54 | 18.89 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 東津田Dランプ橋 | （国）４８５号 | 2010 | 51.2 | 6.65 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 松江跨道橋 | （国）４８５号 | 2011 | 31.5 | 12.39 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 東津田歩道橋 | （国）４８５号 | 2011 | 123 | 3.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 森田橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1987 | 19.9 | 9.75 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 広岡ﾎﾞｯｸｽ（旧朝山橋） | （一）講武古江線 | 2008 | 6.02 | 10.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大谷ふれあい橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2013 | 13.8 | 10.52 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 仲嵩橋 | （国）４８５号 | 2012 | 76 | 10.22 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 南下高架橋 | （国）４８５号 | 2012 | 211 | 10.15 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 西尾IC橋 | （国）４８５号 | 2010 | 36 | 10.21 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 祖子分地下道ボックス | （国）４３１号 | 2012 | 3.48 | 33.3 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 一の倉川橋 | （一）大野魚瀬恵曇線 | 2008 | 16.9 | 8.2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| えびすだいこく大橋 | （一）大野魚瀬恵曇線 | 2013 | 166 | 15 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 福原橋 | （国）４３１号 | 2005 | 15.9 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 福原１号ボックス | （国）４３１号 | 2005 | 4.7 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 福原２号ボックス | （国）４３１号 | 2007 | 5 | 25.8 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 嵩見大橋 | （主）松江島根線 | 2012 | 46 | 27.8 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 中山ﾎﾞｯｸｽ（旧中山橋） | （主）松江鹿島美保関線 | 2013 | 6.3 | 20.5 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 桶ノ口ﾎﾞｯｸｽ | （一）馬潟港線 | 2012 | 5 | 13.25 | 01松江 | 松江市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新池尻ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2013 | 3.48 | 22 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 満願寺ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2013 | 4.5 | 19.04 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 寺津ﾎﾞｯｸｽ | （国）４３１号 | 2004 | 4.7 | 16.44 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 鍛冶橋（新橋） | （主）松江島根線 | 1964 | 21.9 | 6.45 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R6 | II | － | | | - | R11 |
| 野井橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 2012 | 41 | 9.25 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 才の神橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1979 | 18.4 | 14.3 | 01松江 | 松江市 | 3次 | R6 | III | PC鋼材補修 | R7 | R10予定 | 33,000 | R11 |
| 以下谷橋歩道橋 | （主）大東東出雲線 | 2012 | 14.14 | 2.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 玉湯大橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1962 | 27.08 | 8.8 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 溝橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1957 | 3.5 | 10.9 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋１ | （一）本庄福富松江線 | 1990 | 11.7 | 9.3 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 割岩橋 | （国）４３２号 | 2015 | 21.8 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 市平橋 | （国）４３２号 | 2015 | 16.5 | 8.7 | 01松江 | 松江市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 野原ボックス | （国）４３１号 | 2014 | 5.6 | 14.3 | 01松江 | 不明 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 馬橋川ボックスカルバート | （国）４３２号 | 2017 | 16.6 | 17.5 | 01松江 | 不明 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山口川ボックスカルバート | （一）八重垣神社八雲線 | 2017 | 6 | 9 | 01松江 | 不明 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 雲津橋 | （一）七類雲津長浜線 | 1967 | 2 | 2 | 01松江 | 松江市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 大野橋 | （国）４３１号 | 1973 | 7.5 | 12.24 | 01松江 | 松江市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋２ | （一）黒井田安来線 | 1999 | 3.9 | 17.4 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋 | （国）４３２号 | 1900 | 3.4 | 7.5 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 宝来橋 | （一）草野横田線 | 1962 | 13.65 | 6.65 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | III | 支承修繕 | R3 | R3 | - | R8 |
| 町尻橋 | （一）草野横田線 | 1959 | 4.35 | 6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 西谷橋 | （国）４３２号 | 1964 | 22.8 | 6.6 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 第一川路橋 | （国）４３２号 | 1977 | 41 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 第二川路橋 | （国）４３２号 | 1978 | 48.6 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 90,000 | R11 |
| 第一布部橋 | （国）４３２号 | 1980 | 45 | 9.75 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 98,000 | R11 |
| 第二布部橋 | （国）４３２号 | 1981 | 39.36 | 9.75 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新町橋 | （国）４３２号 | 1936 | 13 | 6 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 本谷橋 | （国）４３２号 | 1989 | 22 | 12.2 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 矢内谷橋 | （国）４３２号 | 1989 | 6.19 | 13.8 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 山崎前橋 | （国）４３２号 | 1990 | 23.2 | 12.2 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 岩坪橋 | （国）４３２号 | 1990 | 22 | 10.2 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 楮平橋 | （国）４３２号 | 1997 | 128 | 9.7 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R4 | I | 伸縮装置補修、橋梁耐震 | | | | R9 |
| 堀ヶ成橋 | （国）４３２号 | 1994 | 36 | 10.2 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 千成橋 | （国）４３２号 | 1992 | 25 | 8.35 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 三郎谷橋 | （国）４３２号 | 1993 | 110 | 10.2 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 権現橋 | （主）溝口伯太線 | 1960 | 4.35 | 5.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 日立橋 | （主）安来伯太日南線 | 1959 | 12.2 | 10.4 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 木戸川橋 | （主）安来伯太日南線 | 1987 | 14.56 | 10.7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 宇賀荘大橋 | （主）安来伯太日南線 | 1989 | 121.9 | 10.75 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 粟倉橋 | （主）安来伯太日南線 | 1991 | 43.18 | 11.5 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | - | R12 |
| 久才橋 | （主）安来伯太日南線 | 1992 | 31.7 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 城山橋 | （主）安来伯太日南線 | 1979 | 17.5 | 8.85 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 魚切橋 | （主）安来伯太日南線 | 1988 | 21.53 | 9.75 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 上十年畑橋 | （主）安来伯太日南線 | 1980 | 32 | 10 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 二子渕橋 | （主）安来伯太日南線 | 1982 | 24.8 | 9.25 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 才ヶ原橋 | （主）安来伯太日南線 | 1981 | 11 | 9.25 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 宇丹波橋 | （主）安来伯太日南線 | 1983 | 17 | 10.25 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 草野下橋 | （主）安来伯太日南線 | 1984 | 11.2 | 9.25 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 上原橋 | （主）安来伯太日南線 | 1987 | 24.6 | 10.25 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 城谷橋 | （主）安来木次線 | 1993 | 105 | 13.8 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 矢田橋 | （主）安来木次線 | 1979 | 212.55 | 12.8 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 金井谷橋 | （主）安来木次線 | 1985 | 3.65 | 8.8 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 洞貫川橋 | （主）安来木次線 | 1974 | 11 | 11.7 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 祖父谷橋 | （主）安来木次線 | 1975 | 30 | 9.25 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 蕪谷橋 | （主）安来木次線 | 1977 | 10.44 | 9.2 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 八幡橋 | （主）安来木次線 | 1979 | 24.92 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋１ | （主）安来木次線 | 1977 | 2 | 7.3 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 滝山尻橋 | （主）安来木次線 | 1934 | 4.25 | 8.55 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 唯谷橋 | （主）安来木次線 | 1971 | 2.9 | 8.1 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 中津前橋 | （主）安来木次線 | 1977 | 30 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 栄谷橋 | （主）安来木次線 | 1977 | 15.6 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋２ | （主）安来木次線 | 1977 | 7.9 | 8 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山佐大橋 | （主）安来木次線 | 1977 | 96 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 3次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 通原橋 | （主）安来木次線 | 1977 | 24 | 8.7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| こやの谷橋 | （主）安来木次線 | 1977 | 32.44 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 兎谷橋 | （主）安来木次線 | 1961 | 7.4 | 5.3 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新田橋 | （主）安来木次線 | 1986 | 19.8 | 9.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 杉谷尻橋 | （主）安来木次線 | 1986 | 5.35 | 8.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 瀬戸橋 | （主）安来木次線 | 1962 | 9.6 | 5.15 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 信谷川橋 | （一）米子伯太線 | 1936 | 2.3 | 9.87 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 関橋 | （一）米子伯太線 | 1998 | 11.1 | 10.1 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大塚橋 | （一）米子広瀬線 | 1963 | 91 | 6.6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 毛津川橋 | （一）米子広瀬線 | 1985 | 3.6 | 9.95 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 六段田橋 | （一）米子広瀬線 | 1936 | 5 | 24.6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 嵩橋 | （一）米子広瀬線 | 2000 | 25.7 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 利弘橋 | （一）米子広瀬線 | 1995 | 3.35 | 13.86 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 寺谷橋 | （一）米子広瀬線 | 1947 | 3.2 | 17.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 斉藤免橋 | （一）米子広瀬線 | 1975 | 5.85 | 10.9 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 焼橋 | （一）米子広瀬線 | 1979 | 15.8 | 9.4 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 長田橋 | （一）米子広瀬線 | 1993 | 25.858 | 8.51 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 安田橋 | （一）米子広瀬線 | 1967 | 5.7 | 3.15 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 沓川原橋 | （一）西伯伯太線 | 1973 | 7 | 6.05 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 福富大橋 | （一）西伯伯太線 | 1968 | 7 | 4.8 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 福富小橋 | （一）西伯伯太線 | 1974 | 2.05 | 5.75 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 荒谷橋 | （一）西伯伯太線 | 1974 | 6.1 | 7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| カラサ橋 | （一）西伯伯太線 | 1960 | 2.6 | 6.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 蔵光前橋 | （一）西伯伯太線 | 1974 | 3.52 | 5.6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 赤屋橋 | （一）西伯伯太線 | 1969 | 12.55 | 5.3 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 小竹大橋 | （一）本山伯太線 | 1971 | 15.5 | 7.8 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | III | 主桁修繕 | R3 | R3 | - | R8 |
| 小竹新大橋 | （一）本山伯太線 | 1992 | 40 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 鶴見橋 | （一）本山伯太線 | 1987 | 16.4 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 殊元橋 | （一）本山伯太線 | 1985 | 16.1 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 猪子塚橋 | （一）広瀬荒島線 | 1966 | 3.75 | 6.9 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 猪子塚陸橋 | （一）広瀬荒島線 | 1969 | 3.25 | 7.1 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 荒島陸橋 | （一）広瀬荒島線 | 1969 | 15.6 | 7.1 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 割田橋 | （一）広瀬荒島線 | 1969 | 5.35 | 7.1 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | III | 断面修復 | R3 | R4 | - | R8 |
| 大成橋 | （一）荒島停車場線 | 1989 | 9.49 | 10.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 清水寺橋 | （一）清水寺線 | 1933 | 4.5 | 6.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 万才橋 | （一）清水寺線 | 1960 | 3.85 | 6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | III | 断面修復 | R4 | R5 | - | R9 |
| 銅道橋 | （一）布部安来線 | 1965 | 7.6 | 4.1 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 井手ノ谷橋 | （一）布部安来線 | 1972 | 4.25 | 4.8 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 今谷橋 | （一）布部安来線 | 1957 | 6.8 | 6.1 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 森坂橋 | （一）布部安来線 | 1979 | 10 | 6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 落合橋１ | （一）布部安来線 | 1969 | 8.45 | 15 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 九合橋 | （一）布部安来線 | 1959 | 2.8 | 5.9 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 植木前橋 | （一）布部安来線 | 1958 | 4.25 | 4.1 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大原橋 | （一）布部安来線 | 1965 | 10.6 | 4.65 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 三上橋 | （一）布部安来線 | 1959 | 6.6 | 4.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 坂本橋 | （一）布部安来線 | 1960 | 2.46 | 10.6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 森坂橋（歩道） | （一）布部安来線 | 1957 | 6.4 | 3.95 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 草野橋 | （一）草野横田線 | 1966 | 12.4 | 4.05 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋 | （一）草野横田線 | 1966 | 3.8 | 4.6 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 市原橋 | （一）草野横田線 | 1958 | 4.7 | 5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 坊谷橋 | （一）草野横田線 | 1971 | 9 | 4.56 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 高橋尻橋 | （一）草野横田線 | 1980 | 5.3 | 6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 足谷橋 | （一）草野横田線 | 1959 | 2.83 | 4.67 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 川操下橋 | （一）草野横田線 | 1975 | 6.65 | 6.6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 川操上橋 | （一）草野横田線 | 1959 | 3 | 7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 四角谷橋 | （一）草野横田線 | 1959 | 4.27 | 4.4 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 行水下橋 | （一）草野横田線 | 1959 | 3.92 | 3.73 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | III | 断面修復 | R4 | R5 | - | R8 |
| 行水上橋 | （一）草野横田線 | 1959 | 3.8 | 4.35 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 前の川橋 | （一）黒井田安来線 | 1970 | 3.3 | 12.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 栗原橋 | （一）東比田布部線 | 1955 | 5.1 | 7.3 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 茅谷橋 | （一）東比田布部線 | 1955 | 4.2 | 6.7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大峠橋 | （一）東比田布部線 | 1955 | 12.2 | 4.5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 雲谷尻橋 | （一）東比田布部線 | 1955 | 2.7 | 5.6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大谷尻橋 | （一）東比田布部線 | 1955 | 4.2 | 5.6 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | III | 断面修復 | R4 | R5 | - | R9 |
| 横手橋 | （一）東比田布部線 | 1949 | 5.6 | 5 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 石田橋 | （一）布部安来線 | 1998 | 17 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 福留大橋 | （国）４３２号 | 2003 | 48.1 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 上福留橋 | （国）４３２号 | 2002 | 36.7 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 待神橋 | （国）４３２号 | 1999 | 9.44 | 12.4 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 追神橋 | （国）４３２号 | 1998 | 13.19 | 12.4 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 金屋子大橋 | （国）４３２号 | 1999 | 34 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 愛宕橋 | （国）４３２号 | 1999 | 17.5 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 新岩平橋 | （国）４３２号 | 1998 | 19.9 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 記念橋 | （国）４３２号 | 1999 | 20.794 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 千歳橋 | （国）４３２号 | 1998 | 20.39 | 16 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 古市大橋 | （国）４３２号 | 1999 | 30.104 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 福留鑓橋 | （国）４３２号 | 2003 | 32.3 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 福留矢渕橋 | （国）４３２号 | 2002 | 34.5 | 13 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 西比田１号ボックスカルバート | （国）４３２号 | 1999 | 2.627 | 32 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 西比田２号ボックスカルバート | （国）４３２号 | 1999 | 3.6 | 16.8 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 菅澤大橋 | （国）４３２号 | 1996 | 43 | 12 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 若狭橋 | （主）安来伯太日南線 | 2004 | 30.6 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 才の神橋 | （主）安来伯太日南線 | 2004 | 27.2 | 14.78 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 井尻大橋 | （主）安来伯太日南線 | 2001 | 57.5 | 12 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 落合原橋 | （主）安来伯太日南線 | 1996 | 33.32 | 9.3 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 吉田川北側道橋 | （主）安来木次線 | 2002 | 47.5 | 9.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 吉田川南側道橋 | （主）安来木次線 | 1995 | 44.5 | 9.7 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 嫁来い橋 | （主）安来木次線 | 1997 | 28 | 9.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 婿来い橋 | （主）安来木次線 | 1995 | 21.06 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 平成大橋 | （主）安来伯太日南線 | 2005 | 92 | 12.09 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 三坂橋 | （主）安来伯太日南線 | 2000 | 13 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 伯太大橋 | （主）安来伯太日南線 | 2003 | 110.12 | 12.75 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 竹原橋 | （一）米子伯太線 | 1998 | 12 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 市原大橋 | （国）４３２号 | 1999 | 108 | 11.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 小炭原橋 | （一）布部安来線 | 1998 | 41 | 9.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 請所原橋 | （一）布部安来線 | 1996 | 29.7 | 9.7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 永源寺大橋 | （一）布部安来線 | 2002 | 13.8 | 10.4 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 吉田蛍橋 | （一）布部安来線 | 2002 | 13.3 | 10.4 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| ながどうろ大橋 | （一）布部安来線 | 1997 | 37.2 | 7.3 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 梶大橋 | （一）草野横田線 | 2001 | 27 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 比田温泉橋 | （一）草野横田線 | 2002 | 20 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋 | （一）黒井田安来線 | 1995 | 5.7 | 11 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 恵乃島橋 | （一）黒井田安来線 | 1995 | 26 | 14.8 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 伯太川北側道橋 | （一）安来インター線 | 2001 | 314.3 | 9.7 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 伯太川南側道橋 | （一）安来インター線 | 1998 | 308.7 | 9.7 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | III | ひび割れ補修 | R5 | R10予定 | 60,000 | R12 |
| 木戸川橋 | （一）安来インター線 | 2000 | 18.9 | 9.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 木戸川南側道橋 | （一）安来インター線 | 1998 | 18.5 | 10.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋１ | （一）安来インター線 | 1998 | 3.5 | 9.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋２ | （一）安来インター線 | 1999 | 4.5 | 9.05 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 御車橋 | （一）広瀬荒島線 | 2004 | 4 | 15 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 田中前橋 | （一）広瀬荒島線 | 2002 | 13.7 | 12 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 客橋 | （一）広瀬荒島線 | 2004 | 23.2 | 11.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新水田原尻橋 | （一）布部安来線 | 2005 | 11.8 | 9.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 田中橋 | （一）布部安来線 | 2007 | 8.3 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 文尻橋 | （主）安来伯太日南線 | 1993 | 31.02 | 9.2 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 真空橋 | （一）草野横田線 | 2008 | 11.6 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 別所橋 | （一）布部安来線 | 2008 | 16.2 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 横路橋 | （一）布部安来線 | 2008 | 13 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 清水橋 | （一）布部安来線 | 2009 | 11.8 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋１ | （一）布部安来線 | 2010 | 2.9 | 7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 川平大橋 | （国）４３２号 | 2012 | 152 | 13.9 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | III | ボルト締め | R6 | R6 | - | R11 |
| 畑田輪大橋 | （国）４３２号 | 2006 | 64 | 12 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 大谷橋 | （一）布部安来線 | 2010 | 15.1 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山の神橋 | （一）布部安来線 | 2010 | 9 | 7 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| なかよし橋 | （一）米子広瀬線 | 2009 | 25.243 | 9.8 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 矢当突橋 | （一）草野横田線 | 2010 | 25.8 | 7.9 | 02広瀬 | 安来市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 尼子橋 | （一）西伯伯太線 | 1982 | 9 | 8.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 宮乃前橋 | （一）本山伯太線 | 2003 | 8.6 | 9.2 | 02広瀬 | 安来市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 半場橋 | （主）安来木次線 | 2003 | 13.7 | 16.8 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 宮内北側道橋 | （一）安来インター線 | 2001 | 44 | 9.7 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 宮内南側道橋 | （一）安来インター線 | 1998 | 43.8 | 9.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 宮内北副道橋 | （一）安来インター線 | 2001 | 44 | 8.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 宮内南副道橋 | （一）安来インター線 | 1998 | 43.8 | 8.5 | 02広瀬 | 安来市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 横当橋歩道橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2015 | | | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 希望橋 | （主）松江木次線 | 2018 | 17 | 17.8 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 龍宮橋 | （一）吉田掛合インター線 | 2003 | 99.5 | 8.4 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 吉田橋 | （一）吉田掛合インター線 | 2009 | 70 | 8.4 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| ふれあい橋 | （一）宮内掛合線 | 2011 | 16.06 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 中之瀬橋 | （一）掛合大東線 | 2015 | 37.5 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 神楽橋 | （主）大東東出雲線 | 2011 | 13.4 | 8.58 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大出日橋 | （主）大東東出雲線 | 2013 | 11.9 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新天満橋 | （一）宮内掛合線 | 2011 | 11.34 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋 | （一）佐田八神線 | 2010 | 2.66 | 15 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 国王橋 | （一）吉田頓原線 | 2013 | 6.83 | 7.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 仲田口橋 | （一）掛合大東線 | 2016 | 6.3 | 8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | | | | | | | |
| 宮谷尻橋 | （一）上久野大東線 | 2021 | 9.8 | 7.3 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | | | | | | | |
| 秋葉橋 | （一）上久野大東線 | 1958 | 3 | 4.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 瀬田谷橋 | （国）１８４号 | 1998 | 91 | 13 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R3 | II | ひび割れ補修、橋梁耐震 | | | | R8 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 神原橋 | （国）１８４号 | 1998 | 29 | 13 | 03雲南 | 飯南町 | 3次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上が原大橋 | （国）１８４号 | 1999 | 129 | 12.5 | 03雲南 | 飯南町 | 3次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 多金谷橋 | （国）１８４号 | 2000 | 5.2 | 8 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 獅子尻橋 | （国）１８４号 | 1958 | 6 | 5.14 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大立神橋 | （国）１８４号 | 1955 | 40.85 | 4.9 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 立神橋 | （国）１８４号 | 1960 | 10.56 | 5.35 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 丸山橋 | （国）１８４号 | 1955 | 26 | 6 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋Ｒ１８４－１ | （国）１８４号 | 1971 | 2.6 | 9.3 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 松本橋 | （国）１８４号 | 1956 | 4.8 | 6.7 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| たか橋 | （国）１８４号 | 1971 | 3.02 | 7.35 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 下三日市橋 | （国）１８４号 | 1971 | 31 | 7.8 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 鳥越原大橋 | （国）１８４号 | 1999 | 112 | 12.5 | 03雲南 | 飯南町 | 3次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 志津が岡橋 | （国）１８４号 | 1999 | 118 | 15.5 | 03雲南 | 飯南町 | 3次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 弓谷橋 | （国）１８４号 | 1999 | 103 | 12.5 | 03雲南 | 飯南町 | 3次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋Ｒ３１４－１ | （国）３１４号 | 1991 | 2.5 | 12 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 尾原大橋 | （国）３１４号 | 1992 | 262 | 12.7 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R5 | II | 支承補修、橋梁耐震 | | | | R10 |
| 平田大橋 | （国）３１４号 | 1983 | 99 | 10.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | III | ひび割れ補修 | R4 | R5 | - | R9 |
| 無名橋Ｒ３１４－２ | （国）３１４号 | 1986 | 12.6 | 7.9 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 川手大橋 | （国）３１４号 | 1986 | 99.5 | 10.5 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 深野大橋 | （国）３１４号 | 1981 | 32.3 | 12 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 八ヶ原橋 | （国）３１４号 | 1982 | 83.5 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R3 | III | ひび割れ補修 | R5 | R9予定 | 100,000 | R8 |
| 清嵐橋 | （国）３１４号 | 1981 | 110 | 11.5 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 湯村大橋 | （国）３１４号 | 1979 | 128.35 | 11.5 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 日登橋 | （国）３１４号 | 1975 | 90 | 9.3 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | III | 脱落ボルト補修 | R5 | R5 | - | R9 |
| 新引野橋 | （国）３１４号 | 1975 | 99 | 10.25 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | III | ひび割れ補修 | R4 | R5 | - | R9 |
| 無名橋Ｒ３１４－３ | （国）３１４号 | 1989 | 3.46 | 21.15 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 高瀬大橋 | （国）３１４号 | 1975 | 93 | 10.25 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 久之元橋 | （国）３１４号 | 1981 | 10.44 | 10.25 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 西案内橋 | （国）３１４号 | 1981 | 12.66 | 15.77 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 吉井橋 | （国）３１４号 | 1959 | 2.8 | 8.7 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 熊谷大橋 | （国）３１４号 | 1987 | 167 | 11.5 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 身滌橋（歩道） | （主）松江木次線 | 2001 | 25 | 3.4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 日原橋 | （主）松江木次線 | 1987 | 24.8 | 9.95 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R3 | III | 床版補修 | R4 | R4 | - | R8 |
| 第一桂橋 | （主）松江木次線 | 1985 | 41 | 9.95 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 鏡橋 | （主）松江木次線 | 1985 | 46.5 | 9.95 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 半瀬橋 | （主）松江木次線 | 1987 | 28.01 | 9.9 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 桑田橋 | （主）松江木次線 | 1980 | 11.77 | 16.1 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 80,000 | R11 |
| 反部川橋 | （主）松江木次線 | 1996 | 6.44 | 11.06 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 東大橋 | （主）松江木次線 | 1996 | 47.7 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 橋姫橋 | （主）松江木次線 | 1988 | 12.1 | 11.4 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 鍛冶屋橋 | （主）松江木次線 | 1988 | 9.4 | 6.6 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 山田川橋 | （主）松江木次線 | 1959 | 9.25 | 11.15 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 地蔵前橋 | （主）松江木次線 | 1982 | 35.65 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新請川橋 | （主）松江木次線 | 1992 | 33.8 | 9.4 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 里方橋 | （主）松江木次線 | 1972 | 8.27 | 10.5 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 身滌橋（本橋） | （主）松江木次線 | 1974 | 13.4 | 10.3 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| カミヤ橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1969 | 4 | 4.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 高木橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1969 | 12.3 | 6.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 臼谷橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1962 | 9.4 | 5.35 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 赤川大橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1973 | 64.5 | 10.3 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | III | 支承補修、伸縮装置取替 | R5 | R10予定 | 174,000 | R10 |
| 阿用中央橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1995 | 30.5 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 磨石橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1995 | 31 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | III | ひび割れ補修 | R5 | R5 | - | R9 |
| 鉄の村橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1993 | 10 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 川井大橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1992 | 51 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大内谷橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1976 | 4.4 | 7.55 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 久野川大橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1995 | 57 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| こぶし橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1996 | 30 | 9.6 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 叶原橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1995 | 55 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 岩ヶ谷橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1993 | 58 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 栃坂橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1993 | 56 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 新美土橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1993 | 11 | 10.6 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 峰寺橋 | （主）出雲三刀屋線 | 1974 | 19.7 | 9.5 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 給下橋 | （主）出雲三刀屋線 | 1961 | 99 | 7.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R5 | III | 支承交換 | R5 | R9予定 | 162,000 | R10 |
| 給下橋側道橋 | （主）出雲三刀屋線 | 1976 | 99 | 2.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | III | 再塗装、当て板補強 | R5 | R5 | - | R10 |
| 清流橋 | （主）掛合上阿井線 | 1973 | 39 | 7.25 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R5 | III | 支承交換 | R5 | R5 | - | R10 |
| 松映橋 | （主）掛合上阿井線 | 1974 | 46.45 | 7.45 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | III | ひび割れ補修 | R3 | R8予定 | 60,000 | R11 |
| 穴見谷橋 | （主）掛合上阿井線 | 1973 | 24.06 | 7.33 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 境橋 | （主）掛合上阿井線 | 1982 | 56 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R5 | III | ひび割れ補修、ＰＣ鋼材補修 | R5 | R8予定 | 60,000 | R10 |
| 吉田新橋 | （主）掛合上阿井線 | 1981 | 36.76 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R5 | R9予定 | 40,000 | R12 |
| 龍宮新橋 | （主）掛合上阿井線 | 1983 | 17.64 | 9.7 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 吉田平成大橋 | （主）掛合上阿井線 | 1992 | 24.4 | 18.34 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 瑞光大橋 | （主）掛合上阿井線 | 1993 | 40.7 | 16.62 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋３８－１ | （主）掛合上阿井線 | 1986 | 3.4 | 5.9 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 芦谷大橋 | （主）掛合上阿井線 | 1954 | 19.6 | 4.05 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 松笠大橋 | （主）湖陵掛合線 | 1987 | 17.55 | 7.35 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 立岩橋 | （主）湖陵掛合線 | 1988 | 39.95 | 6.85 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 龍頭橋 | （主）湖陵掛合線 | 1984 | 23.5 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 大平橋 | （主）湖陵掛合線 | 1982 | 28 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 松尾橋 | （主）湖陵掛合線 | 1996 | 26.3 | 9.4 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 波多橋 | （主）川本波多線 | 1970 | 7 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 宮原橋 | （主）川本波多線 | 1968 | 2 | 7.5 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 戸根橋 | （主）川本波多線 | 1957 | 5.85 | 7.7 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 瀬戸橋 | （主）川本波多線 | 1957 | 3.75 | 9 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 立石橋 | （主）川本波多線 | 1957 | 6.5 | 16 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 80,000 | R11 |
| 大井橋 | （主）安来木次線 | 2001 | 11.4 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 上組橋 | （主）安来木次線 | 1960 | 3.9 | 10 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 糸谷橋 | （主）安来木次線 | 2001 | 4.4 | 10.5 | 03雲南 | 雲南市 | 3次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大歳橋 | （主）安来木次線 | 1982 | 3.3 | 7.78 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 巌影橋 | （主）安来木次線 | 1958 | 14.2 | 5.87 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 天句岩橋 | （主）安来木次線 | 1958 | 7.1 | 4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 真野大橋 | （主）安来木次線 | 1988 | 34.9 | 8.28 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 坂根橋 | （主）安来木次線 | 1985 | 10.4 | 10 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 灰谷橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1995 | 71 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新鍋山橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1995 | 52 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 坂本橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1936 | 30 | 5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | III | 架替（改良事業） | | 架替予定 | - | R11 |
| 梅田屋橋 | （主）出雲奥出雲線 | 2000 | 14.5 | 12.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 下谷橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1960 | 10.5 | 5.25 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 横貝橋 | （主）出雲奥出雲線 | 2001 | 20.6 | 11.3 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 平田橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1999 | 61 | 10.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 阿井川大橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1999 | 42.5 | 10.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 禅定寺大橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1999 | 134 | 11.25 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 雲母橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1997 | 40 | 12 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 海潮大橋 | （主）大東東出雲線 | 1977 | 14.75 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 南大橋 | （主）大東東出雲線 | 1976 | 18.59 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 三笠橋 | （主）大東東出雲線 | 1976 | 15.65 | 10.35 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 海潮大橋歩道橋 | （主）大東東出雲線 | 1976 | 14.75 | 2.9 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 南大橋歩道橋 | （主）大東東出雲線 | 1976 | 18.59 | 2.4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 小原橋 | （主）邑南飯南線 | 1989 | 32 | 4.6 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 城山大橋 | （主）邑南飯南線 | 1991 | 68.75 | 9.2 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋５５－１ | （主）邑南飯南線 | 1991 | 7.6 | 8 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 御崎室橋 | （主）邑南飯南線 | 1978 | 7 | 7.9 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 市の原橋 | （主）邑南飯南線 | 1978 | 6 | 7.8 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 才ノ奥橋 | （主）邑南飯南線 | 1978 | 3.8 | 8.55 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 中通橋 | （主）邑南飯南線 | 1982 | 10 | 6.5 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 下王師橋 | （主）邑南飯南線 | 1982 | 25 | 8.2 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 千丸橋 | （主）邑南飯南線 | 1998 | 27.7 | 9.2 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 観音堂橋 | （主）邑南飯南線 | 1996 | 29 | 9.2 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 天狗橋 | （一）木次横田線 | 1967 | 7.3 | 9 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 屏風橋 | （一）木次横田線 | 1958 | 5 | 8.75 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 下馬ヶ滝橋 | （一）木次横田線 | 1971 | 4.8 | 6.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 80,000 | R11 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 上馬ヶ滝橋 | （一）木次横田線 | 1956 | 4 | 4.75 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 草枕橋 | （一）出雲大東線 | 1980 | 14.6 | 10.8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | III | ひび割れ補修 | R4 | R6 | - | R9 |
| 幡屋橋 | （一）出雲大東線 | 1984 | 53.5 | 10.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新岩熊橋 | （一）出雲大東線 | 1993 | 32 | 9.4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 延明橋 | （一）出雲大東線 | 1989 | 70 | 10.25 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 折橋 | （一）美郷飯南線 | 1980 | 4.3 | 8.2 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 一間屋橋 | （一）掛合大東線 | 1982 | 6.7 | 6.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 山根橋 | （一）掛合大東線 | 1984 | 9 | 4.4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 川本橋 | （一）掛合大東線 | 1979 | 11.05 | 13.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 桜橋 | （一）掛合大東線 | 1980 | 6.8 | 3.8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | III | ひび割れ補修 | R5 | R5 | - | R10 |
| 師弟大橋 | （一）掛合大東線 | 1980 | 14.54 | 6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋１７６－１ | （一）掛合大東線 | 1982 | 5.1 | 7.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 明賀谷橋 | （一）掛合大東線 | 1982 | 27.3 | 8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 鍋山橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1963 | 43.8 | 6.8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 中平前橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1985 | 19.3 | 6.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 奥深谷橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1963 | 3.8 | 4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 沖田橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1963 | 2 | 3 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 鳴滝橋 | （一）木次直江停車場線 | 1979 | 10.41 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 八口橋 | （一）木次直江停車場線 | 1980 | 122 | 10.75 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | III | ひび割れ補修、支承補修 | R5 | R6 | - | R10 |
| 下請川橋 | （一）木次直江停車場線 | 1973 | 14.18 | 6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R3 | III | ひび割れ補修 | R4 | R5 | - | R8 |
| 木次桜橋 | （一）木次停車場線 | 1969 | 7 | 17.9 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 下久野橋 | （一）下久野停車場線 | 1955 | 10 | 6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 魚谷橋 | （一）海潮宍道線 | 1975 | 9.5 | 10.1 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 畑橋 | （一）海潮宍道線 | 1975 | 3.6 | 4.3 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 糠塚橋 | （一）上久野大東線 | 1952 | 8.3 | 5.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 栃谷橋 | （一）上久野大東線 | 1985 | 5.28 | 6.12 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 井手谷橋 | （一）上久野大東線 | 1995 | 6.25 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山根橋 | （一）上久野大東線 | 1958 | 3.1 | 4.4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大平橋 | （一）上久野大東線 | 1999 | 20 | 4.4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 清田橋 | （一）上久野大東線 | 1958 | 9.2 | 5.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 檜谷橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1959 | 2.8 | 4.7 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 谷口前橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1960 | 3 | 4.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 上ヶ原橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1970 | 23 | 7.8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 村界橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1960 | 4.7 | 5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 割渡橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1953 | 19 | 4.56 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 登尾橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1973 | 31 | 6.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R3 | III | ひび割れ補修 | R7 | R8予定 | 80,000 | R8 |
| 曽木橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1971 | 22.5 | 5.8 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 深野橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1953 | 19 | 6.8 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 境ヶ谷橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1982 | 11 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 袋尻橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1960 | 5.7 | 5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 風早橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1951 | 5 | 4.8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 屋内橋 | （一）稗原木次線 | 1935 | 3.2 | 3.3 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 古城橋 | （一）稗原木次線 | 1983 | 21.9 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 3次 | R7 | I | － | | | - | R12 |
| 三刀屋橋 | （一）稗原木次線 | 1933 | 108.8 | 9.16 | 03雲南 | 雲南市 | 3次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 簸上橋 | （一）稗原木次線 | 1967 | 205.8 | 6.8 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R4 | III | 断面修復、伸縮非耐水化 | R6 | R8予定 | 150,000 | R9 |
| 木次橋 | （一）稗原木次線 | 1998 | 39.5 | 16.8 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 簸上橋(側道橋) | （一）稗原木次線 | 1988 | 207.09 | 2.75 | 03雲南 | 雲南市 | 2次 | R4 | III | FRPシート、伸縮非排水化 | R7 | R10予定 | 187,000 | R9 |
| 学校前橋 | （一）吉田三刀屋線 | 1981 | 18.44 | 6.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | III | 当て板補修、塗装塗替 | R9予定 | R11予定 | 70,000 | R9 |
| 中河原橋 | （一）吉田三刀屋線 | 1959 | 6.4 | 6.06 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 貝の平橋 | （一）吉田頓原線 | 1969 | 16.5 | 5.85 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 石神橋 | （一）吉田頓原線 | 1968 | 8.45 | 4.15 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 立石橋 | （一）吉田頓原線 | 1998 | 16.6 | 8.85 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 中屋橋 | （一）吉田頓原線 | 1968 | 6 | 3.75 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 弓場橋 | （一）吉田頓原線 | 1956 | 4.5 | 4.8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| こんかい橋 | （一）吉田頓原線 | 1956 | 6 | 4.1 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋２７３－１ | （一）吉田頓原線 | 1956 | 2.1 | 3.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大亀橋 | （一）吉田頓原線 | 1956 | 6.45 | 4.1 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋２７３－２ | （一）吉田頓原線 | 1968 | 2.4 | 4.8 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 小向奥上橋 | （一）吉田頓原線 | 1968 | 3 | 4.7 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 小向奥橋 | （一）吉田頓原線 | 1968 | 5.45 | 4.2 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R7 | II | － | | | | |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 小向橋 | （一）吉田頓原線 | 1968 | 12.6 | 5.8 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R5 | III | 支承塗装 | R6 | R9予定 | 79,000 | R10 |
| 三田橋 | （一）吉田頓原線 | 1965 | 14.6 | 4.65 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 大田橋 | （一）吉田頓原線 | 1961 | 4.6 | 10.6 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 万対橋 | （一）吉田頓原線 | 1998 | 37.8 | 13.7 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| ふれあい大橋 | （一）吉田頓原線 | 1996 | 37.4 | 11.7 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上古城橋 | （一）吉田頓原線 | 1995 | 14 | 10.1 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 才ノ名橋 | （一）宮内掛合線 | 1960 | 5 | 4.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 下原橋 | （一）宮内掛合線 | 1960 | 3.6 | 4.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 柄栗橋 | （一）佐田八神線 | 1977 | 26 | 7 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | III | ひび割れ補修 | R7 | R8予定 | 60,000 | R10 |
| 万寿橋 | （一）佐田八神線 | 1977 | 17 | 7.6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 政所橋 | （一）佐田八神線 | 1975 | 5.1 | 5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 寸後橋 | （一）佐田八神線 | 1959 | 3.1 | 4.05 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 長屋谷橋 | （一）佐田八神線 | 1977 | 5.1 | 4.5 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋３２５－１ | （一）佐田八神線 | 1977 | 4.6 | 11.15 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 花栗橋 | （一）頓原八神線 | 1985 | 14.6 | 8.2 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 板根橋 | （一）頓原八神線 | 1969 | 8 | 9.1 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 蔵本橋 | （一）頓原八神線 | 1956 | 5.7 | 9 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 落合橋 | （一）頓原八神線 | 1988 | 5.38 | 8.2 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 田口橋 | （一）頓原八神線 | 1970 | 6.5 | 9.4 | 03雲南 | 飯南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 木次大橋 | （一）三刀屋木次インター線 | 1994 | 162.8 | 10.75 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 下熊谷橋 | （一）三刀屋木次インター線 | 2002 | 42.26 | 15.15 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 中の原橋 | （一）吉田奥出雲線 | 2003 | 23.7 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 鷹巣谷橋 | （一）吉田奥出雲線 | 2002 | 30 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 金刀比羅橋 | （一）吉田頓原線 | 2003 | 13.3 | 9.75 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 御衣黄橋 | （一）三刀屋木次インター線 | 2001 | 70 | 12 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 坂根橋 | （一）掛合大東線 | 1999 | 12.6 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 牛ヶ谷橋 | （主）安来木次線 | 2000 | 6.2 | 8.53 | 03雲南 | 雲南市 | 3次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 半坂橋 | （主）松江木次線 | 2003 | 4.5 | 13 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋２４－１ | （主）松江木次線 | 1997 | 3.2 | 23.5 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 金原橋 | （一）吉田奥出雲線 | 2003 | 2 | 6 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 落合橋 | （一）宮内掛合線 | 2003 | 10.6 | 6.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 志津見大橋 | （主）川本波多線 | 2005 | 280 | 10.75 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 日登橋 | （一）掛合大東線 | 2004 | 25.5 | 10.25 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| かわい橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2006 | 15.94 | 9.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 横当橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2005 | 22.7 | 6.5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 長迫橋 | （主）邑南飯南線 | 1990 | 13.1 | 9 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 大原橋 | （主）安来木次線 | 2003 | 62 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 真金橋 | （主）安来木次線 | 2002 | 47.5 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 高津橋 | （一）掛合大東線 | 2003 | 12.64 | 12.15 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋Ｒ３１４－４ | （国）３１４号 | 1985 | 13 | 9.8 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 小川尻橋 | （国）１８４号 | 2004 | 37.5 | 12.5 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 吉道橋 | （国）１８４号 | 2003 | 36 | 12.5 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 千石橋 | （国）１８４号 | 2004 | 40 | 12.5 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 戸井谷大橋 | （国）１８４号 | 2004 | 302 | 12 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 権現大橋 | （国）１８４号 | 2004 | 142 | 12 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 貝谷大橋 | （国）１８４号 | 2003 | 173 | 12 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 小貝谷橋 | （国）１８４号 | 2003 | 11.5 | 13 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 登立橋 | （国）１８４号 | 2001 | 43 | 13 | 03雲南 | 飯南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋Ｒ３１４－５ | （国）３１４号 | 1991 | 2.5 | 12 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| ｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ | （国）３１４号 | 1975 | 2.5 | 11.68 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 瀬戸橋（歩道） | （主）川本波多線 | 2006 | 12.7 | 2.4 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 戸根橋（歩道） | （主）川本波多線 | 2006 | 10 | 2.8 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| こぶし眺望橋 | （主）安来木次線 | 2003 | 19.4 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 3次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 諏訪橋 | （主）安来木次線 | 2007 | 27.5 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| 大東おおぎ橋 | （主）松江木次線 | 2005 | 44 | 22.8 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 飯田橋 | （主）松江木次線 | 2006 | 32.5 | 21.3 | 03雲南 | 雲南市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新椿田橋 | （主）大東東出雲線 | 2003 | 11.1 | 9.7 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| ほたる橋 | （主）大東東出雲線 | 2010 | 21.8 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 三代高見橋 | （一）木次直江停車場線 | 2009 | 7.2 | 11 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 加食田大橋 | （一）三刀屋佐田線 | 2002 | 54.3 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 深谷大橋 | （一）三刀屋佐田線 | 2008 | 52.2 | 8.2 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 上なめら橋 | （一）三刀屋佐田線 | 2015 | 9.8 | 5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下なめら橋 | （一）三刀屋佐田線 | 2014 | 13.6 | 5 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 八代跨線橋歩道橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2019 | 24 | 3.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 大内原橋 | （国）４３２号 | 2019 | 43.5 | 10.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋 | （国）４３２号 | 1900 | | | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | | | | | | | |
| 高尾橋（旧橋） | （主）玉湯吾妻山線 | 1959 | | | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋 | （主）上阿井八川線 | 1983 | | | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 三井野原跨線橋 | （国）３１４号 | 1994 | 155 | 10.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 三井野大橋 | （国）３１４号 | 1991 | 392 | 10.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 新平家橋 | （国）３１４号 | 1990 | 188 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新三国橋 | （国）３１４号 | 1989 | 144 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 雲上橋 | （国）３１４号 | 1987 | 57 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 雲龍橋 | （国）３１４号 | 1987 | 359 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 冷泉橋 | （国）３１４号 | 1986 | 44 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新紅葉橋 | （国）３１４号 | 1985 | 35.5 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 砂鉄橋 | （国）３１４号 | 1985 | 31.5 | 11.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 鉾橋 | （国）３１４号 | 1985 | 77.26 | 8.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 坂根橋 | （国）３１４号 | 1984 | 100.9 | 11.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 延命橋 | （国）３１４号 | 1983 | 53 | 11.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋１ | （国）３１４号 | 1980 | 2.7 | 11.1 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 三森原橋 | （国）３１４号 | 1980 | 42.25 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋２ | （国）３１４号 | 1977 | 4.15 | 10 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大八川橋 | （国）３１４号 | 1977 | 49 | 10.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 山根橋 | （国）３１４号 | 1976 | 25 | 10.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋３ | （国）３１４号 | 1977 | 3 | 9.45 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋４ | （国）３１４号 | 1976 | 7 | 11.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 金川橋 | （国）３１４号 | 1976 | 13.5 | 10.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新八川橋 | （国）３１４号 | 1974 | 42.5 | 10.15 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 横田新大橋 | （国）３１４号 | 1969 | 63.5 | 10.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新加食橋 | （国）３１４号 | 1982 | 19.99 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 加食橋 | （国）３１４号 | 1982 | 15.75 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 湯ノ原橋 | （国）３１４号 | 1971 | 60 | 9.1 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 湯ノ原跨線橋 | （国）３１４号 | 1935 | 9.8 | 9.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | III | ひび割れ補修 | R6 | R10予定 | 146,000 | R12 |
| 仁多大橋 | （国）３１４号 | 1978 | 103 | 10.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 三沢橋 | （国）３１４号 | 1984 | 24.6 | 10.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 為石橋 | （国）３１４号 | 1988 | 67 | 10.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 松ヶ瀬橋 | （国）３１４号 | 1992 | 5.41 | 9.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 雑賀大橋 | （国）３１４号 | 1990 | 96 | 10.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新王貫橋 | （国）４３２号 | 1990 | 4.6 | 9.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 喜地谷上橋 | （国）４３２号 | 1956 | 5 | 8.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 喜地谷橋 | （国）４３２号 | 1956 | 2.5 | 8.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 馬瀬橋 | （国）４３２号 | 1956 | 4.8 | 9.5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 鷹の谷橋 | （国）４３２号 | 1980 | 5.3 | 8.5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 下鷹の谷橋 | （国）４３２号 | 1980 | 6.4 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 木地谷橋 | （国）４３２号 | 1980 | 15 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 新呑谷橋 | （国）４３２号 | 1979 | 10.4 | 8.7 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 呑谷尻橋 | （国）４３２号 | 1948 | 12.6 | 10.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 上真地橋 | （国）４３２号 | 1977 | 41.8 | 9.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R10 | R12予定 | 88,000 | R12 |
| 無名橋 | （国）４３２号 | 1977 | 2.5 | 11.5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 米原大橋 | （国）４３２号 | 1983 | 39 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 石畑橋 | （国）４３２号 | 1983 | 12 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 上阿井大橋 | （国）４３２号 | 1982 | 47 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 平橋 | （国）４３２号 | 1982 | 4.36 | 9.45 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R10 | R12予定 | 60,000 | R12 |
| 横見橋 | （国）４３２号 | 1989 | 7.2 | 13 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 新大森橋 | （国）４３２号 | 2001 | 50 | 12 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 新鋳物屋橋 | （国）４３２号 | 1977 | 22.16 | 12 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 竪田橋 | （国）４３２号 | 1998 | 17.35 | 15.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 槇谷橋 | （国）４３２号 | 1996 | 87 | 12 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 大内原橋 | （国）４３２号 | 1962 | 20 | 6.4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | | | | | | | |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 反谷尻橋 | （国）４３２号 | 1958 | 4.15 | 7.45 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 向ヶ谷橋 | （国）４３２号 | 1960 | 3.75 | 6.7 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 恵比須橋 | （国）４３２号 | 1974 | 20.25 | 9.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 谷奥橋 | （国）４３２号 | 1974 | 6.5 | 10.55 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 玉峰橋 | （国）４３２号 | 1974 | 20 | 9.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 中湯野橋 | （国）４３２号 | 1959 | 6.8 | 7.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 山以後谷橋 | （国）４３２号 | 1959 | 5 | 11.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R10 | R12予定 | 60,000 | R12 |
| 橋本前橋 | （国）４３２号 | 1992 | 10.49 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 稲荷橋(清水橋) | （国）４３２号 | 1995 | 49.5 | 12 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 上三成大橋 | （国）４３２号 | 1990 | 36.5 | 22.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 駅前大橋 | （国）４３２号 | 1991 | 55.5 | 23.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 和田橋 | （主）横田多里線 | 1986 | 10.57 | 11.1 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 毘沙門橋 | （主）横田多里線 | 1986 | 13.5 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 蔵屋橋 | （主）横田多里線 | 1986 | 15.7 | 6.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 報恩寺橋 | （主）横田多里線 | 1996 | 19 | 9.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 中村橋 | （主）横田多里線 | 1958 | 3 | 4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 蔵屋谷橋 | （主）横田多里線 | 1958 | 2.7 | 4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 龍ノ駒橋 | （主）横田多里線 | 1965 | 6.4 | 4.5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 八代橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1977 | 16.6 | 8.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 八代跨線橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1979 | 18.2 | 8.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 馬場峠橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1990 | 12.9 | 11.9 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 上三成橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1983 | 4.2 | 11.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 車橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1961 | 40 | 7.95 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | III | 再塗装 | R4 | R5 | - | R8 |
| 板敷橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1991 | 18 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小森橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1997 | 11.44 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 川東橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1999 | 47 | 12 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 瑞穂橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2000 | 16.7 | 15 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 竪田橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1985 | 5.23 | 10.45 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 湯舟橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1992 | 5.79 | 9.13 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 一の渡橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1975 | 12.8 | 5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 第１号橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1970 | 4 | 4.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 第２号橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1972 | 3.6 | 4.4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 第３号橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1972 | 3.5 | 4.4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 第４号橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1973 | 4 | 3.4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 三成大橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1985 | 52.92 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 宇根大橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2000 | 63 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 八代谷橋 | （主）掛合上阿井線 | 1975 | 4.1 | 5.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 水越上橋 | （主）掛合上阿井線 | 1986 | 3.2 | 10 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 鯛の巣大橋 | （主）掛合上阿井線 | 1998 | 73 | 13 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 飛岩大橋 | （主）掛合上阿井線 | 2001 | 59 | 13 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 川東橋 | （主）上阿井八川線 | 1992 | 33.49 | 10.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 小谷橋 | （主）上阿井八川線 | 1989 | 8.8 | 9.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 前中原橋 | （主）上阿井八川線 | 1968 | 5.4 | 6.9 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 戸田屋橋 | （主）上阿井八川線 | 1968 | 5 | 4.7 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 草巻前橋 | （主）上阿井八川線 | 1969 | 6 | 4.5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 奥湯谷橋 | （主）上阿井八川線 | 1971 | 10 | 4.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 岡本橋 | （主）上阿井八川線 | 1988 | 10.05 | 5.1 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 小阿井第２橋 | （主）上阿井八川線 | 1989 | 12.05 | 5.1 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 石原上橋 | （主）上阿井八川線 | 1967 | 7.2 | 4.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 石原前橋 | （主）上阿井八川線 | 1966 | 5 | 4.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 落合原橋 | （主）上阿井八川線 | 1965 | 4.3 | 4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 越峠橋 | （主）上阿井八川線 | 1970 | 10.1 | 5.75 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新市橋 | （主）上阿井八川線 | 1986 | 54.7 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 松本橋 | （主）上阿井八川線 | 1995 | 11.3 | 9.1 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 八川橋 | （主）上阿井八川線 | 1999 | 31.9 | 15 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 鴨倉大橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1986 | 41 | 9.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 横田大橋 | （一）横田伯南線 | 1957 | 45 | 9.86 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 紺屋橋 | （一）横田伯南線 | 1980 | 2.3 | 9.15 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 五反田橋 | （一）横田伯南線 | 1928 | 7.1 | 9.05 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 代山橋 | （一）横田伯南線 | 1937 | 3.4 | 5.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 鳩岡橋 | （一）横田伯南線 | 1991 | 9.19 | 7.34 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 谷鉾橋 | （一）横田伯南線 | 1993 | 6 | 8.34 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 剣ノ木橋 | （一）横田伯南線 | 1960 | 3.2 | 3.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋 | （一）横田伯南線 | 1961 | 3 | 7 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 山の奥橋 | （一）印賀奥出雲線 | 1998 | 12 | 12.4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 木屋谷橋 | （一）奥出雲高野線 | 1963 | 11.6 | 4.5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 石橋 | （一）木次横田線 | 1956 | 2.8 | 4 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 郡橋 | （一）木次横田線 | 1964 | 7.3 | 6.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 長畑前橋 | （一）木次横田線 | 1955 | 4.1 | 3.7 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 鍛治屋橋 | （一）木次横田線 | 1970 | 4.4 | 4.95 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 柿木橋 | （一）木次横田線 | 1967 | 4.9 | 5.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 加食橋 | （一）木次横田線 | 1958 | 5 | 3.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 下沢田橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1970 | 5.1 | 6.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 鉾奥橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1962 | 9.6 | 4.5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 一の渡橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1983 | 7.1 | 8.7 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 奥田橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1982 | 5.3 | 9.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 河内橋 | （一）吉田奥出雲線 | 1978 | 38.2 | 9.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 穂多留橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1990 | 47.4 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大谷下吉橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1993 | 16.2 | 9.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 吉ヶ口下橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1992 | 13 | 10.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 小麦谷橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1983 | 4.5 | 13.05 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 宝祖谷橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1987 | 12 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新田橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1986 | 12.66 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 飛岩橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1995 | 17.4 | 9.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 三成新大橋 | （一）下横田出雲三成停車場線 | 1954 | 46 | 8.45 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 下美女原橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2001 | 69 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 長者原橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2001 | 62 | 11 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 清水橋 | （主）上阿井八川線 | 2001 | 9.1 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 上美女原橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2003 | 56 | 10.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新市橋 | （国）４３２号 | 2005 | 13.56 | 13 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 重国跨線橋 | （国）３１４号 | 2002 | 19 | 20.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 清水橋歩道橋 | （主）上阿井八川線 | 2008 | 9.1 | 3.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 松本橋歩道橋 | （主）上阿井八川線 | 2008 | 13 | 3.1 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 福原橋 | （主）掛合上阿井線 | 1992 | 11.201 | 12 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 八代歩道橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2003 | 18.5 | 2.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 井谷橋 | （国）３１４号 | 1991 | 4.4 | 17.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 滝谷橋 | （主）横田多里線 | 1958 | 5.6 | 5.6 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 宮谷橋 | （主）横田多里線 | 1962 | 4 | 5 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 高尾橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 1999 | 17.8 | 8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 桐ノ木橋 | （主）横田多里線 | 2010 | 17 | 16.8 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 梅木原大橋 | （国）４３２号 | 2006 | 22.6 | 21.25 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 上阿井新大橋 | （主）掛合上阿井線 | 2010 | 46.5 | 12 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 瀧谷橋 | （一）印賀奥出雲線 | 2011 | 22.7 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 番所橋 | （一）印賀奥出雲線 | 2014 | 21.5 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 車橋歩道橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2014 | 52.5 | 3.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 渡橋 | （主）横田多里線 | 2014 | 13.8 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 亀嵩橋 | （一）木次横田線 | 2014 | 21.6 | 8.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 三沢橋（拡幅） | （国）３１４号 | 2008 | 24.6 | 3.2 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | | その他 | | | | | |
| 代山橋（拡幅） | （一）横田伯南線 | 2010 | 4.1 | 6.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 反谷尻橋（拡幅） | （国）４３２号 | 2010 | 4.1 | 3.95 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 湯の原跨線橋側道橋 | （国）３１４号 | 2016 | 30.1 | 3.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 高尾橋歩道橋 | （主）玉湯吾妻山線 | 2016 | 17 | 3.3 | 04仁多 | 奥出雲町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| １号橋梁 | （一）斐川上島線 | 2020 | 75 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 野尻角谷橋 | （主）出雲奥出雲線 | 2019 | 38.7 | 10.25 | 05出雲 | 出雲市 | | R6 | I | － | | | | R11 |
| 里方跨線橋 | （一）矢尾今市線 | 2019 | 264 | 10.65 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 下横橋 | （一）外園高松線 | 2021 | 17.4 | 11.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | | | | | | | |
| 中橋 | （一）多伎江南出雲線 | 2020 | 13.74 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | | | | | | | | |
| 新矢尾橋 | （一）矢尾今市線 | 2016 | 16.6 | 15.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 新高浜橋 | （一）矢尾今市線 | 2017 | 36.6 | 12.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| ありはらなかばし | （国）１８４号 | 1979 | 4.9 | 28.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R8 | R9予定 | 47,000 | R11 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 有原中橋 | （国）１８４号 | 1979 | 12.5 | 16.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R1 | III | ひび割れ補修 | R5 | R8予定 | 60,000 | R10 |
| 有原跨線橋 | （国）１８４号 | 1975 | 130.9 | 13.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 300,000 | R12 |
| 赤川橋 | （国）１８４号 | 1977 | 14.6 | 16.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新朝山橋 | （国）１８４号 | 1972 | 28 | 8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 殿森橋 | （国）１８４号 | 1976 | 35 | 9.3 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 上乙立橋 | （国）１８４号 | 1984 | 95.4 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 新向名橋 | （国）１８４号 | 1976 | 64.5 | 8.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 明谷橋 | （国）１８４号 | 1980 | 97 | 11.24 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 呑水橋 | （国）１８４号 | 1980 | 97 | 11.26 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 高貝橋 | （国）１８４号 | 1981 | 90 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 佐田大橋 | （国）１８４号 | 1993 | 67.1 | 15.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 城川橋 | （国）１８４号 | 1971 | 6.2 | 8.05 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 宮之前橋 | （国）１８４号 | 1979 | 13.7 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 川奥橋 | （国）１８４号 | 1980 | 23 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 100,000 | R12 |
| 川奥上橋 | （国）１８４号 | 1985 | 8.44 | 10 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 日之出橋 | （国）１８４号 | 1984 | 50.5 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 野土橋 | （国）１８４号 | 1984 | 51.13 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 宮の部橋 | （国）１８４号 | 1988 | 54.9 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 横見橋 | （国）１８４号 | 1988 | 53.09 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 新朝山橋側道橋 | （国）１８４号 | 1988 | 27.8 | 2.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 大島橋 | （国）４３１号 | 1978 | 10.4 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 五十石橋 | （国）４３１号 | 1977 | 16.7 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 吉野橋 | （国）４３１号 | 1998 | 2.67 | 13.64 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 薬師谷橋 | （国）４３１号 | 1965 | 6.9 | 7.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 河原谷橋 | （国）４３１号 | 1970 | 5.2 | 10.6 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 繁之谷橋 | （国）４３１号 | 2000 | 2.36 | 10.45 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 阿式谷橋 | （国）４３１号 | 2004 | 4.1 | 11.75 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 樽戸谷橋 | （国）４３１号 | 1972 | 2.8 | 7.7 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 亀谷橋 | （国）４３１号 | 1963 | 3.5 | 7.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 湯屋谷橋 | （国）４３１号 | 1979 | 6.7 | 10.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋3 | （国）４３１号 | 1961 | 2.4 | 6.6 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R12予定 | 80,000 | R12 |
| 矢尾橋 | （国）４３１号 | 1961 | 5.5 | 7.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 60,000 | R11 |
| 無名橋4 | （国）４３１号 | 1966 | 3 | 6.9 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 安田谷橋 | （国）４３１号 | 1966 | 4.4 | 9.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 新川橋 | （国）４３１号 | 1968 | 14.2 | 7.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 80,000 | R11 |
| 無名橋5 | （国）４３１号 | 1962 | 6 | 7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 京塚橋 | （国）４３１号 | 1991 | 10 | 16.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | | その他 | | | | | |
| 船橋 | （国）４３１号 | 1982 | 100.4 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 苅藻橋 | （国）４３１号 | 1964 | 12 | 9.98 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 境川橋 | （国）４３１号 | 1971 | 15.5 | 10.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 鹿園寺跨線橋 | （国）４３１号 | 1971 | 20.95 | 9.4 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 小境橋 | （国）４３１号 | 1973 | 5.3 | 9 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 浜田橋 | （国）４３１号 | 1972 | 9.7 | 11.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 川端橋 | （国）４３１号 | 1972 | 5.1 | 8.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 伊野灘橋 | （国）４３１号 | 1974 | 13.6 | 9.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 荒茅大橋 | （国）４３１号 | 1991 | 55 | 14.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 樽戸谷橋歩道橋 | （国）４３１号 | 1979 | 3 | 2.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 亀谷橋歩道橋 | （国）４３１号 | 1979 | 3.8 | 2.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋3歩道橋 | （国）４３１号 | 1979 | 2.2 | 2.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 矢尾橋歩道橋 | （国）４３１号 | 1981 | 5.4 | 2.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 中の島大橋 | （国）４３１号 | 1987 | 41.6 | 17.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 境川橋（歩道橋） | （国）４３１号 | 1978 | 16 | 2.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋4歩道橋 | （国）４３１号 | 1981 | 3.1 | 2.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋１ | （主）斐川一畑大社線 | 1970 | 4.6 | 10.48 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 荘原大橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1970 | 61.4 | 8.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 新田南橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1970 | 11.6 | 8.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 高瀬川橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1977 | 10 | 8.7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 天神川下橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1974 | 8.8 | 9.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 網場橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1976 | 8.1 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 日の出橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1976 | 30.9 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 新栄橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1976 | 18.1 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 学頭屋橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1981 | 12 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 平川橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1975 | 10.5 | 12.8 | 05出雲 | 不明 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋２ | （主）斐川一畑大社線 | 1980 | 7.6 | 12.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 灘橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1981 | 627.2 | 12.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | III | ひび割れ補修、橋面防水、再塗装 | R3 | R9予定 | 949,000 | R8 |
| 論田橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1992 | 13.06 | 12.2 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| いろは橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1977 | 39.3 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | III | ひび割れ注入工 | R7 | R8予定 | 80,000 | R11 |
| 一畑口橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1977 | 12.1 | 9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 開眼橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1977 | 10.5 | 9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 医王橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1978 | 10.5 | 9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 殿宮橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1979 | 10.2 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 水上橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1954 | 7.5 | 5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 上堂田橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1958 | 7.6 | 5.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 堂田橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1958 | 9.2 | 5.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋３ | （主）斐川一畑大社線 | 1984 | 8.3 | 11.84 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 菅沢橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1979 | 6.2 | 8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 三津橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1987 | 9.6 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 学校下橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1970 | 11.4 | 5.28 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 出合橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1969 | 9.6 | 6.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 前橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1962 | 3.5 | 5.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 北川橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1962 | 3.1 | 5.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 前川橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1965 | 10.4 | 7.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 和田橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1973 | 10.65 | 9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 港橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1970 | 13.2 | 9.65 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 河下新橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1980 | 25.1 | 10.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | III | ひび割れ接合注入工、伸縮装置取替工 | R5 | R8予定 | 80,000 | R8 |
| 無名橋４ | （主）斐川一畑大社線 | 1967 | 6.05 | 6.55 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 平島橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1968 | 3.3 | 5.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 恵美須橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1959 | 24 | 5.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 荘原大橋側道橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1987 | 61.4 | 2.15 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 新田南橋側道橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1988 | 11.6 | 2.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 高瀬川橋(歩道橋) | （主）斐川一畑大社線 | 1977 | 9.95 | 3.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 天神川下橋（歩道橋） | （主）斐川一畑大社線 | 1986 | 9 | 3.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 穴地蔵橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1999 | 16 | 5.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 梅谷橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1975 | 14.6 | 9.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 相代橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1998 | 16.5 | 5.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 第２梅谷橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1976 | 7.9 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 第３梅谷橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1981 | 9.6 | 8.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 森坂橋 | （主）出雲三刀屋線 | 1986 | 21.66 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋１ | （主）出雲大社線 | 1979 | 2.76 | 20 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋２ | （主）出雲大社線 | 1979 | 4.45 | 20 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 井原橋 | （主）出雲大社線 | 2003 | 42.4 | 18.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 若宮北橋 | （主）出雲大社線 | 1982 | 5.26 | 20.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 砂子田橋 | （主）出雲大社線 | 1980 | 12 | 20.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋３ | （主）出雲大社線 | 1993 | 3.35 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 鑓ヶ崎大橋 | （主）出雲大社線 | 1991 | 68 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | II | ひび割れ補修、橋梁耐震 | | | | R8 |
| 無名橋４ | （主）出雲大社線 | 1992 | 3.1 | 13 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 上楯石橋 | （主）出雲大社線 | 1992 | 19 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| いなさ橋 | （主）大社日御碕線 | 1949 | 5.5 | 20.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 帆掛第１号橋 | （主）大社日御碕線 | 1977 | 46.4 | 8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | III | 断面修復 | R7 | R9予定 | 46,000 | R9 |
| 帆掛第２号橋 | （主）大社日御碕線 | 1977 | 43 | 7.7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | III | ひび割れ補修 | R3 | R5 | - | R9 |
| のりたに橋 | （主）大社日御碕線 | 1936 | 5.6 | 8.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | III | 根固め工 | R7 | R9予定 | 60,000 | R10 |
| 山田跨線橋 | （主）湖陵掛合線 | 1982 | 22.8 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 落合橋 | （主）湖陵掛合線 | 1995 | 10 | 11.5 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 八幡原橋 | （主）湖陵掛合線 | 1986 | 57.5 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | II | ひび割れ補修、橋梁耐震 | | | | R8 |
| 新淀橋 | （主）湖陵掛合線 | 1989 | 55 | 5.65 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 稲田橋 | （主）湖陵掛合線 | 1984 | 21 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 尾崎橋 | （主）湖陵掛合線 | 1988 | 36.1 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 萩尾橋 | （主）湖陵掛合線 | 1994 | 98 | 9.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 森橋 | （主）湖陵掛合線 | 1995 | 21.5 | 9.4 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 才ノ本橋 | （主）湖陵掛合線 | 1996 | 32.5 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 中居前橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1969 | 25.6 | 6.6 | 05出雲 | 出雲市 | 3次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 芋原橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1997 | 41 | 10.1 | 05出雲 | 出雲市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| 清谷橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1982 | 8.8 | 9.45 | 05出雲 | 出雲市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| 石畑橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1982 | 23.7 | 9.45 | 05出雲 | 出雲市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| 市森橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1982 | 20.5 | 9.45 | 05出雲 | 出雲市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| 角谷橋 | （主）出雲奥出雲線 | 1982 | 17.46 | 9.55 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 一の谷橋 | （主）大田佐田線 | 1960 | 4 | 3.05 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋 | （主）大田佐田線 | 1959 | 2.5 | 5.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 以森谷橋 | （主）大田佐田線 | 1959 | 5 | 4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 森坂大橋 | （一）出雲大東線 | 1965 | 256 | 6.66 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 武志下橋 | （一）出雲平田線 | 1993 | 5.6 | 7.95 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋１ | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 2 | 17.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 若宮橋 | （一）斐川出雲大社線 | 1988 | 24.08 | 11.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋２ | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 3.4 | 14.7 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋３ | （一）斐川出雲大社線 | 1994 | 3.7 | 37.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 北神立橋 | （一）斐川出雲大社線 | 1980 | 878.06 | 10.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R12予定 | 300,000 | R12 |
| 荒木川跡線1号橋 | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 5.5 | 12 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R12予定 | 100,000 | R12 |
| 入南3号橋 | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 5.3 | 10.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 入南2号橋 | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 4.05 | 18.15 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 古内藤橋 | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 24.8 | 8.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 鑓ヶ崎1号橋 | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 2.8 | 41.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 宇迦橋 | （一）斐川出雲大社線 | 2025 | 68 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | | | | | | | |
| 明川橋 | （一）大社立久恵線 | 1934 | 10 | 5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋１ | （一）大社立久恵線 | 1957 | 2.3 | 7.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋２ | （一）大社立久恵線 | 1957 | 2.4 | 6.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 第2号橋 | （一）大社立久恵線 | 1969 | 7.1 | 6.7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 第1号橋 | （一）大社立久恵線 | 1969 | 10.8 | 6.7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 花月橋 | （一）大社立久恵線 | 1986 | 14.3 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 保知石橋 | （一）大社立久恵線 | 1967 | 6 | 4.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 芦谷橋 | （一）大社立久恵線 | 1960 | 4.7 | 4.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋３ | （一）大社立久恵線 | 1960 | 2.4 | 3.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋４ | （一）大社立久恵線 | 1960 | 4.1 | 4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋５ | （一）大社立久恵線 | 1960 | 2.2 | 3.7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 乙立橋 | （一）大社立久恵線 | 1955 | 85.56 | 6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 第2号歩道橋 | （一）大社立久恵線 | 1980 | 7.1 | 2.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 第1号歩道橋 | （一）大社立久恵線 | 1980 | 10.7 | 2.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新石平橋 | （一）斐川上島線 | 1989 | 24.84 | 12.88 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋１ | （一）斐川上島線 | 1989 | 3.05 | 17.91 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋２ | （一）斐川上島線 | 1988 | 2.8 | 22.98 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 武部橋 | （一）斐川上島線 | 1988 | 12.43 | 8.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋３ | （一）斐川上島線 | 1962 | 8.79 | 3.88 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋４ | （一）斐川上島線 | 1962 | 6.4 | 4.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | | 除却 | | | | | |
| 瑞穂大橋 | （一）平田荘原線 | 1958 | 393.6 | 6.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 報徳橋 | （一）平田荘原線 | 1936 | 11 | 5.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 推壌橋 | （一）平田荘原線 | 1968 | 25.1 | 7.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| フンド橋 | （一）平田荘原線 | 1985 | 3.2 | 8.95 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 勤労橋 | （一）平田荘原線 | 1988 | 30 | 10.25 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| シセイ橋 | （一）平田荘原線 | 1987 | 8.6 | 8.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 尊徳橋 | （一）平田荘原線 | 1988 | 7.21 | 13.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 二宮橋 | （一）平田荘原線 | 1985 | 7.94 | 11.65 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新橋 | （一）平田荘原線 | 1984 | 37.6 | 7.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 瑞穂大橋歩道橋 | （一）平田荘原線 | 1993 | 397.2 | 3.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1965 | 5.35 | 3.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 名梅橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1965 | 4.5 | 4.95 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 江月橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1958 | 4.3 | 4.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 花屋橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1966 | 3.8 | 5.55 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 佐田橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1962 | 30 | 7.55 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 五瀬橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1982 | 9.5 | 10.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 藤谷橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1957 | 4 | 4.95 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 上菅沢橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1960 | 4.2 | 3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 伊保橋 | （一）木次直江停車場線 | 1966 | 24.1 | 6.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | III | 補修工（設計により決定） | R8 | R9予定 | 60,000 | R9 |
| 上之谷橋 | （一）木次直江停車場線 | 1946 | 4 | 3.7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 竹の内橋 | （一）木次直江停車場線 | 1948 | 5 | 3.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 後谷橋 | （一）木次直江停車場線 | 1994 | 6.43 | 9.95 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 持田橋 | （一）多伎江南出雲線 | 2022 | 24.6 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | | 除却 | | | | | |
| 本地橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1985 | 7.6 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 川尻橋 | （一）小伊津港線 | 1986 | 9 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 新浜橋 | （一）小伊津港線 | 1994 | 24.4 | 10.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 天神橋 | （一）小伊津港線 | 1985 | 17.76 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋 | （一）出雲空港線 | 1965 | 3.6 | 10.94 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| ショウロ谷橋 | （一）鰐淵寺線 | 1957 | 2.7 | 4.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 般若橋 | （一）鰐淵寺線 | 1971 | 9 | 4.7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 地蔵橋 | （一）鰐淵寺線 | 1933 | 7.6 | 4.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | III | 再塗装 | R4 | R5 | - | R8 |
| 無名橋１ | （一）鰐淵寺線 | 1969 | 6.8 | 4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 飛岩橋 | （一）鰐淵寺線 | 1972 | 10.06 | 10.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| サクラ谷橋 | （一）鰐淵寺線 | 1956 | 3 | 11.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 和田橋 | （一）鰐淵寺線 | 1956 | 3.5 | 8.6 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 宇賀橋 | （一）鰐淵寺線 | 1964 | 5 | 47.6 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 58,000 | R11 |
| 末広新橋 | （一）鰐淵寺線 | 1990 | 19 | 16.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 新金山橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1972 | 14.4 | 8.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | III | ひび割れ補修、橋面防水 | R8 | R9予定 | 60,000 | R10 |
| 無名橋１ | （一）十六島直江停車場線 | 1972 | 3.2 | 9.7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋２ | （一）十六島直江停車場線 | 1972 | 2.8 | 8.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋３ | （一）十六島直江停車場線 | 1972 | 8.5 | 8.6 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大境橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1972 | 8.5 | 8.35 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 60,000 | R11 |
| 本田橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1972 | 9 | 14.15 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 西代跨線橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1974 | 10.3 | 8.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 西代橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1964 | 478.1 | 6.7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | III | 鋼部材補修、断面修復、再塗装 | R3 | R13予定 | 975,000 | R8 |
| 以古橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1992 | 19.5 | 9.7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 堂間橋 | （一）遙堪今市線 | 1963 | 16 | 6.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 内藤橋 | （一）遙堪今市線 | 1995 | 17.32 | 12.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 茶尾橋 | （一）多伎江南出雲線 | 1956 | 6.9 | 6.9 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 60,000 | R11 |
| 五反田橋 | （一）多伎江南出雲線 | 1956 | 6.9 | 6.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 西橋 | （一）多伎江南出雲線 | 1966 | 9.4 | 6.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 山田橋 | （一）多伎江南出雲線 | 1937 | 3.3 | 6.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 東橋 | （一）多伎江南出雲線 | 1968 | 14 | 6.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| シンジ橋 | （一）多伎江南出雲線 | 1937 | 3 | 6.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 赤川橋 | （一）多伎江南出雲線 | 1978 | 5 | 20 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 姫原矢尾線６号橋 | （一）矢尾今市線 | 1997 | 6 | 7.2 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 高浜橋 | （一）矢尾今市線 | 1966 | 12 | 7.2 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| エイキュウ橋 | （一）外園高松線 | 1934 | 3.23 | 15.99 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 仁江橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1964 | 45.3 | 6.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 二つ堂橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1967 | 25.9 | 7.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 新屋前橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1959 | 3.6 | 4.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | III | 断面修復 | R8 | R8予定 | 60,000 | R10 |
| 後谷尻橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1956 | 5.1 | 3.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | III | 断面修復 | R8 | R8予定 | 60,000 | R10 |
| 六右衛門橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1956 | 7.1 | 4.76 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 宇杉橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1960 | 6.7 | 5.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 下宇杉橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1965 | 13.1 | 4.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋１ | （一）佐田小田停車場線 | 1965 | 2.8 | 5.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋２ | （一）佐田小田停車場線 | 1965 | 2.4 | 3.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋３ | （一）佐田小田停車場線 | 1965 | 2.6 | 4.36 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 堂田橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1961 | 15.8 | 6.16 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | III | 断面修復 | R8 | R8予定 | 60,000 | R10 |
| 下田橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1966 | 31.4 | 6.12 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 城山橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1990 | 42.71 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 和歌山橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1993 | 21.8 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 伊佐川橋 | （一）窪田山口線 | 1978 | 24.2 | 8.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋（旧一里松橋） | （一）窪田山口線 | 1993 | 2.5 | 10.08 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 掛田橋 | （一）窪田山口線 | 1956 | 3.9 | 5.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新宅橋 | （一）窪田山口線 | 1958 | 3.9 | 5.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 仲間橋 | （一）宮内掛合線 | 1966 | 12.4 | 4.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 白滝橋 | （一）宮内掛合線 | 1964 | 13.6 | 5.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 森脇橋 | （一）宮内掛合線 | 1968 | 12.2 | 4.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 本谷橋 | （一）宮内掛合線 | 1970 | 6.4 | 4.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 志田ヶ崎橋 | （一）宮内掛合線 | 1959 | 5.7 | 3.6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 塚之尾谷橋 | （一）田儀山中大田線 | 1981 | 50.55 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 3次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 中郷下橋 | （一）田儀山中大田線 | 1986 | 5.16 | 15.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 十輪堂橋 | （一）田儀山中大田線 | 1986 | 5.68 | 11.57 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 神原橋 | （一）田儀山中大田線 | 1985 | 30.1 | 9.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新知呑橋 | （一）田儀山中大田線 | 1988 | 21.42 | 11.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 高西橋 | （一）佐田八神線 | 1999 | 18.6 | 15 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 宅和橋 | （一）佐田八神線 | 1980 | 4.6 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 須郷橋 | （一）佐田八神線 | 1974 | 2.3 | 7.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋 | （一）佐田八神線 | 1974 | 2.3 | 7.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| (自転車道) | （一）出雲路自転車道線 | 1983 | 5.5 | 2.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 灘橋 | （国）４３１号 | 1987 | 42.66 | 12 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | III | 断面修復、ひび割れ補修 | R7 | R9予定 | 60,000 | R9 |
| 十間橋 | （一）出雲インター線 | 1979 | 27.3 | 10.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 長松橋 | （一）荘原停車場線 | 1982 | 12.5 | 7.7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 石川橋 | （一）荘原停車場線 | 1978 | 13.8 | 6.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 坪貝橋 | （一）三刀屋佐田線 | 1999 | 14 | 9.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 出雲空港大橋 | （一）出雲空港宍道線 | 2002 | 78 | 15.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 学園橋(歩道橋) | （一）鰐淵寺線 | 1977 | 18.3 | 2.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | III | 当て板補強、再塗装 | R5 | 移管予定 | - | R10 |
| 中山橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1977 | 20 | 9.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 半分大橋 | （国）１８４号 | 1999 | 113.1 | 16.3 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 赤井手橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1986 | 10.17 | 9.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 万田大橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1991 | 12.4 | 9.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 苅山橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1989 | 10 | 9.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 本郷灘橋 | （一）出雲路自転車道線 | 1991 | 25.3 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 北船川橋 | （一）出雲路自転車道線 | 1991 | 20.4 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 船川歩道橋 | （一）出雲路自転車道線 | 1981 | 118 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 富村跨線橋 | （一）木次直江停車場線 | 2006 | 210 | 12.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋６ | （国）４３１号 | 1990 | 2.9 | 16.38 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 安田部橋 | （国）４３１号 | 1989 | 15.4 | 14.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 坂上橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1979 | 5.8 | 23.85 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 東郷橋 | （一）小伊津港線 | 1987 | 19.99 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 落合橋 | （一）鰐淵寺線 | 1989 | 20.714 | 6.85 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新深山橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1988 | 8.52 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 古志大橋 | （一）多伎江南出雲線 | 2003 | 298.5 | 18.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | III | 橋面防水、伸縮装置、再塗装 | R3 | R10予定 | 699,000 | R8 |
| 八幡橋 | （一）大社立久恵線 | 1998 | 43.5 | 9.25 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 上岡田陸橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1997 | 49.7 | 13.86 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 野石谷１号橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1999 | 50 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 野石谷２号橋 | （主）斐川一畑大社線 | 2001 | 62 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| ほたる橋 | （一）木次直江停車場線 | 2002 | 36 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 八雲橋 | （一）出雲空港線 | 1994 | 12.43 | 11.7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 柳瀬橋 | （国）１８４号 | 2004 | 84.5 | 13.5 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 松山橋 | （国）１８４号 | 2004 | 23 | 13 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 境谷橋 | （国）１８４号 | 2004 | 65 | 12.5 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 境橋 | （国）１８４号 | 2004 | 320.5 | 12 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 才谷橋 | （主）湖陵掛合線 | 1998 | 65.1 | 9.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 下ノ谷橋 | （国）１８４号 | 2004 | 197 | 12 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 才谷２号橋 | （主）湖陵掛合線 | 2000 | 31 | 9.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 門崎橋 | （一）三刀屋佐田線 | 2002 | 37.4 | 15 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 後谷跨線橋 | （一）出雲多伎インター線 | 1976 | 11.4 | 6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 畑村橋 | （主）湖陵掛合線 | 2000 | 15 | 9.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 高瀬川橋歩道橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1996 | 10.04 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 西代橋側道橋 | （一）十六島直江停車場線 | 2001 | 480 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋３(歩道) | （一）鰐淵寺線 | 1958 | 4.3 | 2.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | III | ひび割れ補修 | R4 | R5 | - | R9 |
| 保知石川ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | （一）西出雲停車場線 | 1995 | 2.8 | 8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋４ | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 3.1 | 11.05 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋 | （一）遙堪今市線 | 2003 | 4.4 | 34 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋４ | （一）十六島直江停車場線 | 1958 | 6.5 | 9.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| ミヅユキバ橋 | （一）荘原停車場線 | 1947 | 4.3 | 5.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 矢尾橋南歩道橋 | （国）４３１号 | 2003 | 7.506 | 3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 天神川歩道橋 | （主）斐川一畑大社線 | 1996 | 8.912 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 高松駅前橋 | （一）大社立久恵線 | 2006 | 35.9 | 15.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| ほたる大橋 | （一）多伎江南出雲線 | 2009 | 23 | 25.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 神西かみあり橋 | （一）出雲インター線 | 2009 | 304 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| ボックスカルバート | （一）出雲インター線 | 2009 | 3 | 85 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 間谷ﾌﾞﾚｷｬｽﾄｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ | （一）出雲インター線 | 2008 | 15.1 | 12 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋１ | （一）平田荘原線 | 2005 | 2.5 | 16 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 高松中央橋 | （一）大社立久恵線 | 2009 | 4.1 | 38 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新明川橋 | （一）大社立久恵線 | 2008 | 11.8 | 16.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| ２号BOXカルバート | （一）出雲空港宍道線 | 2002 | 9.3 | 14 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| ３号BOXカルバート | （一）出雲空港宍道線 | 2001 | 4 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| ５号BOXカルバート | （一）出雲空港宍道線 | 2002 | 3.3 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 上成橋 | （一）多伎江南出雲線 | 2006 | 4.87 | 38.46 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 大塚新大橋 | （一）矢尾今市線 | 2008 | 38.5 | 18.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 古内藤川１号橋 | （一）矢尾今市線 | 2008 | 11.8 | 18.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋５ | （一）斐川出雲大社線 | 1972 | 2.6 | 11.65 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 古内藤橋歩道橋 | （一）斐川出雲大社線 | 2008 | 25.4 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋６ | （一）大社立久恵線 | 2008 | 2 | 12 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋２ | （一）平田荘原線 | 1945 | 8.2 | 5.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | III | 断面修復、水切り工 | R5 | R8予定 | 60,000 | R8 |
| 無名橋５ | （一）十六島直江停車場線 | 2001 | 5.4 | 10.51 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋５ | （主）斐川一畑大社線 | 1982 | 2.8 | 17 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋２（歩道橋） | （国）１８４号 | 2008 | 5.2 | 3.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 伊野灘橋（歩道橋） | （国）４３１号 | 2004 | 21.1 | 3.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 間府大橋 | （主）出雲三刀屋線 | 2008 | 105 | 12.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋1(間府大橋起点側橋台) | （主）出雲三刀屋線 | 2005 | 9.1 | 15.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋2(間府大橋終点側橋台) | （主）出雲三刀屋線 | 2007 | 14.3 | 12.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 新宇賀橋 | （一）鰐淵寺線 | 2004 | 35.86 | 10.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 矢野橋 | （一）遙堪今市線 | 2007 | 37.9 | 15.05 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 五右衛門橋 | （一）十六島直江停車場線 | 1995 | 27.5 | 11.2 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋２ | （一）多伎江南出雲線 | 2008 | 2.76 | 25 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 姉谷川橋 | （主）湖陵掛合線 | 2009 | 12.3 | 10.5 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋６ | （主）斐川一畑大社線 | 2004 | 2.65 | 7.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 八幡橋 | （一）出雲路自転車道線 | 1998 | 43.5 | 2.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 入南2号橋(歩道部) | （一）斐川出雲大社線 | 2007 | 4.52 | 7.85 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 入南3号橋(歩道部) | （一）斐川出雲大社線 | 2006 | 6.24 | 2.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋１ | （一）木次直江停車場線 | 2006 | 5.1 | 15 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋２ | （一）木次直江停車場線 | 2006 | 7.1 | 15 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋３ | （一）木次直江停車場線 | 2006 | 5.4 | 11.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| なめら橋 | （一）鰐淵寺線 | 2007 | 38.1 | 10.05 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 三京橋 | （主）出雲市停車場線 | 2007 | 5.2 | 36 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 麹屋谷橋 | （国）４３１号 | 2005 | 4.2 | 14.5 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 落合橋 | （一）佐田小田停車場線 | 1995 | 14.2 | 8.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 平田大橋 | （一）小伊津港線 | 2000 | 20 | 16.82 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 新愛宕橋 | （一）小伊津港線 | 2001 | 59 | 17.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋７ | （主）斐川一畑大社線 | 1980 | 3.6 | 21 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 姫原矢尾線１号橋 | （一）矢尾今市線 | 2003 | 2 | 16.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 山王小橋 | （一）平田荘原線 | 2009 | 2.1 | 16 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 上島橋 | （主）出雲三刀屋線 | 2011 | 87 | 12 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋８ | （主）斐川一畑大社線 | 2011 | 3.5 | 15.52 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 鵜峠橋 | （主）斐川一畑大社線 | 2011 | 5.74 | 5.14 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 吉野大橋 | （一）三刀屋佐田線 | 2012 | 15.24 | 6.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 矢源寺橋 | （主）湖陵掛合線 | 2005 | 40.7 | 14 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新後谷跨線橋 | （一）出雲多伎インター線 | 2011 | 13 | 10.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 栄橋 | （一）平田停車場線 | 2012 | 32.7 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 来原大橋 | （主）出雲三刀屋線 | 2012 | 202.4 | 10.75 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 境橋 | （国）４３１号 | 2005 | 342.7 | 13.3 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 妙見橋 | （一）外園高松線 | 2003 | 381 | 11.75 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 山王橋 | （主）斐川一畑大社線 | 2014 | 14.04 | 13.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| テラノマエ橋 | （一）外園高松線 | 2014 | 2.32 | 32 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 浅柄大橋 | （一）出雲インター線 | 2011 | 21.5 | 16.6 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大島橋（拡幅） | （国）４３１号 | 2011 | 13.3 | 11.64 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 神立橋 | （国）１８４号 | 1938 | 417.17 | 8.1 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 神立橋側道橋 | （国）１８４号 | 1970 | 417.17 | 2.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | III | 当て板補強、再塗装 | R5 | R11予定 | 300,000 | R10 |
| 無名橋３ | （国）１８４号 | 1964 | 3.75 | 11.13 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 大津跨線橋 | （国）１８４号 | 1960 | 14.7 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋４ | （国）１８４号 | 1960 | 3.1 | 17.6 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋５ | （国）１８４号 | 1960 | 3.1 | 16.35 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋６ | （国）１８４号 | 1963 | 3.14 | 16.93 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋７ | （国）１８４号 | 1963 | 2 | 16.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 天神赤川橋 | （主）出雲大社線 | 1963 | 15.04 | 8.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 天神赤川橋側道橋１ | （主）出雲大社線 | 1976 | 15.04 | 2.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 天神赤川橋側道橋２ | （主）出雲大社線 | 1988 | 9.6 | 2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 白枝新大橋 | （主）出雲大社線 | 2016 | 46.51 | 18.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 白枝橋 | （主）出雲大社線 | 1964 | 12.7 | 12.7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 白枝橋側道橋１ | （主）出雲大社線 | 1964 | 12.7 | 2.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 白枝橋側道橋２ | （主）出雲大社線 | 1963 | 12.9 | 2.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋５ | （主）出雲大社線 | 1963 | 5.95 | 36.35 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋６ | （主）出雲大社線 | 1991 | 3.1 | 12.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋７ | （主）出雲大社線 | 1991 | 3.8 | 15.8 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 東橋 | （主）斐川一畑大社線 | 2010 | 22 | 6.2 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 畑谷橋 | （一）佐田八神線 | 1960 | 2.6 | 4.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋２ | （一）佐田八神線 | 1960 | 2.4 | 9.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋２ | （一）鰐淵寺線 | 2017 | 2.41 | 5.3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 霊水トンネル橋 | （一）鰐淵寺線 | 1968 | 4.56 | 6 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 畑谷橋 | （一）斐川上島線 | 2015 | 9.1 | 11 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋５ | （一）斐川上島線 | 2012 | 4.2 | 11.1 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 京塚ボックスカルバート | （国）４３１号 | 2013 | 2.86 | 26.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 伊野灘ボックスカルバート | （国）４３１号 | 2012 | 3.6 | 16 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋７ | （一）大社立久恵線 | 2012 | 2.5 | 13 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 神門谷川１号橋 | （国）４３１号 | 2013 | 9.24 | 4.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 神門谷川２号橋 | （国）４３１号 | 2013 | 9.24 | 5.95 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 神門谷川３号橋 | （国）４３１号 | 2013 | 9.24 | 5.95 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 神門谷川４号橋 | （国）４３１号 | 2013 | 9.24 | 4.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 谷田谷川上橋 | （国）４３１号 | 2013 | 4.45 | 4.3 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 谷田谷川下橋 | （国）４３１号 | 2013 | 4.44 | 5.8 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 日下矢尾幹川橋 | （国）４３１号 | 2013 | 8.7 | 41.2 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋７ | （国）４３１号 | 2013 | 6.5 | 21.7 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新川高架橋 | （国）４３１号 | 2013 | 97 | 8.89 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 鍛冶屋谷川橋 | （国）４３１号 | 2010 | 2.9 | 82.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新川上橋 | （国）４３１号 | 2010 | 13.64 | 14.25 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新川下橋 | （国）４３１号 | 2011 | 13.64 | 14.25 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 山持上橋 | （国）４３１号 | 2006 | 26 | 9.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 山持下橋 | （国）４３１号 | 2006 | 26 | 9.5 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋８ | （国）４３１号 | 2003 | 3.9 | 9.85 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋９ | （国）４３１号 | 2003 | 3.9 | 9.85 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋２ | （国）１８４号 | 2008 | 3.8 | 11.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋８ | （国）１８４号 | 2008 | 2.9 | 9 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋９ | （国）１８４号 | 1980 | 2.6 | 6.5 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋１０ | （国）１８４号 | 1985 | 3.6 | 7 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新川歩道橋 | （国）４３１号 | 2018 | 11.4 | 2 | 05出雲 | 不明 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 後谷川下橋 | （主）湖陵掛合線 | 2003 | 3.5 | 10.57 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋６ | （一）斐川出雲大社線 | 1987 | 2.4 | 11.1 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋７ | （一）斐川出雲大社線 | 1987 | 2.4 | 11.2 | 05出雲 | 出雲市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋６ | （一）斐川上島線 | 1990 | 3.1 | 15 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋７ | （一）斐川上島線 | 2006 | 3.6 | 10.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋３ | （一）多伎江南出雲線 | 2006 | 5 | 24.25 | 05出雲 | 不明 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋４ | （一）多伎江南出雲線 | 1999 | 2.8 | 35.92 | 05出雲 | 不明 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋５ | （一）多伎江南出雲線 | 1999 | 2.3 | 27.6 | 05出雲 | 不明 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋６ | （一）十六島直江停車場線 | 1994 | 2.9 | 8.4 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 直江跨道橋 | （一）木次直江停車場線 | 1993 | 21.2 | 7.4 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋１ | （一）田儀山中大田線 | 1987 | 3.1 | 10 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋３ | （一）佐田八神線 | 1987 | 3.4 | 8 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋１ | （一）出雲路自転車道線 | 2007 | 5.3 | 8.6 | 05出雲 | 不明 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋２ | （一）出雲路自転車道線 | 2007 | 5.3 | 8 | 05出雲 | 不明 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋１ | （一）出雲インター線 | 2010 | 2.36 | 17.25 | 05出雲 | 不明 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋２ | （一）出雲インター線 | 1982 | 4.8 | 12 | 05出雲 | 不明 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋１ | （一）出雲平田線 | 2004 | 3.6 | 25.69 | 05出雲 | 不明 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 糸川屋橋 | （一）出雲平田線 | 2018 | 39.5 | 15.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大丸橋 | （一）三刀屋佐田線 | 2001 | 16.4 | 7 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大寺谷下橋 | （国）４３１号 | 2003 | 4.18 | 3 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋２ | （一）遙堪今市線 | 2016 | 2.3 | 27 | 05出雲 | 出雲市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋９ | （主）斐川一畑大社線 | 1977 | 3.3 | 11.15 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 堀割橋 | （一）川本大家線 | 2017 | 50 | 8.2 | 06県央 | 川本町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 新竹谷橋 | （主）川本波多線 | 2018 | 28.6 | 9.7 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上谷戸橋 | （一）川本大家線 | 2020 | 34.6 | 8.2 | 06県央 | 川本町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 荻原橋 | （主）仁摩邑南線 | 2019 | 13.2 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋下田所２ | （国）２６１号 | 1900 | 13 | | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 明神橋 | （主）甲田作木線 | 2021 | 22.3 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 高見橋 | （主）浜田作木線 | 2022 | | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 新宅橋 | （主）田所国府線 | 2015 | 20 | 8.3 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 出合橋 | （主）浜田作木線 | 2021 | 5.4 | 8 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋細平１ | （主）仁摩邑南線 | 2017 | 2.3 | 6.8 | 06県央 | 川本町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 狭都大橋 | （一）三次江津線 | 1994 | | | 06県央 | 邑南町 | | | | | | | | |
| くもい滝橋 | （一）三次江津線 | 1997 | | | 06県央 | 邑南町 | | | | | | | | |
| 薬師堂橋 | （主）邑南飯南線 | 1994 | | | 06県央 | 美郷町 | 3次 | R7 | I | － | | | | |
| 中野原橋 | （国）２６１号 | 1967 | 10.4 | 8.3 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 上田所橋 | （国）２６１号 | 1966 | 27.55 | 7.7 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 大原橋 | （国）２６１号 | 1966 | 22.1 | 7.75 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 松原橋 | （国）２６１号 | 1966 | 27.2 | 8.15 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 小河内橋 | （国）２６１号 | 1968 | 24.6 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 田所大橋 | （国）２６１号 | 1969 | 39 | 12.2 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋下田所 | （国）２６１号 | 1980 | 3.7 | 11.2 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 臼谷上橋 | （国）２６１号 | 1962 | 15.1 | 7.6 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 34,000 | R11 |
| 臼谷中橋 | （国）２６１号 | 1959 | 7.6 | 8.5 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 臼谷橋 | （国）２６１号 | 1963 | 17 | 7.45 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 36,000 | R11 |
| 日向橋 | （国）２６１号 | 1986 | 18.5 | 7.7 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 第２日向橋 | （国）２６１号 | 1956 | 2 | 10.95 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 天蔵寺橋 | （国）２６１号 | 1979 | 36.4 | 14.5 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 117,000 | R11 |
| 宮野原橋 | （国）２６１号 | 1978 | 31.8 | 10.55 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| イノヤマ橋 | （国）２６１号 | 1983 | 3.1 | 10 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 賀安橋 | （国）２６１号 | 1984 | 6 | 8.8 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 渡橋 | （国）２６１号 | 1974 | 40 | 10.74 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新挽谷橋 | （国）２６１号 | 1977 | 90 | 9.3 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 178,000 | R11 |
| 第二松瀬橋 | （国）２６１号 | 1980 | 62.3 | 10.5 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 第一松瀬橋 | （国）２６１号 | 1980 | 110.23 | 10.5 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋因原１ | （国）２６１号 | 1982 | 6.4 | 11.6 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋因原2 | （国）２６１号 | 1982 | 6.4 | 11.6 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 川下橋 | （国）２６１号 | 1989 | 213 | 10.75 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 木谷橋 | （国）２６１号 | 1990 | 40.5 | 11 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋川下1 | （国）２６１号 | 1982 | 3.1 | 9.4 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋川下2 | （国）２６１号 | 1982 | 3 | 9.85 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋川下3 | （国）２６１号 | 1982 | 5.4 | 12.55 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋川下4 | （国）２６１号 | 1982 | 3.6 | 9.8 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋川下5 | （国）２６１号 | 1982 | 3.8 | 11 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 松屋橋 | （国）２６１号 | 1982 | 5.9 | 10 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋川下6 | （国）２６１号 | 1982 | 2.6 | 9.75 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 飯谷橋 | （国）３７５号 | 1995 | 16.1 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 新都橋 | （国）３７５号 | 1980 | 47.2 | 12.75 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 小響谷橋 | （国）３７５号 | 1961 | 8.45 | 11.8 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| ニ多合谷橋 | （国）３７５号 | 1980 | 9.6 | 11.5 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新潮橋 | （国）３７５号 | 1975 | 14.85 | 7.5 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 今山橋 | （国）３７５号 | 1973 | 13.5 | 8.05 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 潮橋 | （国）３７５号 | 1959 | 4.7 | 8.3 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 三日谷橋 | （国）３７５号 | 1988 | 39.804 | 10.2 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 丸郡橋 | （国）３７５号 | 1983 | 38.5 | 12.99 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 果瀬橋 | （国）３７５号 | 1927 | 9 | 6.9 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | III | － | R10 | 架替予定 | - | R12 |
| 土居橋 | （国）３７５号 | 1999 | 43 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 南谷橋 | （国）３７５号 | 1998 | 33 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 釜谷橋 | （主）甲田作木線 | 1994 | 13.5 | 8 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 琵琶甲橋 | （主）甲田作木線 | 1987 | 56.5 | 6.25 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 口羽跨線橋 | （主）甲田作木線 | 1963 | 9.05 | 8.8 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 口羽大橋 | （主）甲田作木線 | 1987 | 48.42 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 両国橋 | （主）甲田作木線 | 1974 | 150 | 8.9 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 口羽歩道橋 | （主）甲田作木線 | 1988 | 19.9 | 2.6 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 大前新橋 | （主）浜田八重可部線 | 1989 | 30.9 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 明神橋 | （主）浜田八重可部線 | 1991 | 31 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 三坂橋 | （主）浜田八重可部線 | 1934 | 3.1 | 6.5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 丸瀬橋（歩道橋） | （主）浜田八重可部線 | 1993 | 18.5 | 2.9 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 永久橋 | （主）吉田邑南線 | 1991 | 20.3 | 6.85 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 三ッ橋 | （主）吉田邑南線 | 1985 | 5.351 | 9.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 黒坊橋 | （主）吉田邑南線 | 1974 | 8.4 | 7.5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新出羽橋 | （主）吉田邑南線 | 1982 | 4.745 | 6.85 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 高善寺橋 | （主）吉田邑南線 | 1982 | 30.88 | 6.85 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新出羽橋歩道橋 | （主）吉田邑南線 | 2000 | 5.4 | 2.25 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 横田橋 | （主）浜田作木線 | 1956 | 5.5 | 7.8 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 潜岩橋 | （主）浜田作木線 | 1958 | 2.7 | 5.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 岩木屋橋 | （主）浜田作木線 | 1935 | 5.7 | 7.4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 鳴滝橋 | （主）浜田作木線 | 1984 | 37.636 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 出合上橋 | （主）浜田作木線 | 1986 | 17.64 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 荻原橋１ | （主）浜田作木線 | 1958 | 6 | 6 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 森脇谷橋 | （主）浜田作木線 | 1987 | 18.861 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 柚ノ木谷橋 | （主）浜田作木線 | 1987 | 19.7 | 10.8 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 森実橋 | （主）浜田作木線 | 1982 | 32.9 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新余勢城橋 | （主）浜田作木線 | 1982 | 38.23 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 代古屋橋 | （主）浜田作木線 | 2001 | 18.4 | 12.8 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 中野大橋 | （主）浜田作木線 | 1982 | 30.9 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 竹野本橋 | （主）浜田作木線 | 1976 | 16.47 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 中野屋橋 | （主）浜田作木線 | 1968 | 18.8 | 7.8 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋鱒渕 | （主）浜田作木線 | 1983 | 2.6 | 12.18 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新政橋 | （主）浜田作木線 | 1983 | 4.2 | 7.3 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新田屋橋 | （主）浜田作木線 | 1984 | 19 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 栃増屋橋 | （主）浜田作木線 | 1985 | 8.446 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 荷〆橋 | （主）浜田作木線 | 1976 | 6 | 8.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 柿木橋 | （主）浜田作木線 | 1975 | 4.5 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 越畑橋 | （主）浜田作木線 | 1959 | 3.15 | 8.45 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 中越畑橋 | （主）浜田作木線 | 1973 | 3.4 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 水本屋橋 | （主）浜田作木線 | 1974 | 5.1 | 8.9 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 牛ヶ谷橋 | （主）浜田作木線 | 1974 | 2.9 | 8.5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 渡利屋橋 | （主）浜田作木線 | 1974 | 9.7 | 9.74 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 田村屋橋 | （主）浜田作木線 | 1974 | 6.2 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 馬場橋 | （主）浜田作木線 | 1985 | 6.6 | 17.4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 阿須那橋 | （主）浜田作木線 | 1977 | 48 | 9.25 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 新旅迫橋 | （主）浜田作木線 | 1998 | 12.8 | 9.25 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 大庭橋 | （主）浜田作木線 | 1978 | 3.95 | 26.4 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋阿須那 | （主）浜田作木線 | 1980 | 2.5 | 7.8 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 原田橋 | （主）浜田作木線 | 1974 | 7.6 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 火之元橋 | （主）浜田作木線 | 1992 | 13.2 | 8.6 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 第２猪の目橋 | （主）仁摩邑南線 | 1972 | 31 | 8 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 第１猪の目橋 | （主）仁摩邑南線 | 1973 | 28 | 7.8 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 熊本谷橋 | （主）仁摩邑南線 | 1976 | 5 | 9.73 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 半部第１橋 | （主）仁摩邑南線 | 1989 | 40.325 | 9.2 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 半部第２橋 | （主）仁摩邑南線 | 1990 | 33.2 | 9.2 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 川本東大橋 | （主）仁摩邑南線 | 1967 | 160.35 | 6.6 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 城山橋 | （主）仁摩邑南線 | 1925 | 10.54 | 5.05 | 06県央 | 川本町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 野間津橋 | （主）仁摩邑南線 | 1957 | 4.2 | 7.4 | 06県央 | 川本町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 矢谷橋 | （主）仁摩邑南線 | 1968 | 16 | 6.3 | 06県央 | 川本町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 下り谷橋 | （主）仁摩邑南線 | 1929 | 12.45 | 5.02 | 06県央 | 川本町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 芋畑橋 | （主）仁摩邑南線 | 1959 | 6.05 | 6.5 | 06県央 | 川本町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 竜岩橋 | （主）仁摩邑南線 | 1932 | 12.9 | 6 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 高海橋 | （主）仁摩邑南線 | 1987 | 33 | 9.4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 三原滝橋 | （主）温泉津川本線 | 2001 | 99 | 11.5 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 大門橋 | （主）温泉津川本線 | 2000 | 44 | 12 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 浄福寺橋 | （主）温泉津川本線 | 1975 | 6.7 | 9.95 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 床版橋 | （主）温泉津川本線 | 1975 | 4.68 | 8.7 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 笹原橋 | （主）温泉津川本線 | 1988 | 27 | 8.2 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新大河原橋 | （主）温泉津川本線 | 1989 | 35.9 | 8.2 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 因原跨道橋 | （一）日貫川本線 | 1979 | 17.8 | 7.7 | 06県央 | 川本町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 第２因原橋 | （一）日貫川本線 | 1982 | 7.65 | 7.5 | 06県央 | 川本町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 市口橋 | （主）温泉津川本線 | 1996 | 13.3 | 12 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 築紫原橋 | （主）温泉津川本線 | 2000 | 86 | 11.5 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 津梅地橋 | （主）川本波多線 | 1999 | 52 | 12 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 玉繰橋 | （主）川本波多線 | 1988 | 39 | 11.25 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 川本大橋 | （主）川本波多線 | 1961 | 218 | 6.7 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R5 | III | 当て板補強、再塗装、断面修復、高欄取替 | R5 | R9予定 | 438,000 | R10 |
| 竜安寺橋 | （主）川本波多線 | 1990 | 13.56 | 11 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 堀川橋 | （主）川本波多線 | 1937 | 25.18 | 5 | 06県央 | 川本町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 角桶橋 | （主）川本波多線 | 1996 | 38.5 | 11.6 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 吾郷大橋 | （主）川本波多線 | 1954 | 120 | 6.1 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 高畑橋 | （主）川本波多線 | 1959 | 3.65 | 27.1 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 新宝来橋 | （主）川本波多線 | 1979 | 30 | 10.3 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋川本 | （主）川本波多線 | 1983 | 3.35 | 12.8 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大渡橋 | （主）大田桜江線 | 1960 | 5.7 | 6.95 | 06県央 | 川本町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| サナグチ橋 | （主）大田桜江線 | 1956 | 4.4 | 4.35 | 06県央 | 川本町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 鈴川橋 | （主）大田桜江線 | 1958 | 3.7 | 4.5 | 06県央 | 川本町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 三角橋 | （主）田所国府線 | 1969 | 14.05 | 7.4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 河角橋 | （主）田所国府線 | 1981 | 19.6 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新野々谷橋 | （主）田所国府線 | 1998 | 30.8 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋上田所 | （主）田所国府線 | 1982 | 2 | 6.9 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋市木1 | （主）田所国府線 | 1982 | 3.05 | 6.65 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 峠橋 | （主）田所国府線 | 1956 | 2.5 | 8.25 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 市木橋 | （主）田所国府線 | 1959 | 2.7 | 6.4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 桜屋橋 | （主）田所国府線 | 1970 | 8 | 5.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋市木2 | （主）田所国府線 | 1982 | 2.3 | 5.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 十八原橋 | （主）田所国府線 | 1999 | 17.2 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 西谷橋 | （主）邑南飯南線 | 1983 | 3.1 | 7.6 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 長源寺橋 | （主）邑南飯南線 | 1980 | 12.3 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 宮内橋 | （主）邑南飯南線 | 1987 | 13.33 | 10.6 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 都賀大橋 | （一）邑南美郷線 | 1978 | 175 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 魚切谷橋 | （主）邑南飯南線 | 1981 | 28.5 | 10.35 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 橋の原橋 | （主）邑南飯南線 | 1982 | 35 | 10.75 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 一本木橋 | （一）三次江津線 | 1958 | 5 | 5.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| みのくち橋 | （一）三次江津線 | 1958 | 3.7 | 6.9 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| いくい橋 | （一）三次江津線 | 1958 | 5.8 | 5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 千原橋 | （一）美郷飯南線 | 1981 | 18 | 9.25 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大平橋 | （一）美郷飯南線 | 1985 | 42 | 9.45 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 酒谷語源橋 | （一）美郷飯南線 | 1996 | 11.2 | 11 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 箱蔵橋 | （一）美郷大森線 | 1936 | 2.9 | 4.5 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 谷戸橋 | （一）川本大家線 | 1979 | 26.2 | 9.2 | 06県央 | 川本町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 中谷戸橋 | （一）川本大家線 | 1991 | 50 | 8.2 | 06県央 | 川本町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 三谷合橋 | （一）川本大家線 | 1973 | 23.6 | 8.06 | 06県央 | 川本町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 迫谷橋 | （一）川本大家線 | 1932 | 3.75 | 4.2 | 06県央 | 川本町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 鶯橋 | （一）川本大家線 | 1936 | 12 | 5.05 | 06県央 | 川本町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 別府小橋 | （一）別府川本線 | 1961 | 4.7 | 6.15 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 仁井屋橋 | （一）別府川本線 | 1969 | 6 | 4.8 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 観音橋 | （一）別府川本線 | 1959 | 2.3 | 4.5 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 牧坂橋 | （一）別府川本線 | 1957 | 2 | 3.65 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 中村橋 | （一）別府川本線 | 1958 | 2.65 | 3.8 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 川替橋 | （一）別府川本線 | 1957 | 3.5 | 6.05 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 浸谷橋 | （一）別府川本線 | 1957 | 2.5 | 3.6 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R6 | III | 根固め、充填 | R6 | R6 | - | R11 |
| 無名橋地頭所 | （一）別府川本線 | 1982 | 2.5 | 4 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 湊橋 | （一）別府川本線 | 1971 | 27 | 7.8 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋谷戸 | （一）別府川本線 | 1982 | 6.2 | 4.4 | 06県央 | 川本町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 谷川橋 | （一）別府川本線 | 1937 | 31 | 5 | 06県央 | 川本町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 今木屋橋 | （一）宇都井阿須那線 | 1959 | 4.7 | 5.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 瑞雲寺橋 | （一）宇都井阿須那線 | 1960 | 4.2 | 4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 安田橋 | （一）高見出羽線 | 1979 | 10.6 | 7.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 瑞穂大橋 | （一）高見出羽線 | 1987 | 65.4 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新なめら橋 | （一）高見出羽線 | 1986 | 13.3 | 9.75 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 坂井屋橋 | （一）高見出羽線 | 1986 | 9.25 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 湊橋 | （一）邑南美郷線 | 1970 | 24 | 7.8 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | 再塗装 | | | | R10 |
| 後谷橋 | （一）邑南美郷線 | 1942 | 9 | 5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 角谷橋 | （一）邑南美郷線 | 1936 | 45.04 | 4.5 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋都賀西 | （一）邑南美郷線 | 1981 | 2.85 | 6.3 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 乙谷橋 | （一）邑南美郷線 | 1965 | 7.1 | 8.1 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 日貫大橋 | （一）日貫川本線 | 1987 | 20.07 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 元屋橋 | （一）日貫川本線 | 1959 | 3.6 | 4.8 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新宅２号橋 | （一）日貫川本線 | 1957 | 5.3 | 5.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 堂の前橋 | （一）日貫川本線 | 1974 | 4 | 8 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | III | 根固め、充填 | R9予定 | R11予定 | 18,000 | R11 |
| 日南屋橋 | （一）日貫川本線 | 1959 | 5.1 | 6.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 荒田橋 | （一）日貫川本線 | 1957 | 3.4 | 6.1 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 小薮橋 | （一）日貫川本線 | 1959 | 5.15 | 5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 志谷橋 | （一）日貫川本線 | 1965 | 8.1 | 5.36 | 06県央 | 川本町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 桧谷橋 | （一）日貫川本線 | 1955 | 28 | 4.1 | 06県央 | 川本町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 八面橋 | （一）日貫川本線 | 1970 | 91.3 | 5 | 06県央 | 川本町 | 無 | R4 | II | 再塗装 | | | | R9 |
| 芋畑坂橋 | （一）川本美郷線 | 1995 | 3.1 | 5.4 | 06県央 | 川本町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 芋畑峠橋 | （一）川本美郷線 | 1983 | 3.6 | 4.2 | 06県央 | 川本町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 芋畑橋 | （一）川本美郷線 | 1957 | 14.5 | 4 | 06県央 | 川本町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 立掛３号橋 | （一）川本美郷線 | 1995 | 2.45 | 5.9 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 立掛１号橋 | （一）川本美郷線 | 1995 | 2.6 | 4.2 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 坂根橋 | （一）川本美郷線 | 1958 | 5 | 4.4 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 金屋子橋 | （一）川本美郷線 | 1973 | 9.5 | 4.7 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 日平橋 | （一）川本美郷線 | 1972 | 8.5 | 4.6 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 渡津屋橋 | （一）川本美郷線 | 1973 | 2.9 | 5.6 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 都賀行大橋 | （一）川本美郷線 | 1973 | 125 | 4.6 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 皆井田大橋 | （一）皆井田江津線 | 1996 | 32 | 13 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 大竹橋 | （一）皆井田江津線 | 1977 | 30 | 9.96 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 中松屋橋 | （一）皆井田江津線 | 2000 | 13 | 13 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 聖滝橋 | （一）皆井田江津線 | 1975 | 53.09 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 紺屋橋 | （一）皆井田江津線 | 1975 | 6.45 | 8.1 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大竹橋(歩道橋) | （一）皆井田江津線 | 1999 | 30 | 3.9 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新大野橋 | （一）市木井原線 | 1992 | 27.184 | 11.5 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 長曽根橋 | （一）市木井原線 | 1990 | 43 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | 伸縮装置補修、橋梁耐震 | | | | R9 |
| 休み橋 | （一）市木井原線 | 1991 | 80 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | 伸縮装置補修、橋梁耐震 | | | | R9 |
| 鈩山橋 | （一）市木井原線 | 1992 | 92 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 葛ヶ谷橋 | （一）市木井原線 | 1991 | 82 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 渡瀬橋 | （一）市木井原線 | 1990 | 21 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 於保知大橋 | （一）市木井原線 | 1992 | 132 | 9.2 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 新鹿子原橋 | （一）市木井原線 | 1992 | 8.5 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 久保橋 | （国）３７５号 | 2000 | 145.8 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 火打谷橋 | （主）川本波多線 | 2000 | 91 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 四日市橋 | （国）３７５号 | 2002 | 96 | 15 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 才の原橋 | （国）３７５号 | 2003 | 86 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 乙原橋 | （主）川本波多線 | 2003 | 50 | 11.75 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 簗瀬橋 | （主）川本波多線 | 2003 | 45.2 | 11.9 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 市木大橋 | （主）田所国府線 | 2003 | 20.4 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 樋の詰橋 | （国）３７５号 | 2000 | 14.1 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 杉ヶ市橋 | （国）３７５号 | 2004 | 14 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 堂所橋 | （国）３７５号 | 2000 | 20.7 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 丸瀬橋 | （主）浜田八重可部線 | 1966 | 15.5 | 8.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 縫橋 | （主）川本波多線 | 2004 | 44 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 水ヶ谷橋 | （主）川本波多線 | 2004 | 45.4 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 出美橋 | （一）邑南高宮線 | 1967 | 11.8 | 4.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 大所下橋 | （一）邑南高宮線 | 1965 | 2 | 4.2 | 06県央 | 不明 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大所橋 | （一）邑南高宮線 | 1963 | 24 | 4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大所第１橋 | （一）邑南高宮線 | 1965 | 5.5 | 4.1 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大所第２橋 | （一）邑南高宮線 | 1965 | 5.5 | 4.15 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 大所第３橋 | （一）邑南高宮線 | 1965 | 3.5 | 4.1 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大所第４橋 | （一）邑南高宮線 | 1965 | 6 | 4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 大林下橋 | （一）邑南高宮線 | 1965 | 2.3 | 4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大林橋 | （一）邑南高宮線 | 1957 | 18 | 4 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 両国橋 | （一）邑南高宮線 | 1967 | 17.4 | 4.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 花の谷橋 | （一）美郷飯南線 | 2005 | 35 | 11 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 古市橋 | （主）大田桜江線 | 2007 | 4.847 | 4.8 | 06県央 | 川本町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 平田屋橋 | （主）浜田作木線 | 2008 | 5.6 | 7.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 谷尻橋 | （主）川本波多線 | 2005 | 39 | 10.2 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 邑智大橋 | （主）川本波多線 | 2007 | 270 | 9.7 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 九日市橋 | （一）美郷飯南線 | 2004 | 29 | 11 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 松原橋歩道橋 | （国）２６１号 | 2006 | 26.731 | 2.1 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大原橋歩道橋 | （国）２６１号 | 2006 | 22.3 | 2.1 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 上田所橋歩道橋 | （国）２６１号 | 2007 | 39.4 | 2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 坂井屋橋歩道橋 | （一）高見出羽線 | 2006 | 9.5 | 3.3 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新なめら橋歩道橋 | （一）高見出羽線 | 2008 | 14 | 2.9 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 瑞穂大橋歩道橋 | （一）高見出羽線 | 2009 | 52 | 2.8 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 村之郷１号橋 | （主）邑南飯南線 | 2008 | 12.6 | 8.07 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 村之郷２号橋 | （主）邑南飯南線 | 2008 | 12.6 | 8.07 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 根布大橋 | （主）浜田作木線 | 2005 | 57 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 口羽陸橋 | （主）浜田作木線 | 2008 | 99.5 | 11 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大谷橋 | （一）美郷飯南線 | 2005 | 9.8 | 7.7 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 松原橋 | （主）仁摩邑南線 | 2008 | 74 | 13 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 長田橋 | （主）甲田作木線 | 2005 | 32.5 | 12 | 06県央 | 邑南町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 温津谷橋 | （国）３７５号 | 2003 | 2.9 | 13.08 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 畑田橋 | （国）３７５号 | 2003 | 12.9 | 12 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 日和橋 | （一）日貫川本線 | 2004 | 24.5 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 福原橋 | （一）宇都井阿須那線 | 1986 | 18.017 | 5.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 石谷橋 | （国）２６１号 | 1956 | 2.1 | 9.8 | 06県央 | 邑南町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋川下7 | （国）２６１号 | 1982 | 2.4 | 15 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋川下8 | （国）２６１号 | 1982 | 2.5 | 10.8 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋上川戸 | （国）３７５号 | 1994 | 2.6 | 16.3 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 迫田橋 | （主）田所国府線 | 2010 | 11.94 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 殿畑西大橋 | （国）３７５号 | 2010 | 175 | 8.7 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 上城橋 | （国）３７５号 | 1983 | 7.7 | 15.8 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下城橋 | （国）３７５号 | 1983 | 10.05 | 10.7 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋乙原1 | （主）川本波多線 | 1997 | 5 | 15.6 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋乙原2 | （主）川本波多線 | 1995 | 5 | 15.7 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 牛ヶ峠橋 | （一）川本美郷線 | 1967 | 5 | 3.6 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大原向橋 | （一）川本美郷線 | 1967 | 5.42 | 4.4 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 行谷橋 | （主）川本波多線 | 2003 | 82 | 12.15 | 06県央 | 美郷町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 木口谷橋 | （主）大田桜江線 | 2006 | 6.3 | 6.85 | 06県央 | 川本町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 荻原橋２ | （主）浜田作木線 | 1986 | 14.6 | 7.7 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋因原3 | （国）２６１号 | 1989 | 5 | 13.95 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 無名橋川下9 | （国）２６１号 | 1982 | 2.5 | 9.75 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋上川戸1 | （国）３７５号 | 1989 | 2.6 | 11.1 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋上川戸2 | （国）３７５号 | 1983 | 3.6 | 10.6 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋川内 | （主）仁摩邑南線 | 1980 | 2.5 | 8.75 | 06県央 | 川本町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋岩屋 | （主）吉田邑南線 | 1987 | 2.5 | 9 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下伏谷橋 | （主）浜田作木線 | 1984 | 9.74 | 7.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 湯抱橋 | （国）３７５号 | 2010 | 92 | 9.2 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 木屋橋 | （主）浜田作木線 | 2011 | 2.9 | 13.5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 二反田橋 | （主）邑南飯南線 | 1996 | 16.1 | 8.99 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 殿畑東大橋 | （国）３７５号 | 2011 | 136.2 | 8.7 | 06県央 | 美郷町 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 川本大橋側道橋 | （主）川本波多線 | 2015 | 218 | | 06県央 | 川本町 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 松浦橋 | （主）浜田作木線 | 2012 | 27 | 8.2 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新岩木屋橋 | （主）浜田作木線 | 1900 | 7.2 | 13.18 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 谷尻橋 | （主）邑南飯南線 | 1998 | 26.1 | 8.2 | 06県央 | 美郷町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 川奥大橋 | （一）窪田山口線 | 2017 | 19.6 | 9.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| あさひ橋 | （一）静間久手停車場線 | 2018 | | | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| ハザマ橋 | （一）久利静間線 | 2021 | 3.9 | 10.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 金剛橋 | （一）久利静間線 | 2015 | 7.8 | 8.5 | 07大田 | 大田市 | 非該当 | | | | | | | |
| 忍原大橋 | （国）３７５号 | 1994 | 68 | 12.5 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 川合橋 | （国）３７５号 | 1976 | 27.1 | 6.7 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 深谷橋 | （国）３７５号 | 1937 | 3.3 | 6.5 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 深谷橋歩道橋 | （国）３７５号 | 2001 | 6.54 | 3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大沢陸橋 | （主）三瓶山公園線 | 1980 | 15.9 | 21.3 | 07大田 | 大田市 | 3次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 槙原橋 | （主）三瓶山公園線 | 1994 | 46.7 | 11 | 07大田 | 大田市 | 3次 | R7 | I | － | | | | |
| 妙見橋 | （主）三瓶山公園線 | 1994 | 46.4 | 11 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 原田橋 | （主）三瓶山公園線 | 1994 | 43 | 11 | 07大田 | 大田市 | 3次 | R7 | I | － | | | | |
| 三瓶橋 | （主）三瓶山公園線 | 1962 | 14.5 | 7.2 | 07大田 | 大田市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| 湯の谷橋 | （主）三瓶山公園線 | 1976 | 80 | 8.6 | 07大田 | 大田市 | 3次 | R7 | III | 対傾構補修、変位拘束構造補修、断面修復工 | R3 | R8予定 | 150,000 | R12 |
| 桜橋 | （主）仁摩邑南線 | 1995 | 14.8 | 12 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| みなかみ橋 | （主）仁摩邑南線 | 1992 | 21.3 | 12 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 白坏橋 | （主）仁摩邑南線 | 1995 | 9.2 | 12 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 前角橋 | （主）仁摩邑南線 | 1974 | 13.7 | 8 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 殿井手橋 | （主）仁摩邑南線 | 1974 | 15.1 | 10.2 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 清石橋 | （主）仁摩邑南線 | 1999 | 40.5 | 12 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 大森橋 | （主）仁摩邑南線 | 1994 | 12.6 | 12 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 宮前橋 | （主）仁摩邑南線 | 1996 | 28.1 | 12 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 不言城橋 | （主）温泉津川本線 | 1975 | 25.3 | 9.2 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 新箱坂橋 | （主）温泉津川本線 | 1975 | 19.7 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 箱坂橋 | （主）温泉津川本線 | 1956 | 11.05 | 7.65 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 隅田橋 | （主）温泉津川本線 | 1985 | 18.65 | 11 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 殿村橋 | （主）温泉津川本線 | 1960 | 7.5 | 8.6 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 福田橋 | （主）温泉津川本線 | 1973 | 4.2 | 7.3 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 行恒橋 | （主）大田桜江線 | 1974 | 74.47 | 10.8 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 安谷橋 | （主）大田桜江線 | 1974 | 13.1 | 7.2 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 銀水橋 | （一）久利五十猛停車場線 | 1974 | 23 | 9.75 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 市原橋 | （主）大田桜江線 | 1989 | 15.46 | 11 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 上市原橋 | （主）大田桜江線 | 1990 | 21.8 | 11 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 下佐摩橋 | （主）大田桜江線 | 1994 | 13.8 | 12 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 祖式橋 | （主）大田桜江線 | 1959 | 10.9 | 6.4 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 中橋 | （主）大田桜江線 | 1956 | 7.95 | 6.15 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大下橋 | （主）大田佐田線 | 1987 | 13.24 | 7.6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 諸木橋 | （主）大田佐田線 | 1989 | 39 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 大前橋 | （主）大田佐田線 | 1989 | 19.5 | 8.7 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 三瓶大橋 | （主）大田佐田線 | 1992 | 52 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 岩田橋 | （主）大田佐田線 | 1990 | 39.8 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 椿橋 | （主）大田佐田線 | 1990 | 60 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 矢谷橋 | （主）大田佐田線 | 1993 | 21 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 御山橋 | （主）大田佐田線 | 1994 | 30 | 9.47 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | III | 再塗装 | R3 | R6 | - | R8 |
| 洗心橋 | （主）大田佐田線 | 1993 | 87 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 野城大橋 | （主）大田佐田線 | 1992 | 91 | 11.45 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 現代橋 | （主）大田佐田線 | 1995 | 11.62 | 8.58 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 杉ノ谷橋 | （主）大田佐田線 | 1988 | 37 | 9.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 橋ヶ原橋 | （主）大田佐田線 | 1963 | 13.6 | 3.9 | 07大田 | 不明 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 小橋ヶ谷橋 | （主）大田佐田線 | 1963 | 5.35 | 4.3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 長久橋 | （一）和江港大田市停車場線 | 1976 | 48.52 | 10.3 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 太田橋 | （一）大田井田江津線 | 1964 | 9.5 | 7.3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 境橋 | （一）大田井田江津線 | 1953 | 8.4 | 5.9 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 上井田橋 | （一）大田井田江津線 | 1959 | 4.7 | 6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 仁万大橋 | （一）仁万停車場線 | 1997 | 37.11 | 11 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 善興寺橋 | （一）仁万停車場線 | 2004 | 35.8 | 11 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 川市橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1972 | 15.5 | 5.3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 中央橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1972 | 20.3 | 7.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 中山橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1996 | 2.6 | 6.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 坂根橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1971 | 5 | 4.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 一里塚橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1962 | 4.9 | 4.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 西奥谷橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1968 | 10.5 | 4.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 落合橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1971 | 10.15 | 4.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 上市橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1974 | 19.5 | 6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 五老橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1968 | 7 | 4.6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 先見谷橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1971 | 6 | 4.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 内田橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1975 | 6.5 | 6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| ナガタ橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1971 | 5 | 4.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 桐山橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1970 | 6.7 | 4.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | III | あて板補強、再塗装 | R9予定 | R11予定 | 18,000 | R11 |
| 浪田野橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 1974 | 7.4 | 6.3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 温泉津跨線橋 | （一）温泉津停車場線 | 1972 | 13.55 | 9.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 浜田橋 | （一）温泉津停車場線 | 1968 | 10.45 | 4.7 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 跨線橋 | （一）仁万港線 | 1965 | 10.4 | 12.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 港橋 | （一）温泉津港線 | 1967 | 8.3 | 6.15 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 鉱山橋 | （一）窪田山口線 | 1962 | 3.5 | 5.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 渡瀬橋 | （一）窪田山口線 | 1962 | 5.4 | 4.84 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 川奥橋 | （一）窪田山口線 | 2019 | 21.5 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 長谷橋 | （一）田儀山中大田線 | 1959 | 4.6 | 7.6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 井出口橋 | （一）田儀山中大田線 | 1978 | 38.1 | 9.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | III | ひび割れ注入工、表面含浸工 | R4 | R6 | - | R8 |
| 叶松橋 | （一）波根久手線 | 1976 | 22.9 | 9.7 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋１ | （一）波根久手線 | 1968 | 5.4 | 9.1 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 掛戸橋 | （一）波根久手線 | 1968 | 25 | 6.7 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| シオブチ橋 | （一）波根久手線 | 1968 | 5.8 | 13.5 | 07大田 | 大田市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋２ | （一）波根久手線 | 1968 | 2.4 | 8.3 | 07大田 | 大田市 | 3次 | R7 | II | － | | | | |
| モロトモ橋 | （一）波根久手線 | 1968 | 6 | 7 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 迫橋 | （一）池田久手停車場線 | 1968 | 5.6 | 4.6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 熊谷橋 | （一）池田久手停車場線 | 1957 | 10.7 | 5.1 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 前谷橋 | （一）池田久手停車場線 | 1970 | 14.5 | 4.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 大谷橋 | （一）池田久手停車場線 | 1959 | 4.7 | 5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 水別橋 | （一）池田久手停車場線 | 1954 | 4.4 | 4.4 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 鼻突橋 | （一）池田久手停車場線 | 1936 | 2.5 | 4.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大樫橋 | （一）池田久手停車場線 | 1957 | 3.6 | 3.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 雷橋 | （一）池田久手停車場線 | 1957 | 3.6 | 3.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 梅ノ木橋 | （一）池田久手停車場線 | 1936 | 5 | 4.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大城橋 | （一）池田久手停車場線 | 1954 | 4 | 4.4 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 麦原橋 | （一）池田久手停車場線 | 1935 | 4.2 | 3.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 西ノ俗橋 | （一）池田久手停車場線 | 1936 | 6 | 4.9 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 研砥橋 | （一）池田久手停車場線 | 1936 | 13 | 4.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | III | 断面修復工 | R7 | R9予定 | 80,000 | R10 |
| 才坂橋 | （一）池田久手停車場線 | 1980 | 9.5 | 6.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 三ツ石橋 | （一）池田久手停車場線 | 1954 | 6 | 4.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | III | 断面修復工 | R7 | R7 | - | R10 |
| 江谷橋 | （一）池田久手停車場線 | 1974 | 18.8 | 8.7 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 久手跨線橋 | （一）池田久手停車場線 | 1978 | 32.08 | 9.25 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 静間橋 | （一）静間久手停車場線 | 1954 | 135.23 | 6.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R8予定 | R11予定 | 140,000 | R11 |
| 静間橋歩道橋 | （一）静間久手停車場線 | 1984 | 138.6 | 3.3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 川合大橋 | （一）瓜坂川合線 | 1991 | 48 | 12 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 下中市橋 | （一）大国馬路停車場線 | 2001 | 23.5 | 11 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 中郷橋 | （一）大国馬路停車場線 | 1970 | 6.6 | 4 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新川橋 | （一）大国馬路停車場線 | 1962 | 7.8 | 5.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 塩郷橋 | （一）大国馬路停車場線 | 1958 | 10.6 | 4.5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| コウザン橋 | （一）久利静間線 | 1963 | 5 | 4.36 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 静間跨線橋 | （一）久利静間線 | 1981 | 65.97 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 大谷橋 | （国）３７５号 | 1999 | 11.6 | 13 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新八反田橋 | （主）大田桜江線 | 2001 | 13.8 | 11.9 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 宮下橋 | （主）仁摩邑南線 | 2002 | 30 | 15 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 専龍寺橋 | （主）川本波多線 | 2003 | 42 | 12 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 稚児大橋 | （主）大田佐田線 | 2002 | 92 | 9.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | III | 埋戻し | R4 | R5 | - | R8 |
| 長原大橋 | （主）川本波多線 | 2005 | 180 | 11.5 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| すげそ川橋 | （主）大田桜江線 | 2007 | 10.3 | 13 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 古市下橋 | （主）大田桜江線 | 1977 | 12.5 | 3.6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 安谷川橋 | （主）大田桜江線 | 1981 | 22.6 | 3.6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋(自転車道) | （主）仁摩邑南線 | 2002 | 10 | 3.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 渡り橋 | （主）仁摩邑南線 | 1985 | 4.5 | 3.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 大井出橋（歩道橋） | （主）仁摩邑南線 | 1983 | 22.3 | 3.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R4 | III | 再塗装 | R4 | R6 | - | R9 |
| 無名橋 | （主）川本波多線 | 1969 | 6.4 | 8.5 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 忍原峡大橋 | （国）３７５号 | 2000 | 59 | 12 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 戸蔵橋 | （主）大田桜江線 | 1998 | 21.7 | 13 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 銀水大橋 | （主）大田桜江線 | 2002 | 43 | 13 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 掛戸歩道橋 | （一）波根久手線 | 2003 | 44 | 4.3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 佐津目橋 | （一）窪田山口線 | 1972 | 3.6 | 6.6 | 07大田 | 大田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新川橋 | （一）静間久手停車場線 | 2003 | 20 | 15 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 三瓶橋歩道橋 | （主）三瓶山公園線 | 2008 | 29.5 | 2.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 鉾原大橋 | （主）川本波多線 | 2008 | 136 | 11.5 | 07大田 | 大田市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大坪橋 | （一）美郷大森線 | 1988 | 13.7 | 9.45 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 畑橋 | （一）池田久手停車場線 | 2009 | 5 | 7.85 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 前見橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 2012 | 2.93 | 5 | 07大田 | 大田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 温泉城橋 | （一）湯里停車場祖式線 | 2010 | 30.7 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 宮の森橋 | （一）久利五十猛停車場線 | 2011 | 18.16 | 8.2 | 07大田 | 不明 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 役場前橋 | （一）久利五十猛停車場線 | 1999 | 10.5 | 10.3 | 07大田 | 大田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 宮ノ前橋 | （主）仁摩邑南線 | 2011 | 18.66 | 8.7 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下郷橋 | （主）仁摩邑南線 | 2011 | 23.88 | 8.7 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 荷繰下橋 | （主）仁摩邑南線 | 1991 | 14.14 | 3.8 | 07大田 | 大田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新大原橋 | （主）仁摩邑南線 | 2013 | 51.4 | 8.7 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | III | 再塗装 | R7 | R7 | - | R9 |
| 宮風呂橋 | （主）仁摩邑南線 | 2012 | 43.4 | 9.03 | 07大田 | 大田市 | 1次 | R4 | III | 再塗装 | R7 | R7 | - | R9 |
| 山中新大橋 | （主）大田桜江線 | 2012 | 13 | 8.2 | 07大田 | 大田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 飯谷橋 | （主）大田桜江線 | 2012 | 18.5 | 8.2 | 07大田 | 不明 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 銀山川橋 | （一）久利静間線 | 2014 | 23.894 | 11 | 07大田 | 不明 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 釜田橋 | （一）久利五十猛停車場線 | 2010 | 9.12 | 10 | 07大田 | 不明 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋２ | （主）仁摩邑南線 | 1993 | 2.6 | 7.4 | 07大田 | 大田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 江谷橋歩道橋 | （一）池田久手停車場線 | 1993 | 18.2 | 2.8 | 07大田 | 不明 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 観蛍橋 | （一）皆井田江津線 | 2019 | 16.6 | 8.2 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 同所橋歩道橋 | （国）１８６号 | 2018 | 20 | 2.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 高仙橋 | （一）浅利渡津線 | 2012 | 138 | 11.75 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 要害山橋 | （一）浅利渡津線 | 2017 | 24.3 | 12 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 美又いでゆ橋 | （主）田所国府線 | 2018 | 39.8 | 6.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 有福温泉大橋 | （主）田所国府線 | 2022 | 73 | 13.5 | 08浜田 | 江津市 | | | | | | | | |
| 愛宕橋 | （一）大田井田江津線 | 2018 | 16.6 | 11 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 栗栖橋 | （主）桜江金城線 | 2019 | 26.6 | 26.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 上河戸新橋 | （一）川平停車場線 | 2017 | 40 | | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新大元橋 | （主）桜江金城線 | 1900 | | | 08浜田 | 浜田市 | | R7 | II | － | | | | |
| 押入橋 | （主）浜田八重可部線 | 2021 | 14.5 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 漆谷橋歩道橋 | （国）１８６号 | 2012 | 8 | | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 的場橋 | （主）大田桜江線 | 1999 | 17.8 | 7.35 | 08浜田 | 江津市 | | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋（２号ボックスカルバート） | （一）川平停車場線 | 2022 | 11.35 | 11.35 | 08浜田 | 江津市 | | | | | | | | |
| 上谷橋 | （主）大田桜江線 | 2022 | 22.4 | 6.2 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 小松橋 | （国）１８６号 | 2022 | 12 | 10 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 深山橋 | （主）浜田美都線 | 2024 | | 8.25 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | | | | | | | |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 無名橋 | （主）大田桜江線 | 2022 | 4.3 | 5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 糸滝橋 | （一）波佐芸北線 | 2022 | 2.86 | 7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 坂本橋 | （国）２６１号 | 1974 | 64 | 9 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | III | ボルト補修 | R9予定 | R10予定 | 138,000 | R10 |
| 無名橋1 | （国）２６１号 | 1974 | 5.8 | 9.8 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋2 | （国）２６１号 | 1974 | 5.8 | 9.8 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋3 | （国）２６１号 | 1974 | 5.8 | 9.8 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋4 | （国）２６１号 | 1974 | 6.8 | 9.55 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 和田橋 | （国）２６１号 | 1973 | 6.6 | 11.9 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋5 | （国）２６１号 | 1973 | 3.6 | 9.4 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋6 | （国）２６１号 | 1973 | 11.6 | 9.55 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 第２久井谷橋 | （国）２６１号 | 1973 | 30.8 | 9.5 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 第１久井谷橋 | （国）２６１号 | 1973 | 9.5 | 9.3 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| しょうろ橋 | （国）２６１号 | 1973 | 12.55 | 9.3 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 第５大倉橋 | （国）２６１号 | 1972 | 13.7 | 9.3 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋7 | （国）２６１号 | 1973 | 3.6 | 10 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋8 | （国）２６１号 | 1973 | 3.3 | 10.2 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 第４大倉橋 | （国）２６１号 | 1972 | 30.72 | 9.8 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 第３大倉橋 | （国）２６１号 | 1972 | 23.94 | 9.8 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 第２大倉橋 | （国）２６１号 | 1972 | 40 | 9.8 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | III | 当て板補強 | R7 | R9予定 | 46,000 | R10 |
| 第１大倉橋 | （国）２６１号 | 1972 | 20.7 | 9.3 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大倉橋 | （国）２６１号 | 1972 | 20.7 | 9.3 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋9 | （国）２６１号 | 1972 | 6 | 10.9 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋10 | （国）２６１号 | 1972 | 2.7 | 11.75 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋11 | （国）２６１号 | 1972 | 2.5 | 11.8 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 臼木橋 | （国）２６１号 | 1971 | 25.2 | 9.3 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | II | 再塗装 | | | | R10 |
| 日ノ瀬橋 | （国）２６１号 | 1966 | 11.1 | 6.95 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 桜江大橋 | （主）桜江金城線 | 1977 | 211.12 | 9.75 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | III | ボルト再設置・高欄取替 | R9予定 | R11予定 | 300,000 | R12 |
| 川戸橋 | （主）桜江金城線 | 1972 | 75 | 8.1 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | III | 塗替 | R9予定 | R11予定 | 200,000 | R12 |
| 母抱橋 | （主）桜江金城線 | 1994 | 45 | 11 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 下田橋 | （主）桜江金城線 | 1997 | 16.23 | 9.2 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 長谷中橋 | （主）桜江金城線 | 1999 | 30.93 | 9.2 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 上落合橋 | （主）大田桜江線 | 1977 | 8 | 5.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 落合橋 | （主）大田桜江線 | 1977 | 14.55 | 7.25 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 前野田橋 | （主）大田桜江線 | 1956 | 4.4 | 3.7 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R9予定 | 10,000 | R10 |
| 中谷橋 | （主）大田桜江線 | 1973 | 4.2 | 3.95 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 岩根橋 | （主）大田桜江線 | 1960 | 4.3 | 6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 長戸路橋 | （主）大田桜江線 | 1937 | 58.7 | 4.6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| ひさのこ橋 | （一）三次江津線 | 1954 | 5.1 | 4.1 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 跨線橋1 | （一）三次江津線 | 1957 | 8 | 4.3 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | III | 当て板補強 | R6 | R10予定 | 80,000 | R10 |
| 近原橋 | （一）三次江津線 | 1982 | 108 | 6.2 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 仁万瀬橋 | （一）三次江津線 | 1977 | 6.7 | 5.64 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 谷口橋 | （一）三次江津線 | 1954 | 4 | 3.6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 床版橋 | （一）三次江津線 | 1978 | 3.3 | 3.9 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 御成屋橋 | （一）日貫川本線 | 1960 | 4.1 | 3.9 | 08浜田 | 邑南町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 一飛橋 | （一）日貫川本線 | 1970 | 10.45 | 5.3 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 渡田橋 | （一）日貫川本線 | 1969 | 17 | 5.9 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 田津橋 | （一）日貫川本線 | 1960 | 14.65 | 4.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 渡橋 | （一）日貫川本線 | 1960 | 4.8 | 4.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 鳴滝橋 | （一）日貫川本線 | 1961 | 5.5 | 4.1 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 糸谷橋 | （一）皆井田江津線 | 1962 | 13.7 | 4.55 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 日和川橋 | （一）皆井田江津線 | 1960 | 21.9 | 4.82 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 江尾橋 | （一）皆井田江津線 | 1961 | 99.56 | 6.6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 新市山橋 | （主）桜江金城線 | 1973 | 24.46 | 8 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | | その他 | | | | | |
| 井谷橋 | （一）皆井田江津線 | 1959 | 3.6 | 5.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 山中大橋 | （一）桜江旭インター線 | 1997 | 176 | 9.85 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 勝地大橋 | （一）桜江旭インター線 | 2000 | 281 | 10.75 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 上口橋 | （主）大田桜江線 | 2000 | 26.5 | 11 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 鹿賀谷橋 | （一）日貫川本線 | 1991 | 61.2 | 6.2 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 浜田大橋 | （国）１８６号 | 1983 | 48.5 | 20.8 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新今井迫橋 | （国）１８６号 | 1992 | 12.34 | 13.8 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 三宮橋 | （国）１８６号 | 1968 | 60 | 8.8 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 後野橋 | （国）１８６号 | 1968 | 86.9 | 8.8 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | III | 当て板補強、再塗装、支承交換 | R4 | R6 | - | R9 |
| 七条橋 | （国）１８６号 | 1988 | 4.41 | 21.5 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 雲城大橋 | （国）１８６号 | 1982 | 23.76 | 12 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 同所橋 | （国）１８６号 | 1954 | 11 | 6.7 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 札場橋 | （国）１８６号 | 1956 | 7.8 | 7 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 小国大橋 | （国）１８６号 | 1994 | 90 | 12 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 笹ヶ峠大橋 | （国）１８６号 | 1993 | 74 | 12 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 境橋 | （国）１８６号 | 1962 | 8.5 | 8.5 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 朝日橋 | （国）１８６号 | 1959 | 22.54 | 7.38 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 漆谷橋 | （国）１８６号 | 1965 | 5.4 | 8 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 休石谷橋 | （国）１８６号 | 1964 | 11.6 | 9.19 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 長田橋 | （国）１８６号 | 1965 | 46.8 | 8.7 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 80,000 | R11 |
| 傍示橋 | （国）１８６号 | 1965 | 28 | 7.6 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋1 | （国）１８６号 | 1974 | 2.8 | 12.4 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 河内１号橋 | （国）１８６号 | 1997 | 89 | 5.85 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋2 | （国）１８６号 | 1974 | 3.5 | 12.4 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 河内２号橋 | （国）１８６号 | 1998 | 21.7 | 5.95 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 長良橋 | （国）２６１号 | 1965 | 12.5 | 7.7 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 尾島橋 | （国）２６１号 | 1966 | 36.68 | 9.7 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | III | 当て板補強、再塗装 | R6 | R8予定 | 60,000 | R10 |
| 太田橋 | （国）２６１号 | 1966 | 10.6 | 7.3 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 中芝橋 | （主）浜田八重可部線 | 1986 | 33 | 14.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 佐野大橋 | （主）浜田八重可部線 | 1991 | 27.77 | 10 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 上佐野橋 | （主）浜田八重可部線 | 1991 | 11.6 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 久佐川橋 | （主）浜田八重可部線 | 1991 | 30.15 | 8 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 丸原橋 | （主）浜田八重可部線 | 1995 | 20.8 | 11.5 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 巌橋 | （主）浜田八重可部線 | 1973 | 19.7 | 9.4 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 鹿鳴橋 | （主）浜田八重可部線 | 1964 | 20 | 7.8 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | III | 断面修復 | R9予定 | R11予定 | 80,000 | R12 |
| 渡利屋橋 | （主）浜田八重可部線 | 1986 | 6.3 | 9.3 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 梅木谷橋 | （主）浜田八重可部線 | 1987 | 7 | 9.4 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 都橋 | （主）浜田八重可部線 | 1987 | 6.2 | 12.8 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 戸地橋 | （主）浜田八重可部線 | 1962 | 3.8 | 5.9 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | III | 断面修復等 | R9予定 | R11予定 | 80,000 | R12 |
| 林蔵寺橋 | （主）浜田八重可部線 | 1960 | 6.1 | 6 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 上赤谷橋 | （主）浜田八重可部線 | 1962 | 3.3 | 5.6 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 赤谷橋 | （主）浜田八重可部線 | 1969 | 38.06 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 岩畳橋 | （主）浜田八重可部線 | 1989 | 59.8 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 越木橋 | （主）浜田八重可部線 | 1957 | 30.68 | 6.7 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | III | あて板補修・塗替 | R10 | R12予定 | 80,000 | R12 |
| 貝崎橋 | （主）浜田八重可部線 | 1934 | 4.4 | 5.8 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 内ヶ原橋 | （主）浜田八重可部線 | 1934 | 4.3 | 6.5 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 早水橋 | （主）浜田八重可部線 | 1966 | 16.4 | 7.6 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 森迫橋 | （主）浜田八重可部線 | 1998 | 7.4 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 無名橋1 | （主）浜田八重可部線 | 1999 | 2.9 | 10 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 新重富橋 | （主）浜田作木線 | 1994 | 20.5 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 本郷橋 | （主）浜田作木線 | 1974 | 13.4 | 9.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 新戸川橋 | （主）浜田作木線 | 1987 | 99.3 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 大石谷橋 | （主）旭戸河内線 | 1976 | 9.5 | 5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 大前橋 | （主）旭戸河内線 | 1967 | 15.7 | 5.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 森沢橋 | （主）旭戸河内線 | 1962 | 5.7 | 6.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 中畑橋 | （主）旭戸河内線 | 1986 | 9.4 | 6.95 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 京屋橋 | （主）旭戸河内線 | 1976 | 2.8 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 港橋 | （主）浜田港線 | 2001 | 26 | 14.8 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新内田橋 | （主）浜田美都線 | 1982 | 25.5 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| たぶさ谷橋 | （主）浜田美都線 | 1998 | 45.5 | 12 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 築出橋 | （主）浜田美都線 | 1997 | 10 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 湯谷橋 | （主）浜田美都線 | 1985 | 7.1 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 一の瀬橋 | （主）浜田美都線 | 1988 | 72 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新鍋石橋 | （主）浜田美都線 | 1993 | 17 | 10.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下谷大橋 | （主）浜田美都線 | 1996 | 27.5 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 大崎橋 | （主）浜田美都線 | 1959 | 2.9 | 5.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 茶臼小橋 | （主）浜田美都線 | 1985 | 5.14 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 茶臼橋 | （主）浜田美都線 | 1985 | 43.5 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋1 | （主）浜田美都線 | 1985 | 2.6 | 8.95 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 菱橋 | （主）浜田美都線 | 1995 | 2.86 | 8.5 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 宮の前橋 | （主）浜田美都線 | 1962 | 4.5 | 5.4 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 田の原橋 | （主）浜田美都線 | 1959 | 4.4 | 5.3 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 吉留橋 | （主）桜江金城線 | 1983 | 7.6 | 9.75 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大元橋 | （主）桜江金城線 | 2009 | 3.1 | 4.4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 滝原橋 | （主）桜江金城線 | 1987 | 16.2 | 12.15 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 下長屋橋 | （主）桜江金城線 | 1977 | 15 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 金田新橋 | （主）桜江金城線 | 1982 | 11.5 | 14.29 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 金城大橋 | （主）桜江金城線 | 1988 | 24.5 | 10.1 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 美又温泉橋 | （主）桜江金城線 | 1998 | 34.5 | 12 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 田代城橋 | （主）桜江金城線 | 1998 | 10.92 | 12 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 皆合大橋 | （主）桜江金城線 | 1997 | 42 | 12.25 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 観音橋 | （主）三隅美都線 | 1987 | 13 | 12.9 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 三隅大橋 | （主）三隅美都線 | 1985 | 110.2 | 12.8 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 鹿子谷橋 | （主）三隅美都線 | 1975 | 8.5 | 5.75 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 出合橋 | （主）三隅美都線 | 1985 | 29 | 15 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 郷橋 | （主）三隅美都線 | 1985 | 6.82 | 10.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋1 | （主）三隅美都線 | 1986 | 2.6 | 8.85 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 益屋谷橋 | （主）三隅美都線 | 1986 | 5.1 | 16.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋2 | （主）三隅美都線 | 1996 | 2.3 | 5.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 栃谷橋 | （主）田所国府線 | 1984 | 44 | 5.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 葛橋 | （主）田所国府線 | 1998 | 4.1 | 9.1 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 今野屋橋 | （主）田所国府線 | 1982 | 11 | 6.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 下本郷橋 | （主）田所国府線 | 1959 | 12.22 | 5.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 谷橋 | （主）田所国府線 | 1962 | 3 | 5.92 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 豊水橋 | （主）田所国府線 | 1994 | 24 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新水橋 | （主）田所国府線 | 1999 | 30.5 | 14 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 魚切橋 | （主）田所国府線 | 1960 | 7 | 4.77 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 高杉橋 | （主）田所国府線 | 1958 | 5.47 | 3.95 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 20,000 | R11 |
| 美又橋 | （主）田所国府線 | 1968 | 23 | 5.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 福田橋 | （主）田所国府線 | 1969 | 16 | 7.7 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 本明大橋 | （主）田所国府線 | 1993 | 76 | 9.95 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 出湯橋 | （主）田所国府線 | 1978 | 17.85 | 12.3 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 湯本橋 | （主）田所国府線 | 1962 | 5.5 | 6.01 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 湯路橋 | （主）田所国府線 | 1987 | 31.1 | 11 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 塩水橋 | （一）跡市波子停車場線 | 1934 | 3.54 | 7.65 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 中橋 | （主）田所国府線 | 1990 | 52 | 9.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 大橋 | （主）田所国府線 | 1993 | 54.4 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 府中橋 | （主）田所国府線 | 1991 | 82.2 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 山崎橋 | （主）田所国府線 | 1986 | 2.7 | 9.35 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 木田橋 | （主）田所国府線 | 1991 | 6 | 19.56 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 幸水橋 | （主）田所国府線 | 1995 | 26.3 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 白角新大橋 | （主）田所国府線 | 2000 | 92 | 10.75 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 谷川橋 | （一）跡市波子停車場線 | 1962 | 2.4 | 5.95 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 上条橋 | （主）田所国府線 | 2021 | 6.73 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 塚ノ元橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1992 | 13.7 | 7.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 川尻橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1989 | 11.5 | 16.1 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 日高橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1991 | 22 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 谷山橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1991 | 4.3 | 9 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 弥栄大橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1980 | 175 | 6 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 猪遊橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1977 | 59 | 6 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大利橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1983 | 7.3 | 8.7 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 大明神橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1986 | 6.1 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山崎橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1986 | 19.26 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 間所橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1969 | 8.5 | 5.85 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 柚根橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1979 | 3.7 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 上の谷橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1967 | 6.4 | 4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 鹿谷橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1967 | 6.4 | 4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 二本杉橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1970 | 4 | 4.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | III | 断面修復等 | R9予定 | R11予定 | 80,000 | R12 |
| 雲月橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1970 | 4.5 | 4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 白川橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1965 | 6 | 5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R10 | R12予定 | 50,000 | R12 |
| 新橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1965 | 8.2 | 5.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | III | あて板補修・断面修復 | R10 | R12予定 | 80,000 | R12 |
| 無名橋1 | （主）弥栄旭インター線 | 1995 | 4.6 | 15.5 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 数馬橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1986 | 2.9 | 7.65 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 出合橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1990 | 19.17 | 9.11 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山本橋 | （主）弥栄旭インター線 | 1965 | 6 | 4.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 瀬尻橋 | （一）三次江津線 | 1978 | 15.4 | 5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 跨線橋2 | （一）三次江津線 | 1957 | 12.2 | 6.7 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 船津橋 | （一）三次江津線 | 1933 | 13.2 | 4.56 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 赤栗跨線橋 | （一）三次江津線 | 1967 | 20.8 | 4.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | III | 当て板補強、再塗装 | R6 | R7 | - | R10 |
| 清水橋 | （一）三次江津線 | 1960 | 7.7 | 6.6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 清尻橋 | （一）三次江津線 | 1960 | 8.5 | 6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 滝ノ元橋 | （一）三次江津線 | 1958 | 4.1 | 6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 船床橋 | （一）三次江津線 | 1966 | 5 | 5.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 加計口橋 | （一）都川中野線 | 1967 | 20 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 原尻橋 | （一）都川中野線 | 1967 | 17.5 | 6.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 足尾橋 | （一）都川中野線 | 1947 | 6 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | III | 断面修復 | R9予定 | R11予定 | 80,000 | R12 |
| 無名橋1 | （一）都川中野線 | 1951 | 6.2 | 5.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 小薮橋 | （一）都川中野線 | 1972 | 38 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 上足谷橋 | （一）都川中野線 | 1962 | 5 | 6.35 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | III | － | R10 | R12予定 | 80,000 | R12 |
| 渡利屋橋 | （一）都川中野線 | 1973 | 4.1 | 6.9 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 宮之元橋 | （一）都川中野線 | 1974 | 4.8 | 5.1 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 桜ヶ里橋 | （一）都川中野線 | 1976 | 17 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 新久佐橋 | （一）今福芸北線 | 1999 | 11.4 | 14 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 三谷橋 | （一）今福芸北線 | 1990 | 16.4 | 7.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋1 | （一）今福芸北線 | 1989 | 3.1 | 12 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 長谷橋 | （一）今福芸北線 | 1945 | 4.6 | 6.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 常盤橋 | （一）波佐芸北線 | 1970 | 40 | 7.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 栗ノ木田橋 | （一）波佐芸北線 | 1987 | 12 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 久留目橋 | （一）波佐芸北線 | 1985 | 3.35 | 11.22 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 淀屋橋 | （一）波佐芸北線 | 1985 | 5.59 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 宇野屋橋 | （一）波佐芸北線 | 1985 | 4.87 | 5.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 椿橋 | （一）波佐芸北線 | 1953 | 4.7 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 20,000 | R11 |
| 無名橋2 | （一）波佐芸北線 | 1985 | 2.3 | 7.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 小谷橋 | （一）波佐芸北線 | 1955 | 5 | 4.05 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大吊橋 | （一）波佐芸北線 | 1945 | 3.8 | 4.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 20,000 | R11 |
| 学校下橋 | （一）波佐芸北線 | 1959 | 3.8 | 4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 下手沖橋 | （一）波佐芸北線 | 1959 | 5.85 | 4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 20,000 | R11 |
| 下手沖一号橋 | （一）波佐芸北線 | 1959 | 2.4 | 4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 下手沖二号橋 | （一）波佐芸北線 | 1959 | 2.25 | 3.75 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 20,000 | R11 |
| 飯野山橋 | （一）波佐芸北線 | 1985 | 4.2 | 5.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 井手ヶ原上橋 | （一）波佐芸北線 | 1985 | 2.6 | 5.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 善四郎橋 | （一）波佐芸北線 | 1986 | 8.5 | 4.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 悪谷橋 | （一）波佐芸北線 | 1990 | 6.58 | 6.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大曲り橋 | （一）波佐芸北線 | 1970 | 10.6 | 5.9 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山崎宅前橋 | （一）波佐芸北線 | 1970 | 5 | 4.4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 鍋滝橋 | （一）波佐芸北線 | 1985 | 4.9 | 4.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 峠谷橋 | （一）波佐芸北線 | 1971 | 3.1 | 3.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 郡界橋 | （一）益田種三隅線 | 1957 | 3.3 | 4.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 栃ノ木橋 | （一）益田種三隅線 | 1985 | 6.6 | 14.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋1 | （一）益田種三隅線 | 1985 | 4.4 | 5.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 松原橋 | （一）益田種三隅線 | 1969 | 24.4 | 4.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | III | 当て板補強、再塗装 | R5 | R8予定 | 80,000 | R8 |
| 新川橋 | （一）益田種三隅線 | 1972 | 135.3 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | III | 再塗装、伸縮補修、支承補修 | R3 | R8予定 | 800,000 | R8 |
| 風呂ノ木橋 | （一）益田種三隅線 | 1972 | 12.1 | 9.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 三隅橋 | （一）益田種三隅線 | 1957 | 3.1 | 6.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 八曽橋 | （一）益田種三隅線 | 1986 | 49 | 8.85 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | III | 主桁断面修復、支承交換 | R5 | R8予定 | 20,000 | R8 |
| 波積橋 | （一）大田井田江津線 | 1959 | 5 | 6.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 慈恩寺橋 | （一）大田井田江津線 | 2002 | 42.3 | 11 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 無名橋1 | （一）大田井田江津線 | 1997 | 2.32 | 9 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 瀬丸橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1980 | 57.2 | 9.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 新橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1983 | 42.7 | 9.25 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新芦谷橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1981 | 9 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上古和橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1982 | 7 | 7.35 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 上古和大橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1982 | 99 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | III | 舗装打ち換え、橋面防水、ひび割れ補修 | R4 | R5 | - | R8 |
| 新安養寺橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1983 | 68 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 黒松橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1987 | 53 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新谷橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1982 | 18 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 谷橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1963 | 12.05 | 4.1 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 殿田橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1979 | 6.9 | 4.65 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 越前橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1966 | 13.65 | 4.55 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 三升田橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1959 | 5 | 4.25 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 脇橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1967 | 3.2 | 7.75 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新千部橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1984 | 25.6 | 6.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 御幸橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1936 | 8.7 | 11.4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 新高内橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1995 | 4.7 | 9.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 天狗岩橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1959 | 2.5 | 3.91 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | III | 断面修復 | R3 | R3 | - | R8 |
| 樋滝橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1979 | 6.8 | 6.45 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 改良橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1967 | 12.25 | 4.05 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 藤見橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1990 | 19.8 | 11.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 畑橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1992 | 21 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 大長見大橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 1993 | 212 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 蔵谷川橋 | （一）黒松停車場線 | 1959 | 4.3 | 4 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 土穴橋 | （一）下府停車場線 | 1991 | 54.8 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | III | 再塗装、伸縮装置取替 | R5 | R7 | - | R9 |
| 大社橋 | （一）浜田停車場線 | 1967 | 10 | 11.35 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 観月橋 | （一）三隅停車場線 | 1982 | 6.7 | 9.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 白寅橋 | （一）三隅停車場線 | 1986 | 14 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 松川橋 | （一）川平停車場線 | 1956 | 188.1 | 6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 113,000 | R10 |
| 堂登橋 | （一）川平停車場線 | 1974 | 3.2 | 7.4 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 広重橋 | （一）川平停車場線 | 1949 | 4 | 4.4 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | III | 断面修復修復 | R7 | R7 | - | R10 |
| 都治橋 | （一）川平停車場線 | 1972 | 36.6 | 7.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | III | 当て板補強、再塗装 | R7 | R9予定 | 200,000 | R10 |
| 東の橋 | （一）黒松港線 | 1978 | 6 | 5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 前川橋 | （一）黒松港線 | 1978 | 4 | 6.2 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 江川橋 | （一）浜田商港線 | 1963 | 8.4 | 8.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 円通寺橋 | （一）浜田商港線 | 1969 | 6.3 | 5.9 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋1 | （一）浜田商港線 | 1978 | 2.5 | 6.05 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 福井橋 | （一）浜田商港線 | 1955 | 7.55 | 8.79 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 青川橋 | （一）浜田商港線 | 1990 | 13 | 8.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 長浜跨線橋 | （一）浜田商港線 | 1974 | 29 | 12.05 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 清見橋 | （一）皆井田江津線 | 1960 | 3.5 | 3.85 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 郡界橋 | （一）皆井田江津線 | 1986 | 25.3 | 5.35 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 舞立橋 | （一）皆井田江津線 | 1973 | 2.7 | 5.7 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 谷橋 | （一）皆井田江津線 | 1933 | 3.3 | 5.15 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 東橋 | （一）皆井田江津線 | 1987 | 11.6 | 4.6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 神村新橋 | （一）皆井田江津線 | 1998 | 32.6 | 11 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 神村橋 | （一）皆井田江津線 | 1994 | 18.6 | 11.05 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 新二宮橋 | （一）皆井田江津線 | 1995 | 22.25 | 16.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 目田橋 | （一）跡市川平停車場線 | 1985 | 15.11 | 4.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 坂根橋 | （一）跡市川平停車場線 | 1970 | 3.9 | 4.1 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 鍛冶橋 | （一）跡市川平停車場線 | 1970 | 6.4 | 4.9 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 大本橋 | （一）跡市川平停車場線 | 1969 | 7.2 | 6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下城橋 | （一）跡市川平停車場線 | 1977 | 2.2 | 4.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 奥谷橋 | （一）跡市川平停車場線 | 1973 | 29.8 | 7.15 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | III | 脱落ボルト補修 | R7 | R7 | - | R9 |
| 魚切橋 | （一）下府江津線 | 1990 | 38.5 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新開橋 | （一）下府江津線 | 1997 | 11.4 | 17.8 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 牢元橋 | （一）跡市波子停車場線 | 1960 | 2.3 | 5.6 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 村界橋 | （一）跡市波子停車場線 | 1958 | 2.7 | 5.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 下佐野橋 | （一）佐野波子停車場線 | 1967 | 5.2 | 6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 宇津井橋 | （一）佐野波子停車場線 | 1977 | 40 | 8.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 千谷橋 | （一）佐野波子停車場線 | 1986 | 13.56 | 7.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| ソフ谷橋 | （一）佐野波子停車場線 | 1990 | 3.6 | 3.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 葦ヶ迫橋 | （一）佐野波子停車場線 | 1990 | 8.66 | 3.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 八頭蔵橋 | （一）佐野波子停車場線 | 1990 | 7.41 | 7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋1 | （一）佐野波子停車場線 | 1982 | 4.2 | 5.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋1 | （一）浅利渡津線 | 1989 | 5.8 | 12.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 羽原橋 | （一）一の瀬折居線 | 1966 | 6 | 4.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 小谷橋 | （一）一の瀬折居線 | 1967 | 2.7 | 3.85 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 釜田橋 | （一）一の瀬折居線 | 1985 | 9.18 | 10.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 周布地橋 | （一）一の瀬折居線 | 1985 | 13.5 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 日吉橋 | （一）一の瀬折居線 | 1985 | 4.4 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 八幡橋 | （一）一の瀬折居線 | 1968 | 10 | 4.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大谷橋 | （一）一の瀬折居線 | 1985 | 10.26 | 11.26 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 滝見橋 | （一）一の瀬折居線 | 1969 | 19 | 6.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 市場橋 | （一）一の瀬折居線 | 1969 | 4.6 | 3.9 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 上今明橋 | （一）一の瀬折居線 | 1960 | 4.7 | 3.4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 室谷橋 | （一）一の瀬折居線 | 1985 | 5.2 | 4.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 森谷橋 | （一）一の瀬折居線 | 1957 | 3.7 | 3.75 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 郷ノ森橋 | （一）一の瀬折居線 | 1955 | 4.25 | 3.65 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 境橋 | （一）一の瀬折居線 | 1962 | 3.2 | 4.5 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 二反田橋 | （一）一の瀬折居線 | 1986 | 13.4 | 5.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 神社橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1988 | 8.26 | 18.49 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 下今明橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1960 | 5.6 | 5.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小川橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1949 | 3 | 3.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小原橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1964 | 13.5 | 4.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 井野大橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1985 | 32.1 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 出合橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1962 | 15 | 5.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | III | 主桁断面修復工、支承交換 | R5 | R7 | - | R8 |
| 殿河内橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1968 | 23 | 8.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 久根郷橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1988 | 2.5 | 11.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 村界橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1966 | 7 | 4.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 第二牛谷橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1961 | 107.5 | 6.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下内田橋 | （一）三隅井野長浜線 | 1983 | 18.6 | 14.6 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 第一牛谷橋 | （一）美川周布線 | 1965 | 10.6 | 5.64 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 五反田橋 | （一）長安野坂線 | 1985 | 12.5 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 六歩谷橋 | （一）長安野坂線 | 1990 | 9.7 | 7.9 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 三井田前橋 | （一）長安野坂線 | 1986 | 8.32 | 10.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 第一若生橋 | （一）波佐匹見線 | 1970 | 2.2 | 3.4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 第二若生橋 | （一）波佐匹見線 | 1970 | 2.6 | 3.9 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| ゆ～ゆ～ふれあい大橋 | （一）桜江旭インター線 | 2000 | 106.5 | 10.75 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 白角大橋 | （一）桜江旭インター線 | 1992 | 25 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 分田谷橋 | （一）江津インター線 | 1992 | 21.57 | 17.8 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 足立橋 | （主）浜田美都線 | 2000 | 85 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | III | 再塗装、ひび割れ補修 | R4 | R4 | - | R9 |
| 羽原大橋 | （主）浜田美都線 | 2000 | 113 | 10.75 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 下鍋石橋 | （主）浜田美都線 | 2001 | 52.5 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R4 | III | 再塗装、伸縮装置取替 | R4 | R7 | - | R9 |
| 新羽原橋 | （一）一の瀬折居線 | 1997 | 16 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 和田大橋 | （主）浜田作木線 | 2001 | 157 | 10.75 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | III | あて板補修・塗替 | R10 | R12予定 | 250,000 | R12 |
| 無名橋1 | （一）皆井田江津線 | 2002 | 2.2 | 15.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 中橋側道橋 | （主）田所国府線 | 2003 | 51.5 | 3.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大橋側道橋 | （主）田所国府線 | 2005 | 56 | 3.3 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 唐鐘橋 | （一）唐鐘港線 | 2005 | 10.63 | 5.4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 石ヶ休橋 | （主）弥栄旭インター線 | 2002 | 44 | 10.55 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 抱月橋 | （主）弥栄旭インター線 | 2003 | 38 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 五反田橋 | （主）弥栄旭インター線 | 2003 | 6.7 | 10 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 芦谷大橋 | （一）三隅井野長浜線 | 2003 | 76 | 7.4 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 菰沢大橋 | （一）浅利渡津線 | 2006 | 102 | 12.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 青川橋側道橋 | （一）浜田商港線 | 2005 | 13 | 3.28 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大平橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2001 | 18.6 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 名古田橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2002 | 14.5 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小谷川橋 | （国）２６１号 | 2005 | 13.304 | 10.46 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋1 | （一）美川周布線 | 1979 | 3.7 | 6.75 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 三宮橋(新) | （国）１８６号 | 2005 | 75 | 4.38 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新久坪橋 | （国）２６１号 | 2005 | 64.3 | 12.34 | 08浜田 | 江津市 | 1次 | R5 | III | 再塗装 | R7 | R9予定 | 30,000 | R10 |
| 黒喰谷橋 | （主）桜江金城線 | 2007 | 33.8 | 9.2 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 大畑谷橋 | （主）桜江金城線 | 2006 | 51 | 8.2 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 湯谷橋 | （主）桜江金城線 | 2007 | 91 | 8.2 | 08浜田 | 江津市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 門前橋 | （一）跡市川平停車場線 | 2009 | 7.4 | 11.2 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 谷口橋 | （一）跡市川平停車場線 | 2009 | 5.5 | 5.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 西目口橋 | （一）今福芸北線 | 2003 | 2.9 | 10 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 高西橋 | （一）三隅井野長浜線 | 2011 | 4.23 | 7.8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 河内大橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2010 | 44 | 13.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新小国橋 | （国）１８６号 | 2007 | 52 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 田の原橋 | （主）弥栄旭インター線 | 2010 | 52.7 | 9.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 犬戻り橋 | （国）１８６号 | 2011 | 108 | 7.7 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 唐谷大橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2007 | 98.5 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 次の段橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2014 | 177 | 8.22 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 迫田橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2011 | 34.5 | 8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 山根橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2010 | 45.1 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 出合橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2014 | 6.4 | 6.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 坂本１号橋 | （主）浜田八重可部線 | 2014 | 29.5 | 10.4 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 坂本２号橋 | （主）浜田八重可部線 | 2012 | 33 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 新市木橋 | （主）浜田八重可部線 | 2013 | 43.1 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 大津大橋 | （主）田所国府線 | 2014 | 35 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋 | （一）三次江津線 | 2016 | 3 | 3.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 久佐新大橋 | （一）今福芸北線 | 2012 | 28.6 | 8.2 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 埋築橋 | （一）大田井田江津線 | 2014 | 36.6 | 10.75 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 川戸橋歩道橋 | （主）桜江金城線 | 2013 | 87.4 | 2.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 大見１号橋 | （主）桜江金城線 | 1900 | 21 | 5.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | III | ー | R8 | R8 | - | R12 |
| 大見2号橋 | （主）桜江金城線 | 1900 | 22 | 5.8 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | III | ー | R8 | R8 | - | R12 |
| 大見３号橋 | （主）桜江金城線 | 1900 | 5.6 | 6.1 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | III | ー | R8 | R8 | - | R12 |
| 大見桟道橋 | （主）桜江金城線 | 1900 | 6.6 | 5.5 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | III | ー | R8 | R8 | - | R12 |
| 出合橋 | （主）桜江金城線 | 2016 | 17.1 | 9.37 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 滝頭橋 | （主）桜江金城線 | 1988 | 25 | 8.1 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | III | 塗替 | R10 | R12予定 | 80,000 | R12 |
| 朝日橋歩道橋 | （国）１８６号 | 2013 | 26.5 | 2 | 08浜田 | 浜田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋１ | （一）三隅井野長浜線 | 2016 | 3.6 | 8 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 大福橋 | （主）田所国府線 | 2016 | 33 | 11 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新魚切橋 | （主）田所国府線 | 2012 | 30.5 | 14 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新山中橋 | （主）桜江金城線 | 2016 | 10.72 | 12.1 | 08浜田 | 江津市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 長見橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2011 | 55 | | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 笹川谷橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2003 | 136 | | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 芦谷大橋 | （主）益田澄川線 | 2014 | 17.3 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 宮の裏橋 | （一）白上横田線 | 1900 | 3.2 | 2.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 新秋冷橋 | （国）４８８号 | 2011 | 21.3 | 8.7 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| （新）三葛橋 | （主）吉賀匹見線 | 2022 | 24.46 | 8.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 右田原橋 | （主）三隅美都線 | 2022 | | | 09益田 | 益田市 | | | | | | | | |
| 右田原橋 | （主）三隅美都線 | 2022 | 35.5 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 養老谷橋 | （主）三隅美都線 | 2022 | 45.97 | 8.25 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大平橋 | （国）１９１号 | 1965 | 5.6 | 18 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 雪舟新橋 | （国）１９１号 | 1981 | 88.8 | 19.8 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 昭和跨線橋 | （国）１９１号 | 1982 | 232 | 15.8 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 野坂橋 | （国）１９１号 | 1982 | 82.5 | 11.5 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 緑橋 | （国）１９１号 | 1986 | 12.3 | 14.2 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 本溢橋 | （国）１９１号 | 1986 | 13.55 | 21.6 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 伏谷新橋 | （国）１９１号 | 1986 | 44.82 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 千歳橋 | （国）１９１号 | 1987 | 53.55 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 久々茂橋 | （国）１９１号 | 1996 | 56.8 | 13.8 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 茂直橋 | （国）１９１号 | 1996 | 13 | 14.7 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 100,000 | R12 |
| 新大峠橋 | （国）１９１号 | 1996 | 73 | 14.2 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 朝倉橋 | （国）１９１号 | 1996 | 10 | 14 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 久保坂橋 | （国）１９１号 | 1983 | 5.3 | 17.7 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 仙道橋 | （国）１９１号 | 1983 | 40.3 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 下都茂橋 | （国）１９１号 | 1983 | 40.2 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 境下橋 | （国）１９１号 | 1983 | 43.5 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 境上橋 | （国）１９１号 | 1983 | 67.5 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 200,000 | R12 |
| 清水出合橋 | （国）１９１号 | 1981 | 10.64 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 山料橋 | （国）１９１号 | 1977 | 56.7 | 11.5 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 都茂川橋 | （国）１９１号 | 1978 | 21.1 | 13.8 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 笹利川橋 | （国）１９１号 | 1979 | 7.8 | 16 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 森下橋 | （国）１９１号 | 1984 | 6.5 | 13.8 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 堀越橋 | （国）１９１号 | 1991 | 73 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 舟木谷橋 | （国）１９１号 | 1988 | 90 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 堀河橋 | （国）１９１号 | 1983 | 55.5 | 11 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 新鴛鴦橋 | （国）１９１号 | 1982 | 9.04 | 11 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 堀河上橋 | （国）１９１号 | 1985 | 25.5 | 11 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | III | ボルト取替 | R5 | R8予定 | 30,000 | R12 |
| 観音橋 | （国）１９１号 | 1987 | 56 | 11.5 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R3 | I | 伸縮装置補修、橋梁耐震 | | | | R8 |
| 長橋 | （国）１９１号 | 1969 | 66 | 9.3 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R4 | III | 当板補修、塗装塗り替え | R5 | R6 | - | R9 |
| 夫婦下橋 | （国）１９１号 | 1976 | 50 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 夫婦上橋 | （国）１９１号 | 1976 | 60 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R4 | III | ボルト補修、部分再塗装 | R5 | R10予定 | 139,000 | R9 |
| 赤谷橋 | （国）１９１号 | 1978 | 65 | 10.75 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 200,000 | R12 |
| 平滑橋 | （国）１９１号 | 1979 | 78 | 10.75 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 200,000 | R12 |
| 鱒渕橋 | （国）１９１号 | 1978 | 78 | 10.75 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 200,000 | R12 |
| 新平川橋 | （国）１９１号 | 1977 | 78 | 10.75 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R4 | III | ボルト補修、部分再塗装 | R5 | R9予定 | 10,000 | R9 |
| 城の詰橋 | （国）１９１号 | 1976 | 60 | 12.8 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 城ヶ橋 | （国）１９１号 | 1980 | 13.5 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 斜橋 | （国）１９１号 | 1980 | 35.1 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 菊谷橋 | （国）１９１号 | 1994 | 42 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 立岩橋 | （国）１９１号 | 1996 | 28.7 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 養池橋 | （国）１９１号 | 1995 | 27 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 観音橋 | （国）１９１号 | 1994 | 80 | 12 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 300,000 | R12 |
| 笹倉大橋 | （国）１９１号 | 1995 | 192 | 11.7 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 名原木谷橋 | （国）４８８号 | 1987 | 10.2 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 郷の谷橋 | （国）４８８号 | 1987 | 13.88 | 9.52 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 中ノ木屋橋 | （国）４８８号 | 1929 | 2.3 | 8.5 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 小紫座橋 | （国）４８８号 | 1929 | 2.7 | 7.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 杉ノ枝谷橋 | （国）４８８号 | 1963 | 2.7 | 7.75 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 平瀬谷橋 | （国）４８８号 | 1929 | 5.2 | 9.45 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 清城山橋 | （国）４８８号 | 1985 | 4.6 | 7.8 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 日ノ迫谷橋 | （国）４８８号 | 1985 | 3.6 | 8.3 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 柿原橋 | （一）須川谷日原線 | 1932 | 12 | 5.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋 | （国）４８８号 | 1935 | 2.6 | 5.1 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 村上橋 | （国）４８８号 | 1935 | 2.7 | 5.25 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 沈砂池橋 | （国）４８８号 | 1935 | 7.2 | 5.8 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 大崎谷橋 | （国）４８８号 | 1982 | 8.5 | 8.1 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | III | － | R10 | 架替予定 | - | R12 |
| 小川橋 | （一）美都澄川線 | 1961 | 15.8 | 8.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 堂観橋 | （国）４８８号 | 1963 | 3.5 | 12.3 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 都谷橋 | （国）４８８号 | 1979 | 8.5 | 6.85 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 杉名橋 | （国）４８８号 | 1956 | 3.1 | 14.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 落合橋 | （国）４８８号 | 1998 | 24.2 | 13.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 江田板橋 | （国）４８８号 | 1957 | 2.8 | 7.1 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 半田橋 | （国）４８８号 | 1971 | 52.8 | 6.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 山根下橋 | （国）４８８号 | 1976 | 3.3 | 6.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山根上橋 | （国）４８８号 | 1967 | 4.25 | 6.1 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 夫婦橋 | （国）４８８号 | 1958 | 12.8 | 4.75 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 小郷橋 | （国）４８８号 | 1963 | 8.6 | 4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| ゲンカ橋 | （国）４８８号 | 1967 | 7 | 4.45 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 鉢ヶ平橋 | （国）４８８号 | 1969 | 8 | 4.15 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | III | 補修工（設計により決定） | R7 | R8予定 | 80,000 | R10 |
| 新山谷橋 | （国）４８８号 | 1970 | 8 | 4.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 小原谷橋 | （国）４８８号 | 1969 | 2.06 | 4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 小屋谷橋 | （国）４８８号 | 1972 | 3.2 | 4.05 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 火の谷橋 | （国）４８８号 | 1972 | 6.3 | 3.95 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| せいこ橋 | （国）４８８号 | 1969 | 3.55 | 4.35 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 火の谷上橋 | （国）４８８号 | 1969 | 4.7 | 4.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 小屋谷上橋 | （国）４８８号 | 1969 | 4.2 | 4.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新山谷上橋 | （国）４８８号 | 1975 | 8 | 4.15 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 鉢ヶ平上橋 | （国）４８８号 | 1965 | 5.8 | 4.49 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | III | 根継工 | R5 | R5 | - | R9 |
| 曲り谷橋 | （国）４８８号 | 1969 | 3.97 | 4.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 角石谷橋 | （国）４８８号 | 1967 | 3.58 | 3.55 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 中の谷橋 | （国）４８８号 | 1967 | 3.5 | 3.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 一路小屋橋 | （国）４８８号 | 1968 | 2 | 3.45 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 一路小屋上橋 | （国）４８８号 | 1968 | 2 | 3.45 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 白岩橋 | （国）４８８号 | 1994 | 16.5 | 12 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 高角橋 | （主）益田阿武線 | 1942 | 261.62 | 8.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | III | 支承取替 | R5 | R7 | - | R10 |
| 斜橋 | （主）益田阿武線 | 1996 | 11.7 | 11.76 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 中央橋 | （主）益田阿武線 | 1974 | 13 | 9.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 白上橋 | （主）益田阿武線 | 1976 | 57.68 | 8.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 日の瀬橋 | （主）益田阿武線 | 1982 | 49.4 | 9.5 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 三谷橋 | （主）益田阿武線 | 1980 | 12 | 8.45 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 中地橋 | （主）益田阿武線 | 1989 | 41.05 | 8.55 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 神楽橋 | （主）益田阿武線 | 1988 | 13.71 | 11 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新橋 | （主）益田阿武線 | 1988 | 29.45 | 11 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 黒谷橋 | （主）益田阿武線 | 1973 | 15.8 | 8 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 三角橋 | （主）益田阿武線 | 1972 | 4 | 10.4 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 黒谷橋歩道橋 | （主）益田阿武線 | 1999 | 25 | 2.9 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 中の谷橋 | （主）浜田美都線 | 1937 | 2.66 | 5.95 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 神田橋 | （主）浜田美都線 | 1972 | 23.5 | 11.15 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | 再塗装 | | | | R8 |
| 森田屋橋 | （主）浜田美都線 | 1986 | 6.72 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 戸城橋 | （主）浜田美都線 | 1983 | 19.9 | 11.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 板井川大橋 | （主）浜田美都線 | 1987 | 151 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 平溢橋 | （主）浜田美都線 | 1991 | 155 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 水越橋 | （主）浜田美都線 | 1992 | 40 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小垰橋 | （主）浜田美都線 | 1992 | 60 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | III | 主桁再塗装 | R5 | R11予定 | 50,000 | R9 |
| スタガ谷奥橋 | （主）吉賀匹見線 | 1967 | 4 | 5.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| スタガ谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1967 | 6 | 5.1 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 古道谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1967 | 5.9 | 4.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 古道橋 | （主）吉賀匹見線 | 1969 | 12.1 | 4.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小加礼谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 2017 | 4.6 | 3.9 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 葛ヶ谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1958 | 4.2 | 4.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| ノブカ谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1958 | 3.2 | 4.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| ガクノ橋 | （主）吉賀匹見線 | 1958 | 3.1 | 5.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 還掛橋 | （主）吉賀匹見線 | 1978 | 20 | 5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 高尾橋 | （主）吉賀匹見線 | 1954 | 8.1 | 4.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 静間橋 | （主）吉賀匹見線 | 1959 | 4.9 | 5.9 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 山成下橋 | （主）吉賀匹見線 | 1971 | 2.5 | 4.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 山成橋 | （主）吉賀匹見線 | 1971 | 3.2 | 3.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 音の淵橋 | （主）吉賀匹見線 | 1971 | 2.6 | 3.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 昭和橋 | （主）吉賀匹見線 | 1981 | 47.4 | 11 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 川下橋 | （主）益田澄川線 | 1969 | 14.3 | 12.8 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 堀川橋 | （主）益田澄川線 | 1986 | 72 | 12.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 八坂橋 | （主）益田澄川線 | 1985 | 101.5 | 10 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 小川橋 | （主）益田澄川線 | 1967 | 8.05 | 5.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 三通田橋 | （主）益田澄川線 | 1979 | 5.8 | 6.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 稗田橋 | （主）益田澄川線 | 1957 | 5 | 3.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 高橋 | （主）益田澄川線 | 1957 | 6 | 4.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 蛇滝橋 | （主）益田澄川線 | 1996 | 12.3 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 非常橋 | （主）益田澄川線 | 1996 | 2.9 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 二見橋 | （一）益田津和野線 | 1955 | 8.7 | 7.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 笹見橋 | （一）益田津和野線 | 1985 | 8.7 | 5.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 中間橋 | （一）益田津和野線 | 1958 | 5.8 | 4.1 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 美濃橋 | （一）益田津和野線 | 1932 | 7.6 | 4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 黒谷川橋 | （一）益田津和野線 | 1963 | 8.1 | 7.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 二条橋 | （一）益田津和野線 | 1994 | 28.6 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 海蔵橋 | （一）益田種三隅線 | 1995 | 21.7 | 11.73 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 川下橋 | （一）益田種三隅線 | 1996 | 26.4 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 寺廻橋 | （一）益田種三隅線 | 2002 | 3.1 | 8.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 和田郷橋 | （一）益田種三隅線 | 2005 | 5.6 | 7.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大橋 | （一）益田種三隅線 | 1987 | 68.4 | 12.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 椿橋 | （一）美都匹見線 | 2005 | 3.9 | 6.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山料大橋 | （一）美都匹見線 | 1990 | 25.17 | 9.45 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 蟹ヶ谷橋 | （一）美都匹見線 | 1966 | 6.3 | 4.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 辻橋 | （一）匹見左鐙線 | 1974 | 24 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| ホリケ谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1956 | 2 | 3.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| ホトケ谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1956 | 2.3 | 3.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| ナメラ谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1978 | 2.7 | 3.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 飯谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1957 | 3.9 | 3.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 宮の谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1957 | 3.8 | 3.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 七村橋 | （一）匹見左鐙線 | 1961 | 4.3 | 5.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 出合橋 | （一）飯浦停車場線 | 1985 | 14.64 | 5.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 水越中橋 | （一）波佐匹見線 | 1978 | 3.5 | 4.05 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 水越下橋 | （一）波佐匹見線 | 1971 | 3.4 | 4.65 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 荷卸上橋 | （一）波佐匹見線 | 1974 | 6 | 4.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 荷卸橋 | （一）波佐匹見線 | 1969 | 2.3 | 4.1 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 八源地橋 | （一）波佐匹見線 | 1977 | 6.8 | 6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 佛谷橋 | （一）波佐匹見線 | 1960 | 7.2 | 5.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 芋原大橋 | （一）波佐匹見線 | 1971 | 14.2 | 4.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 校元橋 | （一）波佐匹見線 | 1966 | 11.7 | 5.1 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 上中橋 | （一）波佐匹見線 | 1967 | 4.6 | 4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 下平橋 | （一）波佐匹見線 | 1967 | 3.5 | 3.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 観音橋 | （一）波佐匹見線 | 1955 | 12 | 3.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | III | 当て板補修、再塗装 | R7 | R9予定 | 30,000 | R10 |
| 宇治橋 | （一）野地鎌手停車場線 | 1987 | 9.14 | 7.12 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 山折橋 | （一）東仙道津田停車場線 | 1988 | 18 | 8.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 沖田橋 | （一）東仙道津田停車場線 | 1985 | 19.2 | 10.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 明神橋 | （一）東仙道津田停車場線 | 1985 | 29.6 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 蛍橋 | （一）東仙道津田停車場線 | 1985 | 43 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大溢橋 | （一）東仙道津田停車場線 | 1981 | 7.2 | 8.1 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| あけぼの橋 | （一）益田吉田線 | 1976 | 83.1 | 11.3 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 白上大橋 | （一）白上横田線 | 1999 | 45.6 | 11.29 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 金地橋 | （一）白上横田線 | 1967 | 186 | 3.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | III | ボルト補修、断面修復工 | R5 | R9予定 | 37,000 | R9 |
| 出合橋 | （一）美濃地石見横田停車場線 | 1968 | 25.5 | 6.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 宮の前橋 | （一）美濃地石見横田停車場線 | 1966 | 16.4 | 12 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 向横田大橋 | （一）美濃地石見横田停車場線 | 1963 | 157.8 | 6.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 推橋 | （一）美濃地石見横田停車場線 | 1968 | 12.7 | 6.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 馬橋 | （一）美都澄川線 | 1982 | 19.71 | 5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 柳溢谷川橋 | （主）益田澄川線 | 2001 | 11 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新要橋 | （主）益田澄川線 | 2001 | 26 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 上山川橋 | （一）益田種三隅線 | 2001 | 2.3 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新宮橋 | （主）浜田美都線 | 1998 | 31 | 11 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 温泉橋 | （主）浜田美都線 | 1998 | 18 | 12.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 蛍新橋 | （主）三隅美都線 | 1996 | 34.9 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新小川橋 | （国）４８８号 | 1999 | 42 | 13 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| かじか橋 | （国）４８８号 | 2000 | 96 | 12 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 荒木谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1998 | 6.8 | 9.95 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 新下波田橋 | （主）益田澄川線 | 2002 | 41 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| あゆみ橋 | （国）４８８号 | 2002 | 85 | 12 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| なわて橋 | （国）４８８号 | 1989 | 18.611 | 9.59 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| エンコウ橋 | （主）吉賀匹見線 | 2004 | 35 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 樫田橋 | （主）吉賀匹見線 | 2004 | 42.5 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 鴨島大橋 | （一）久城インター線 | 2007 | 395 | 13.5 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 五福寺橋 | （一）久城インター線 | 2006 | 103.2 | 13.5 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 崎田橋 | （一）波佐匹見線 | 1995 | 71 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 表匹見峡橋 | （一）波佐匹見線 | 1999 | 43 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 虫ヶ谷橋 | （一）波佐匹見線 | 2003 | 4 | 10 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |

橋梁点検・修繕計画一覧表　　令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 桜田橋 | (一) 美濃地石見横田停車場線 | 2003 | 25.9 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| つばき橋 | (一) 美濃地石見横田停車場線 | 2002 | 11 | 11 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 水間橋 | （主）益田澄川線 | 1963 | 2 | 19 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 桶の谷橋 | （一）波佐匹見線 | 1991 | 6.56 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 出合橋 | （主）吉賀匹見線 | 2001 | 20.1 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 笹山橋 | （主）吉賀匹見線 | 1996 | 22.042 | 9.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| ＩＣ橋 | （一）石見空港飯田線 | 2002 | 22.8 | 11.2 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 下金橋 | （主）津和野田万川線 | 1935 | 2.4 | 6.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 茶ノ木橋 | (一) 東仙道津田停車場線 | 1988 | 3 | 10.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 猟師ヶ谷橋 | （一）波佐匹見線 | 1985 | 7.35 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 葛篭橋 | （一）美都匹見線 | 1967 | 17.5 | 5.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 明神橋歩道橋 | (一) 東仙道津田停車場線 | 2004 | 32.1 | 4.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 沖手高架橋 | （一）久城インター線 | 2008 | 94 | 13.5 | 09益田 | 益田市 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 柿原上橋 | （一）須川谷日原線 | 2007 | 11.6 | 6.2 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | III | 支承取替 | R5 | R9予定 | 13,000 | R8 |
| 堂々橋 | （一）白上横田線 | 1985 | 5.2 | 2.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 魚切橋 | （主）三隅美都線 | 2007 | 22.8 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 真砂土橋 | （主）益田澄川線 | 1957 | 9.5 | 4.25 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 大境橋 | （一）白上横田線 | 2004 | 2.66 | 6.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 葛篭上橋 | （一）美都匹見線 | 1967 | 9.6 | 5.1 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 境界橋 | （一）美都澄川線 | 1963 | 9.5 | 3.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| ナマスギ谷橋 | （一）美都澄川線 | 1951 | 4.4 | 3.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R10予定 | 80,000 | R12 |
| 違田橋 | （主）三隅美都線 | 2008 | 26.8 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 滝上橋 | （一）美都澄川線 | 1963 | 6.7 | 3.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 養老谷新橋 | （主）三隅美都線 | 2003 | 44.5 | 9.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 正法寺橋 | （国）４８８号 | 2001 | 2.86 | 15 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 剣先樋門 | （国）４８８号 | 2003 | 5.2 | 11 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 剣先橋 | （国）４８８号 | 2004 | 3.8 | 11 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新柿原橋 | （国）４８８号 | 2009 | 11.86 | 8.7 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 八升谷橋 | （一）美都澄川線 | 1963 | 6 | 3.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 秋冷橋 | （国）４８８号 | 2009 | 18.4 | 5.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 出合橋 | （主）益田阿武線 | 1993 | 9.3 | 14 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 二川大橋 | （主）浜田美都線 | 2000 | 115.5 | 12.75 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 馬の谷橋 | （主）三隅美都線 | 2000 | 18.1 | 9.7 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 苅谷橋 | （主）益田澄川線 | 1995 | 10 | 10.75 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 北河内橋 | （一）益田種三隅線 | 2002 | 16.6 | 13 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 金火箸橋 | （一）匹見左鐙線 | 1998 | 16 | 5.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 白木谷橋 | （一）波佐匹見線 | 1992 | 8.6 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 落合橋 | (一) 美濃地石見横田停車場線 | 2000 | 9.7 | 12.82 | 09益田 | 益田市 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| こやけまき橋 | （主）吉賀匹見線 | 1998 | 2 | 4.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 萩原板橋 | （一）波佐匹見線 | 2010 | 5.5 | 8.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 萩原橋 | （一）波佐匹見線 | 2010 | 6.9 | 7.5 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| なめら橋 | （一）波佐匹見線 | 2010 | 2.8 | 7 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 森ヶ原橋 | (一) 東仙道津田停車場線 | 2010 | 20.7 | 9.35 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 松原橋 | (一) 東仙道津田停車場線 | 2009 | 27.8 | 10.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 灯り橋 | （主）三隅美都線 | 2011 | 29.5 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山郡大橋 | （主）益田澄川線 | 2012 | 113 | 8.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R4 | III | 部分再塗装 | R5 | R9予定 | 35,000 | R9 |
| こうれい橋 | （一）美都澄川線 | 2011 | 3.2 | 6.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 村界橋 | （国）４８８号 | 2013 | 2.3 | 10 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 高角橋歩道橋 | （主）益田阿武線 | 1985 | 261.62 | 2.33 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R6 | III | 再塗装 | R1 | R9予定 | 665,000 | R11 |
| 真谷橋 | （一）益田津和野線 | 1971 | 5.4 | 10.5 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 三坂谷橋 | （一）美都匹見線 | 1969 | 4.1 | 5.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 三坂口橋 | （一）美都匹見線 | 1969 | 2.4 | 4.3 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 本谷橋 | （一）美都匹見線 | 1969 | 5.6 | 3.8 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 蔦木橋 | （一）美都匹見線 | 1969 | 11.3 | 4.6 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| コツタギ橋 | （一）美都匹見線 | 1969 | 3.5 | 4.2 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| ホカバ橋 | （一）美都匹見線 | 1969 | 5 | 4.4 | 09益田 | 益田市 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 萩原桟道橋 | （一）波佐匹見線 | 2014 | 49.4 | 5.6 | 09益田 | 益田市 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 檜谷橋 | (一) 柿木津和野停車場線 | 2012 | 59 | 9.2 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 高見橋 | (一) 柿木津和野停車場線 | 2009 | 70 | 9.7 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 山陰道橋 | (一) 柿木津和野停車場線 | 2012 | 116.2 | 9.2 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 門林橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 2014 | 40 | 10.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 流れ石橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 2016 | 121 | 9.2 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 無名橋３ | （国）１８７号 | 1900 | 2.3 | 15.5 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 青原橋 | （一）青原停車場線 | 2017 | 132 | 8.2 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 有飯橋側道橋 | （主）六日市錦線 | 2023 | 32.8 | 3.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 二の峠橋 | （一）須川谷日原線 | 2023 | 3.12 | 7.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 畑橋 | （国）１８７号 | 1934 | 6.5 | 10.35 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 立河内橋 | （国）１８７号 | 1983 | 9.2 | 14.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 五味田橋 | （国）１８７号 | 1981 | 33.12 | 11.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 新六日市大橋 | （国）１８７号 | 1971 | 28 | 10.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 迫の谷橋 | （国）１８７号 | 1981 | 7.3 | 10 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 広石橋 | （国）１８７号 | 1934 | 4.2 | 12.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 四本松橋 | （国）１８７号 | 1934 | 4.3 | 11.5 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 宮の谷橋 | （国）１８７号 | 1934 | 3.4 | 9.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 立戸橋 | （国）１８７号 | 1934 | 4.7 | 6.5 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 七日市大橋 | （国）１８７号 | 1969 | 96.9 | 9.35 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋1 | （国）１８７号 | 1997 | 4.8 | 14.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋2 | （国）１８７号 | 1973 | 2.8 | 10.4 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 辰岩橋 | （国）１８７号 | 1978 | 3 | 10.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 火の谷橋 | （国）１８７号 | 1978 | 4.8 | 10.6 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 木部谷橋 | （国）１８７号 | 1974 | 26 | 10.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 柿木大橋 | （国）１８７号 | 1972 | 99 | 9.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 白谷橋 | （国）１８７号 | 1971 | 21 | 8.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| イデエキ橋 | （国）１８７号 | 1983 | 8.2 | 11.4 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 滝飛橋 | （国）１８７号 | 1983 | 7.6 | 11.6 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 可部橋 | （国）１８７号 | 1972 | 99 | 9.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 上ノ谷橋 | （国）１８７号 | 1980 | 9.3 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 下ノ谷橋 | （国）１８７号 | 1980 | 3 | 16.95 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 万瀬大橋 | （国）１８７号 | 1981 | 98.5 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新左鐙橋 | （国）１８７号 | 1982 | 142 | 11.5 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 小ブケ橋 | （国）１８７号 | 1990 | 2.3 | 11.25 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 猿落谷橋 | （国）１８７号 | 1990 | 2.3 | 13.3 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 長走橋 | （国）１８７号 | 1993 | 6.2 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 集議谷橋 | （国）１８７号 | 1993 | 9.44 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 軍馬谷橋 | （国）１８７号 | 1991 | 8.4 | 13.1 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 大茂谷橋 | （国）１８７号 | 1987 | 6.43 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 円の谷大橋 | （国）１８７号 | 1987 | 99.5 | 9.4 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 犬戻橋 | （国）１８７号 | 1983 | 66 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 倉谷橋 | （国）１８７号 | 1993 | 14.4 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 日原大橋 | （国）１８７号 | 1974 | 87.5 | 12.3 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 枕瀬橋 | （国）１８７号 | 1975 | 64.7 | 12.3 | 10津和野 | 津和野町 | 1次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋1 | （主）新南陽津和野線 | 1952 | 4.4 | 8.72 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 夫婦橋 | （主）新南陽津和野線 | 1953 | 6.05 | 6.15 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 猿田原橋 | （主）新南陽津和野線 | 1959 | 9.6 | 6.65 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 黒渕橋 | （主）新南陽津和野線 | 1984 | 16.8 | 12.45 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 紅葉橋 | （主）新南陽津和野線 | 1967 | 20 | 7.25 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 角ヶ谷橋 | （主）新南陽津和野線 | 1981 | 18.6 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 中河内橋 | （主）新南陽津和野線 | 1966 | 21 | 9.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 荒神橋 | （主）新南陽津和野線 | 1980 | 5.3 | 7.35 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 椛谷橋 | （主）新南陽津和野線 | 1969 | 18.5 | 8.1 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 茂土路橋 | （主）新南陽津和野線 | 1978 | 4.7 | 7.35 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| ?沙御橋 | （主）新南陽津和野線 | 1978 | 7.5 | 7.35 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 菅原橋 | （主）新南陽津和野線 | 1978 | 6.7 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 平野橋 | （主）新南陽津和野線 | 1962 | 14.9 | 8.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 大明神橋 | （主）新南陽津和野線 | 1969 | 22.5 | 8.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 亀ヶ谷橋 | （主）新南陽津和野線 | 1969 | 6.1 | 7.65 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 新橋 | （主）新南陽津和野線 | 1968 | 3.5 | 8.1 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 郷四郎橋 | （主）新南陽津和野線 | 1959 | 5.6 | 8.1 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 栗の木橋 | （主）新南陽津和野線 | 1962 | 7 | 8.6 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 坂本橋 | （主）新南陽津和野線 | 1966 | 8.15 | 7.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 柿ノ木橋 | （主）新南陽津和野線 | 1934 | 12.5 | 6.95 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 旧道橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1960 | 3.3 | 5.5 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 魚切橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1960 | 4.9 | 4.9 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 蓼野橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1983 | 10.7 | 8.25 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋1 | （主）鹿野吉賀線 | 1982 | 5.9 | 9.44 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋2 | （主）鹿野吉賀線 | 1982 | 8.65 | 7.9 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 新恋路橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1979 | 20 | 8.25 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 中畠橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1979 | 30.5 | 9.05 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋3 | （主）鹿野吉賀線 | 1983 | 2.95 | 8.05 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋4 | （主）鹿野吉賀線 | 1983 | 3.3 | 8.25 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 棗橋 | （主）鹿野吉賀線 | 2002 | 22.7 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 石原橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1990 | 4 | 10.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 野田橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1967 | 38.05 | 7.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | II | 再塗装 | | | | R10 |
| 伊谷橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1960 | 4.5 | 8.84 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 広尾橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1981 | 8.05 | 9.7 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 狩屋谷橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1983 | 6.4 | 10 | 10津和野 | 吉賀町 | 3次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 鋳物師橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1958 | 6.1 | 9.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 3次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 高道橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1961 | 10.05 | 7.85 | 10津和野 | 吉賀町 | 3次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 正中橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1969 | 3.35 | 9.15 | 10津和野 | 吉賀町 | 3次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 重藤橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1969 | 53.8 | 7.85 | 10津和野 | 吉賀町 | 3次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 徳次橋 | （主）萩津和野線 | 2000 | 13.2 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 子鷲橋 | （主）萩津和野線 | 1997 | 8.7 | 12.8 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 希望橋 | （主）萩津和野線 | 1998 | 21.08 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 白井橋 | （主）萩津和野線 | 1995 | 9.16 | 10.45 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 牧ヶ野橋 | （主）萩津和野線 | 1997 | 28.2 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 百才橋 | （主）萩津和野線 | 2000 | 23.5 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 鷲原橋 | （主）萩津和野線 | 1965 | 31.4 | 6.8 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 幸橋 | （主）萩津和野線 | 1972 | 49.4 | 7.97 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 津和野大橋 | （主）萩津和野線 | 1993 | 40.5 | 14.5 | 10津和野 | 不明 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 白鷺橋 | （主）萩津和野線 | 1998 | 23.4 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| ふれあい橋 | （主）萩津和野線 | 1997 | 27 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| つわぶき橋 | （主）萩津和野線 | 2000 | 27.5 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 鳥鳴橋 | （主）萩津和野線 | 1998 | 21.5 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 流鏑馬橋 | （主）萩津和野線 | 1999 | 24.5 | 14 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 新桂橋 | （主）萩津和野線 | 2001 | 14.3 | 13 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 南谷橋 | （主）萩津和野線 | 2002 | 32.3 | 13 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 有飯橋 | （主）六日市錦線 | 1979 | 32.7 | 11 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 九郎原橋 | （主）六日市錦線 | 1972 | 5.3 | 6.9 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 藤根橋 | （主）六日市錦線 | 1961 | 4.6 | 7.4 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 蔵木橋 | （主）六日市錦線 | 1980 | 18.7 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 樋口橋 | （主）六日市錦線 | 1974 | 18 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 新田野原橋 | （主）六日市錦線 | 1987 | 13.5 | 9.45 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 一本杉橋 | （主）六日市錦線 | 1970 | 5.4 | 9.45 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新田橋 | （主）六日市錦線 | 1992 | 3.4 | 8.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 初見橋 | （主）六日市錦線 | 1959 | 4 | 6.7 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 深谷大橋 | （主）六日市錦線 | 1962 | 99.5 | 6.1 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R6 | III | 横桁腐食、対傾構変形、塗替塗装 | R4 | R8予定 | 300,000 | R11 |
| 矢廻橋 | （主）津和野田万川線 | 1935 | 4.5 | 5.7 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 山有橋 | （主）津和野田万川線 | 1935 | 3 | 5.5 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小枕橋 | （主）津和野田万川線 | 1994 | 37 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 出合橋 | （主）津和野田万川線 | 1995 | 15.2 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 西谷出合橋 | （主）津和野田万川線 | 2001 | 8 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 病院橋 | （主）津和野田万川線 | 1956 | 6.4 | 7.25 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 緑橋 | （主）津和野田万川線 | 1961 | 10.7 | 6 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 伊嶺橋 | （主）津和野田万川線 | 1970 | 25.6 | 7.8 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 坂舟橋 | （主）津和野田万川線 | 1999 | 19 | 12 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 下山橋 | （一）津和野須佐線 | 1981 | 9.2 | 5 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 三歩市橋 | （主）津和野田万川線 | 1970 | 6.3 | 8.7 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 白杭橋 | （主）津和野田万川線 | 1993 | 15.5 | 9.2 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 皆富大橋 | （主）吉賀匹見線 | 1996 | 78 | 11 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 無名橋1 | （主）吉賀匹見線 | 1979 | 2.4 | 7.8 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 無名橋2 | （主）吉賀匹見線 | 1980 | 4.85 | 8.1 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 三島橋 | （主）吉賀匹見線 | 1959 | 7.3 | 7.25 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 無名橋3 | （主）吉賀匹見線 | 1982 | 5 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 小田橋 | （主）吉賀匹見線 | 1970 | 43 | 6.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 樋の谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1964 | 7.7 | 9.55 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 宇籐谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1985 | 7.65 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 宮の下橋 | （主）吉賀匹見線 | 1986 | 4.85 | 10.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 西の谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1989 | 5.79 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| わらび谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1984 | 4.5 | 9.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 上の谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 1965 | 11.1 | 7.9 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| たかよし橋 | （主）吉賀匹見線 | 1960 | 3.4 | 4.6 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 桑橋 | （主）吉賀匹見線 | 1961 | 6 | 4.55 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 一本栃橋 | （主）吉賀匹見線 | 1961 | 3.6 | 4 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 下中台橋 | （主）吉賀匹見線 | 1959 | 6.35 | 4.25 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 上中台橋 | （主）吉賀匹見線 | 1959 | 5.75 | 5.35 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 向井屋敷橋 | （一）柿木山口線 | 2002 | 17.06 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 井手ヶ原橋 | （一）柿木山口線 | 2007 | 4.3 | 7.9 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 小中河内橋 | （一）柿木山口線 | 1992 | 22.3 | 5.76 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 栄橋 | （一）柿木山口線 | 1967 | 12.6 | 4.6 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 栃コロビ１号橋 | （一）柿木山口線 | 1967 | 3 | 4.6 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 栃コロビ２号橋 | （一）柿木山口線 | 1967 | 6.1 | 4.5 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 古江堂奥橋 | （一）柿木山口線 | 1967 | 2.7 | 4.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 口屋橋 | （一）津和野須佐線 | 1958 | 3.5 | 4 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 才の谷橋 | （一）津和野須佐線 | 1961 | 3 | 4 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 宮の谷橋 | （一）津和野須佐線 | 1970 | 4.6 | 4.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 芝橋 | （一）津和野須佐線 | 1976 | 6.4 | 4.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 政所橋 | （一）津和野須佐線 | 1962 | 11 | 5.1 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 久留米谷橋 | （一）益田津和野線 | 1958 | 4.2 | 4.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 奥谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1969 | 13 | 4.3 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 下奥谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1969 | 2.7 | 3.9 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 開拓橋 | （一）匹見左鐙線 | 1969 | 3.7 | 4 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 奥谷口橋 | （一）匹見左鐙線 | 1970 | 13.6 | 4.6 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 芦谷口橋 | （一）匹見左鐙線 | 1964 | 12.3 | 4.6 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 弥須見橋 | （一）匹見左鐙線 | 1965 | 25.4 | 4.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | II | 再塗装 | | | | R10 |
| 福谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1960 | 7.2 | 4.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 小野尻橋 | （一）匹見左鐙線 | 2003 | 21 | 5.6 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 一の谷橋 | （一）匹見左鐙線 | 1959 | 13.4 | 5.3 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 馬地谷橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1975 | 4.2 | 8.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 念仏橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1988 | 23.8 | 8.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 折橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1996 | 12.7 | 10.7 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 鎌ヶ池橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1958 | 4.7 | 4.45 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 権堂寺下橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1954 | 3.6 | 5.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 権堂寺上橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1958 | 3.2 | 4.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 堀越橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1958 | 5.75 | 6.5 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 岡田橋 | （一）柿木津和野停車場線 | 1979 | 6 | 6.5 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 須川橋 | （一）須川谷日原線 | 1970 | 58.15 | 4.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | II | 再塗装 | | | | R10 |
| 瀬戸橋 | （一）須川谷日原線 | 1987 | 7.11 | 11.26 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 平尾橋 | （一）須川谷日原線 | 1982 | 8 | 12.9 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 桃ノ木橋 | （一）須川谷日原線 | 1958 | 3 | 4.1 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 宮の前橋 | （一）須川谷日原線 | 1995 | 2.3 | 11.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 二の峠橋 | （一）須川谷日原線 | 2023 | 3.12 | 7.8 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | | 除却 | | | | | |
| 元郷橋 | （一）須川谷日原線 | 1996 | 2.5 | 11.9 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 中山大橋 | （主）津和野田万川線 | 2005 | 18.6 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 椛井谷橋 | （一）津和野須佐線 | 2004 | 5.779 | 15.07 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新幅井谷橋 | （主）吉賀匹見線 | 2004 | 19.7 | 9.2 | 10津和野 | 吉賀町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 錦橋 | （主）萩津和野線 | 1968 | 55.3 | 10.7 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 迫の谷歩道橋 | （国）１８７号 | 1990 | 10.25 | 2.4 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 立戸橋（拡幅部） | （国）１８７号 | 2005 | 10.6 | 4.7 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R7 | I | － | | | | |
| 樋口谷川側道橋 | （主）六日市錦線 | 1997 | 22.57 | 3.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 円入橋 | （主）鹿野吉賀線 | 2001 | 11.405 | 10.75 | 10津和野 | 吉賀町 | 3次 | R5 | I | － | | | | R10 |

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 厳島橋 | （主）六日市錦線 | 1994 | 7.7 | 9.5 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 岩鼻橋 | （一）須川谷日原線 | 2006 | 5.656 | 14.57 | 10津和野 | 津和野町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| ひのくち橋 | （主）津和野田万川線 | 2006 | 7.8 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 須郷田大橋 | （主）津和野田万川線 | 2007 | 35.5 | 11 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 重藤側道橋 | （主）鹿野吉賀線 | 1993 | 53.8 | 3.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 蔵木側道橋 | （主）六日市錦線 | 2002 | 19.8 | 3.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 無名橋 | （主）津和野田万川線 | 2011 | 2.3 | 20 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 高野尻橋 | （主）津和野田万川線 | 2015 | 22.3 | 10.75 | 10津和野 | 津和野町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 新田側道橋 | （主）六日市錦線 | 2011 | 5.7 | 2.3 | 10津和野 | 吉賀町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 法師淵橋 | （国）１８７号 | 2016 | 3.3 | 9.75 | 10津和野 | 吉賀町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 蔵見橋 | （一）中村津戸港線 | 2015 | 26 | | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 見淵上橋 | （一）中村津戸港線 | 2019 | 3 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋 | （国）４８５号 | 2011 | | | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 無名橋 | （主）隠岐空港線 | 2013 | | | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 飯美橋 | （国）４８５号 | 1989 | 15.4 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 彩海大橋 | （国）４８５号 | 1993 | 95 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 新元屋橋 | （国）４８５号 | 1977 | 19 | 9.5 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 新堤橋 | （国）４８５号 | 1974 | 35.4 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 大川橋 | （国）４８５号 | 2014 | 14.452 | 11.29 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 近石橋 | （国）４８５号 | 1960 | 13.3 | 8.7 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 中河原橋 | （国）４８５号 | 1993 | 27.8 | 9.95 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 出合橋 | （国）４８５号 | 1993 | 26 | 9.75 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 八郎橋 | （国）４８５号 | 1974 | 37.4 | 9.3 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 天神橋 | （国）４８５号 | 1984 | 59.8 | 12.8 | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 下橋 | （主）隠岐空港線 | 1959 | 5.9 | 6.7 | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R5 | III | 補修工（設計により決定） | R7 | R10予定 | 100,000 | R10 |
| ショウバン橋 | （主）隠岐空港線 | 1967 | 5.1 | 10 | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 加茂橋 | （主）西郷都万郡線 | 1979 | 12.5 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 浜新橋 | （主）西郷都万郡線 | 1987 | 19.4 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 那智橋 | （主）西郷都万郡線 | 1974 | 6.9 | 5.75 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 油井谷橋 | （主）西郷都万郡線 | 1976 | 56.4 | 8.7 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 長尾田橋 | （主）西郷都万郡線 | 1988 | 52 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | III | 補修工（設計により決定） | R9予定 | R11予定 | 129,000 | R11 |
| 福浦橋 | （主）西郷都万郡線 | 1976 | 5.8 | 7.5 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 深浦橋 | （主）西郷都万郡線 | 1983 | 7.54 | 3.5 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 赤崎橋 | （主）西郷都万郡線 | 1983 | 51.9 | 9.75 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | II | ひび割れ補修 | | | | R8 |
| 客の森橋 | （主）西郷都万郡線 | 1997 | 4.71 | 9.7 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 平木橋 | （主）西郷都万郡線 | 1991 | 17.6 | 9.95 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 大浦橋 | （主）西郷都万郡線 | 1990 | 15.8 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 客の森橋（歩道橋） | （主）西郷都万郡線 | 1997 | 6.18 | 5.9 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 和合大橋 | （主）西郷布施線 | 1979 | 61.75 | 11.8 | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 唐井橋 | （主）西郷布施線 | 1982 | 3.2 | 21.8 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 東郷橋 | （主）西郷布施線 | 1987 | 25 | 10.31 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 福浦橋 | （主）西郷布施線 | 1994 | 87 | 9.25 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | III | ひび割れ補修 | R5 | R6 | - | R9 |
| 飯田橋 | （主）西郷布施線 | 1979 | 10.2 | 9.3 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 下浜橋 | （主）西郷布施線 | 1989 | 4.3 | 5.15 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| カイ橋 | （主）西郷布施線 | 1957 | 4 | 6.35 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 卯敷橋 | （主）西郷布施線 | 1971 | 13.5 | 4.15 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 春日橋 | （主）西郷布施線 | 1990 | 44.5 | 9.95 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 口砂橋 | （一）中村津戸港線 | 1999 | 12.9 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 古道橋 | （一）中村津戸港線 | 1995 | 28 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 赤坂橋 | （一）中村津戸港線 | 1998 | 42 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| ツボ山橋 | （一）中村津戸港線 | 1998 | 195 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | II | ひび割れ補修 | | | | R8 |
| 見淵橋 | （一）中村津戸港線 | 2015 | 15 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 中瀬橋 | （一）中村津戸港線 | 1987 | 6 | 7.4 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 歌木橋 | （一）中村津戸港線 | 1987 | 5.16 | 9.9 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 一ツギ橋 | （一）中村津戸港線 | 1996 | 99 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 奥ノ原橋 | （一）中村津戸港線 | 1994 | 39 | 9.95 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 無名橋 | （一）中村津戸港線 | 1996 | 4.1 | 8.95 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 池田橋 | （一）池田中町線 | 1995 | 10 | 9.95 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 宇屋川橋 | （一）池田中町線 | 1971 | 5 | 6.1 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 紅葉橋 | （一）中村津戸港線 | 2007 | 44.5 | 9.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ | （主）隠岐空港線 | 1999 | 18 | 12 | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 城山橋 | （国）４８５号 | 1996 | 52.2 | 12 | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 神米橋 | （主）西郷布施線 | 1972 | 3.2 | 7 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 日添橋 | （国）４８５号 | 1995 | 16.4 | 11 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 立石橋 | （主）西郷布施線 | 2004 | 16.3 | 9.38 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 発電所橋 | （一）中村津戸港線 | 2008 | 64 | 9.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 武良へようこそ橋 | （一）中村津戸港線 | 2006 | 57.5 | 9.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 中瀬橋 | （一）中村津戸港線 | 2003 | 35 | 9 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 無名橋 | （主）西郷布施線 | 1980 | 4.3 | 4.85 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 猫尾橋 | （主）西郷都万郡線 | 2003 | 8.505 | 11.5 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 近石橋歩道橋 | （国）４８５号 | 2009 | 18 | 3.3 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 赤坂橋 | （国）４８５号 | 2000 | 12.9 | 12 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 都万目橋 | （国）４８５号 | 1999 | 15.6 | 11 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| 梅楽橋 | （国）４８５号 | 1999 | 19 | 11 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大津橋 | （国）４８５号 | 2000 | 22 | 28 | 11島後 | 隠岐の島町 | 1次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| おぼみ橋 | （主）西郷都万郡線 | 2004 | 30.7 | 11 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 重栖橋 | （主）西郷都万郡線 | 2002 | 10.3 | 11.3 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 夕月橋 | （一）中村津戸港線 | 2008 | 19.9 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 鷲取橋 | （一）中村津戸港線 | 2004 | 14.4 | 9.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 有木橋 | （一）池田中町線 | 2004 | 18.6 | 10.25 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 寺空橋 | （主）西郷布施線 | 2009 | 19 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 垣ノ内橋 | （国）４８５号 | 2009 | 30 | 9.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | I | － | | | | R10 |
| なかよし橋 | （国）４８５号 | 2009 | 15.66 | 11.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 山田大橋 | （国）４８５号 | 2005 | 10.04 | 10 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 五箇大橋 | （国）４８５号 | 2010 | 30 | 12.8 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R7 | I | － | | | | |
| ボックスカルバート | （一）中村津戸港線 | 2011 | 2.9 | 8.72 | 11島後 | 隠岐の島町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| ボックスカルバート | （主）西郷都万郡線 | 2004 | 3.4 | 11 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 小前橋 | （主）西郷都万郡線 | 2014 | 15 | 8.2 | 11島後 | 隠岐の島町 | 2次 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 新谷橋（車道部） | （一）西ノ島海士線 | 2018 | 3.4 | 9 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 矢原川ボックス | （一）海士島線 | 2015 | 2.3 | 32.3 | 12島前 | 海士町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 大野屋橋 | （一）西ノ島海士線 | 2021 | 2.24 | 9.92 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 田原橋 | （国）４８５号 | 2023 | 2.9 | 5.8 | 12島前 | 西ノ島町 | 2次 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 宮ノ前橋 | （国）４８５号 | 1998 | 10.75 | 9.75 | 12島前 | 西ノ島町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 四引橋 | （国）４８５号 | 1996 | 19.3 | 12 | 12島前 | 西ノ島町 | 2次 | R7 | II | － | | | | |
| 菱橋 | （一）海士島線 | 1940 | 3.1 | 7.9 | 12島前 | 海士町 | 2次 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 玉江橋 | （一）海士島線 | 1961 | 2.5 | 4.85 | 12島前 | 海士町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 御波橋 | （一）海士島線 | 1980 | 10.2 | 5.5 | 12島前 | 海士町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 布施橋 | （一）海士島線 | 1964 | 3.6 | 4.4 | 12島前 | 海士町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 大井上橋 | （一）海士島線 | 1965 | 4.3 | 4.4 | 12島前 | 海士町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 永原橋 | （一）海士島線 | 1965 | 4.3 | 4.2 | 12島前 | 海士町 | 無 | R7 | I | － | | | | |
| 新大井橋 | （一）海士島線 | 1965 | 4.8 | 5.3 | 12島前 | 海士町 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 保々見橋 | （一）海士島線 | 1969 | 6.9 | 5.45 | 12島前 | 海士町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 東前田橋 | （一）海士島線 | 1981 | 6.4 | 4.85 | 12島前 | 海士町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 飯古橋 | （一）海士島線 | 1971 | 2.8 | 6.7 | 12島前 | 海士町 | 無 | R3 | I | － | | | | R8 |
| 諏訪橋 | （一）海士島線 | 1992 | 20.54 | 10.2 | 12島前 | 海士町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 中里橋 | （一）海士島線 | 1994 | 6.18 | 9.95 | 12島前 | 海士町 | 2次 | R6 | I | － | | | | R11 |
| ネハン橋 | （一）日ノ津崎港線 | 1964 | 3.5 | 4 | 12島前 | 海士町 | 無 | R4 | I | － | | | | R9 |
| 尾ノ代橋 | （一）西ノ島海士線 | 1927 | 2.7 | 4.2 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R4 | III | 断面修復 | R5 | R7 | - | R9 |
| ソツミ橋 | （一）珍崎浦郷港線 | 1966 | 2.8 | 5.9 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 赤根橋 | （一）珍崎浦郷港線 | 1935 | 2.7 | 2.9 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R7 | II | － | | | | |
| 生名橋 | （一）珍崎浦郷港線 | 1972 | 4.65 | 6.5 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 西ノ島大橋 | （国）４８５号 | 2004 | 215 | 11.25 | 12島前 | 西ノ島町 | 2次 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 中原橋 | （一）西ノ島海士線 | 2001 | 2.4 | 10 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R4 | III | 断面修復 | R5 | R7 | - | R9 |
| 新谷橋 | （一）西ノ島海士線 | 2002 | 3.3 | 4.89 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 由良橋 | （一）国賀海岸線 | 2009 | 4.3 | 11.43 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R5 | II | － | | | | R10 |
| 無名橋1 | （一）知夫島線 | 1969 | 2.8 | 3.8 | 12島前 | 知夫村 | 2次 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 無名橋2 | （一）知夫島線 | 1933 | 2.5 | 3.9 | 12島前 | 知夫村 | 無 | R4 | II | － | | | | R9 |
| 古海橋 | （一）知夫島線 | 1970 | 3 | 7.2 | 12島前 | 知夫村 | 無 | R3 | II | － | | | | R8 |
| 角屋橋 | （一）西ノ島海士線 | 1927 | 2.4 | 10.5 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |
| 油屋橋 | （一）西ノ島海士線 | 1963 | 2 | 11 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R6 | II | － | | | | R11 |

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和8年10月現在

2769

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 宮岡橋 | （一）知夫島線 | 2013 | 4.8 | 3.73 | 12島前 | 知夫村 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 角屋橋（歩道部） | （一）西ノ島海士線 | 2014 | 2.84 | 4.5 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 油屋橋（歩道部） | （一）西ノ島海士線 | 2014 | 2.44 | 5 | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R6 | I | － | | | | R11 |
| 新国賀橋 | （一）国賀海岸線 | 2016 | 3.48 | | 12島前 | 西ノ島町 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 弓場大橋 | （一）大田井田江津線 | 2011 | 78 | 8.45 | 08浜田 | 江津市 | | R7 | I | － | | | | |
| 臼井ケ谷橋 | （一）大田井田江津線 | 2010 | 44 | 8.7 | 08浜田 | 江津市 | | R7 | I | － | | | | |
| 新福永橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2020 | 72.5 | 7.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 桜湖橋 | （一）黒沢安城浜田線 | 2019 | 50 | 7.7 | 08浜田 | 浜田市 | 無 | R5 | I | － | | | | R10 |
| 大和大橋 | （主）邑南飯南線 | 2002 | 133 | 9.75 | 06県央 | 美郷町 | 3次 | R5 | II | － | | | | R10 |

| 道路橋名 | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 事務所 | 市区町村名 | 緊急輸送道路・1次・2次・3次・無 | 直近における点検結果 | | | | | | 次回点検年度（予定） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 点検年度 | 健全性 | 対策内容 | 着手年度 | 完了年度 | 対策に係る全体概算事業費（千円） | |
| 馬潟横断歩道橋 | （一）馬潟港線 | 1992 | 16.9 | 2.0 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | I | | | | - | R11 |
| 比津横断歩道橋 | （主）松江鹿島美保関線 | 1993 | 50.2 | 2.1 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | II | | | | - | R11 |
| 雑賀横断歩道橋 | （国）４３２号 | 1995 | 16.3 | 1.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R7 | III | 当板補強、塗装塗替、ﾅｯﾄ更新 | R9 | R11予定 | 100,000 | R12 |
| 内中原横断歩道橋 | （一）松江しんじ湖温泉停車場線 | 1977 | 14.9 | 1.5 | 01松江 | 松江市 | 無 | R6 | I | | | | - | R11 |
| 泉谷横断歩道橋 | （主）松江木次線 | 2008 | 23.0 | 2.0 | 03雲南 | 雲南市 | 無 | R7 | I | | | | - | R12 |
| 横断歩道橋１ | （一）斐川出雲大社線 | 1982 | 14.0 | 1.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R7 | II | | | | - | R12 |
| 横断歩道橋２ | （一）斐川出雲大社線 | 1982 | 10.5 | 1.9 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R5 | III | 補修工（設計により決定） | R7 | R10予定 | 100,000 | R10 |
| 大津歩道橋 | （国）１８４号 | 1966 | 21.0 | 2.0 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | - | R9 |
| 今市横断歩道橋 | （国）１８４号 | 1995 | 23.8 | 3.5 | 05出雲 | 出雲市 | 無 | R4 | II | － | | | - | R9 |
| 瑞穂小学校前横断歩道橋 | （国）２６１号 | 1969 | 14.0 | 1.5 | 06県央 | 邑南町 | 無 | R3 | II | 再塗装 | | | - | R8 |
| 吉田横断歩道橋 | （主）益田停車場線 | 1970 | 47.5 | 1.9 | 09益田 | 益田市 | 無 | R7 | II | | | | - | R12 |